

# NETWORK STATEMENT

## 2022





**Edition:**

**DIRECCIÓN GENERAL DE NEGOCIO Y OPERACIONES COMERCIALES**

**Dirección de Explotación Comercial**

The total or partial reproduction of this book remains prohibited without ADIF-Alta Velocidad express autoritation.

# 10

## CATALOGUES

CATALOGUE 1 / Descriptive Leaflet Catalogue

CATALOGUE 2 / Capacity Offer at Service Facilities

CATALOGUE 3 / Sidings attached to Coordinated Stations

**CATALOGUE 4 / General Interest Rail Network Capacity Restrictions**

CATALOGUE 5 / Table of Supply Costs for Lines' Traction Power in alternating current

# CATALOGUE 4

## CAPACITY RESTRICTIONS IN THE RFIG

• **NOTE:**

In accordance with the provisions of Commission Delegated Decision (EU) 2017/2075 of 4 September 2017, replacing Annex VII of Directive 2012/34 / EU of the European Parliament and of the Council, by the establishing a single European railway area, is included the catalog with capacity constraints in the RFIG. This document will be updated periodically with the information of the TOC sessions, which are the ones that define and agree on the programming of actions and works in the infrastructure.

Update according to TOC sesión 11/12/2021.

FECHA N° ZONA N° CORRELATIVO	LÍNEA			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Periodo del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
	CÓDIGO	DESDE	HASTA			Año de inicio	Año de finalización						Fecha de inicio	Fecha de finalización	CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA			
2019-1-011	920	Móstoles-El Soto	Parla	"Móstoles-El Soto – Parla (Móstoles-El Soto)"	Ambos	2023	2023	3º TRIMESTRE 2023	3º TRIMESTRE 2023	1 mes	Banda de mantenimiento y cortes totales	Sustitución de desvíos tipo A por C en Móstoles-El Soto	x	x	x		Implantación de LTV. Cortes totales cuatro fines de semana, dejando acceso restringido al inicio y finalización del servicio comercial a talleres, cortes totales de 8/23 h sábado y domingo y BM V/S-S/D-D/L (1:00 a 4:00h). Resto de trabajos en banda de mantenimiento.	Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE MIV CENTRO	D. Mantenimiento
2020-1-004	940/944/948	Vicálvaro Merc..	Vicálvaro Merc..	Vicálvaro Merc...	Ambos	2020	2024	feb.-20	1º trimestre 2024	48 meses	Todo el día	Remodelación integral estación	x	x	x		LTV, cortes permanentes de vías y cortes extraordinarios, y otros trabajos que con afectaciones parciales a vías de estacionamiento.	Promotor: ADIF Empresa contratista: SACRY-CAF	Terminales de Mercancías Subd. Técnica de Servicios Logísticos
2021-01-01	300	Madrid Chamartín	Valencia Nord	Estación de Aranjuez	Ambos	2021	2022	agosto 2021	febrero 2022	6 meses	Banda de mantenimiento	Obras de accesibilidad en la estación de Aranjuez, continuación de las ya ejecutadas que se encontraban paralizadas.			x		Trabajos en borde de andén y en marquesinas de andenes en banda de mantenimiento. Limitaciones de velocidad en vías generales y vía 5.	Promotor: ADIF Empresa contratista: TRAGSA	
2020-1-005	200	Chamartín	BCN França	Estación de Alcalá de Henares	Ambos	2023	2024	ene.-23	mayo 2024	16 meses	Nocturno	Obras del proyecto de ejecución de accesibilidad de la estación de Alcalá de Henares, y edificio de viajeros.					Trabajos en borde de andén y en marquesinas de andenes en banda de mantenimiento. Cortes puntuales por montaje de marquesina provisional y trabajos en paso inferior	Promotor: ADIF Empresa contratista:	D. Construcción
2019-1-009	900	Madrid Chamartín	Atocha Cercanías	"Madrid Chamartín -Atocha Cercanías (Estación Atocha Cercanías)"	Ambos	2019	2021	jul.-19	2021	30 meses	Todo el día	Sustitución escaleras mecánicas de Atocha	x				Resto fases BM nocturna por corte de cada vía.	Promotor: CERCANÍAS RENFE. Empresa contratista: KONE	
2020-1-006	500	Bifurcación Planetario	Valencia de Alcántara	Humanes de Madrid-Oropesa de Toledo	Ambos	2021	2021	sep-21	nov-21		Cortes extraordinarios nocturnos y situaciones provisionales en la transición del BT al BLAU.	Puesta en servicio del nuevo BLAU con CTC entre Oropesa-Humanes y montaje de AA.W y vía en las nuevas estaciones de Calera, Erustes y Villamiel.	x	x	x		Trabajos programados de sep a nov 2021, TBA 171/21. Ejecutada la instalación del BLAU, realizándose la instalación de desvíos en Calera-Erustes-Villamiel pendiente dar de alta vías desviadas de estas nuevas estaciones.	Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE MIV CENTRO	D. Mantenimiento
2021-01-02	200	Madrid Chamartín	Barna	Guadalaja- Ariza	Ambos	2023		01-enero-2023			Todo el día	Obras relacionadas con la Autopista Ferroviaria Zaragoza Algeciras. Adaptación de gálbos de túneles.	x				Cortes permanentes puntuales. Pendiente de evaluación técnica del proyecto	Promotor: ADIF Empresa contratista: TRAGSA	

NETWORK STATEMENT 2022\_ADIF-AV\_V0 (ED 03/01/2022)



IDENTIFICADOR	LÍNEA			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
	FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	CÓDIGO	DESDE			HASTA	Año de inicio						Año de finalización	Fecha de inicio	Fecha de finalización	CORTE TOTAL			
2021-01-03	300	Madrid Chamartín	Valencia Nord	Estación de Madrid Atocha	Ambos	2022	2023			11 meses	Banda de mantenimiento y cortes extraordinarios	Implantación del esquema 4+4+2 en Atocha Cercanías.	x	x	x		Banda de mantenimiento, cortes de vías de estacionamiento de Atocha por fases, y corte extraordinario túnel Sol durante 6 semanas	Promotor: ADIF Empresa contratista:	
2021-01-04	200/908	Chamartín	BCN França	Chamartín-Aeropuerto	Ambos	2022	2023			12 meses	Banda de mantenimiento y cortes extraordinarios	Acceso a la terminal T4 del Aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suárez en ancho estándar	x	x	x		Fundamentalmente sin afectar a circulación, banda de mantenimiento y corte de dos meses vía 1 entre Hortaleza-Aeropuerto	Promotor: ADIF Empresa contratista:	
2021-01-05	102	Bif. Aranda	Madrid Chamartín	Bif. Fuencarral-Tres Cantos	Ambos	2022	2023			13 meses	Banda de mantenimiento y cortes extraordinarios	Renovación de vía entre Bif Fuencarral y Tres Cantos, y aparatos de vía en Cantoblanco y Tres Cantos cabecera lado Madrid	x	x	x		Banda de mantenimiento y cortes extraordinarios noches fin de semana para renovación aparatos de vía.	Promotor: ADIF Empresa contratista:	
2021-01-06	930	ATOCHA	SAN FERNANDO	Atocha-Santa Catalina	Ambos	2022	2025			36 meses	Banda de mantenimiento y cortes extraordinarios	Construcción nueva vía ancho estándar entre Puerta de Atocha y Cerro Negro	x	x	x		Cortes de vías en Atocha por fases 2C-25 días, 3C-25 días, Atocha-depósito-35 días, sustitución agujas 2D-4D de depósito 17 días.	Promotor: ADIF Empresa contratista:	
2021-01-07	400	Alcázar de San Juan	Cádiz	Alcázar-Manzanares	Ambos					24 meses	Banda de mantenimiento y cortes extraordinarios	Corte principal entre Herrera-Manzanares con actuación en vía y electrificación, con nueva variante, así como renovación completa de la estación de Herrera. Actuaciones de menor envergadura que quedaban pendientes de este proyecto en resto de trayectos.	x	x	x		Trabajos en banda de mantenimiento y cortes extraordinarios de una de las dos vías en el trayecto Herrera-Manzanares. Otros cortes extraordinarios para resto de actuaciones en otros trayectos. Por definir duración de estos cortes extraordinarios.	Promotor: ADIF Empresa contratista:	
2021-01-08	300	Madrid Chamartín	Valencia Nord	Aranjuez	Ambos	2023	2023	2023	2023	12 meses	Banda de mantenimiento y un corte extraordinario de 12 horas	Rehabilitación de catenaria con sustitución del hilo de contacto y sustentador en la cabecera lado Madrid y zona centro de la estación de Aranjuez	x	x			Banda de mantenimiento y un corte extraordinario de 12 horas para sustitución pórticos sobre río Tajo	Promotor: ADIF Empresa contratista:	
2021-01-09	202	Torralba	Soria	Torralba-Soria	Ambos	2022	2023	3º trimestre 2022	2023	15 meses	Banda de mantenimiento y cortes extraordinarios	Diferentes actuaciones en línea Soria-Torralba, supresión BT, renovación vía y racionalización vías Soria	x	x	x		Cortes totales por determinar y trabajos en banda de mantenimiento	Promotor: ADIF Empresa contratista:	

NETWORK STATEMENT 2022\_ADIF-AV\_V0 (ED 03/01/2022)

IDENTIFICADOR	LÍNEA			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Periodo del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
	FECHA N° ZONA N° CORRELATIVO	CÓDIGO	DESDE			HASTA	Año de inicio						Año de finalización	Fecha de inicio	Fecha de finalización	CORTE TOTAL			
2021-01-10	102	Bif. Aranda	Madrid Chamartín	Colmenar Viejo-Soto del Real	Ambos	2022	2024	3º trimestre 2022	3º trimestre 2024	24 meses	Banda de mantenimiento y cortes extraordinarios	Ampliación de la red de cercanías hasta Soto del Real	x	x			Banda de mantenimiento, cortes de vías de estacionamiento en Manzanares-Soto, y corte varios días DP. PARK CLF.	Promotor: ADIF Empresa contratista:	
2021-01-11	200	Chamartín	BCN França	Guadalajara	Ambos					4 meses	Banda de Mantenimiento y cortes extraordinarios	Remodelación de vías toperas 4 a 10 de Guadalajara, prolongación vías 4-6-8 y renovación de vía, desvíos y electrificación de dicha zona.		x			Banda de Mantenimiento y cortes extraordinarios afectando solo a vías toperas secuencialmente.	Promotor: ADIF Empresa contratista:	
2021-01-12	116	Los Cotos	Cercedilla	Los Cotos-Cercedilla	Ambos					20 meses	Banda de mantenimiento y posibles cortes extraordinarios sin definir	Línea Los Cotos-Cercedilla ancho métrico, supresión BT, nuevos enclavamientos y CTC.	x	x			Banda de mantenimiento y posibles cortes extraordinarios sin definir	Promotor: ADIF Empresa contratista:	
2021-01-13	200	Chamartín	BCN França	Guadalajara-Ariza	Ambos						Banda de mantenimiento y posibles cortes extraordinarios sin definir	Dotación BAB Guadalajara-Ariza	x	x			Banda de mantenimiento y posibles cortes extraordinarios sin definir	Promotor: ADIF Empresa contratista:	
2021-01-14	100/110/910	Hendaya	Chamartín	Bif. Santa Catalina-Pozuelo Alpedrete-Cercedilla y Escorial	Ambos						Banda de mantenimiento y posibles cortes extraordinarios sin definir	Renovación señalización en la red de cercanías zona norte. Sustitución de los enclavamientos de Bif. Sta Catalina, Madrid Príncipe Pio, Pozuelo, Alpedrete, Collado Mediano, Los Molinos, Cercedilla y El Escorial.	x	x			Banda de mantenimiento y posibles cortes extraordinarios sin definir	Promotor: ADIF Empresa contratista:	
2021-01-15	200/930/942	Chamartín	BCN França	O'Donnell-Guadalajara y San Fernando-Bif. Rebolledo	Ambos						Banda de mantenimiento y posibles cortes extraordinarios sin definir	Renovación señalización en la red de cercanías zona noreste. Sustitución de los enclavamientos en las estaciones de Guadalajara, Azuqueca, Meco, Alcalá de Henares, San Fernando, O'Donnell, Coslada, Vicálvaro, Vallecas Industrial y Bif. Rebolledo	x	x			Banda de mantenimiento y posibles cortes extraordinarios sin definir	Promotor: ADIF Empresa contratista:	

NETWORK STATEMENT 2022\_ADIF-AV\_V0 (ED 03/01/2022)

FECHA APORTE Nº CORRELATIVO	LÍNEA			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
	CÓDIGO	DESDE	HASTA			Año de inicio	Año de finalización						Fecha de inicio	Fecha de finalización	CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA			
2021-01-16	920/500	Móstoles Soto	Parla	Aluche-Embajadores y Leganés	Ambos						Banda de mantenimiento y posibles cortes extraordinarios sin definir	Renovación señalización en la red de cercanías zona sur. Sustitución de los enclavamientos en las estaciones de Aluche, Laguna, Embajadores y Leganés.	x	x			Banda de mantenimiento y posibles cortes extraordinarios sin definir	Promotor: ADIF Empresa contratista:	
2021-01-17	100	Hendaya	Madrid Chamartín	Pinar-Las Matas	Ambos						Banda de mantenimiento y posibles cortes extraordinarios sin definir	Cuadruplicación de la vía entre Pinar y Las Matas, y remodelación playa de vías de Pinar	x	x			Banda de mantenimiento y cortes extraordinarios sin definir	Promotor: ADIF Empresa contratista:	
2021-01-18	300/920	Chamartín	Valencia Nord	Estación de Madrid Atocha	Ambos	2022	2022			6 meses	Banda de mantenimiento y cortes extraordinarios	Ampliación de dos vías y un andén en la estación de Puerta de Atocha ancho estándar.	x	x			Afectaciones ancho ibérico: Pérdida del mango M3 de Atocha, imposibilidad temporal de ciertos itinerarios secundarios en Atocha, y por definir cortes extraordinarios fines de semana en agosto y otro en octubre. Estos trabajos se desarrollaran de forma coordinada con los del 4+4+2.	Promotor: ADIF Empresa contratista:	
2021-01-19	920	Móstoles Soto	Parla	CTT Parla-Parla	Ambos	2023	2024	2º trimestre 2023	4º trimestre 2024	18 meses	Banda de mantenimiento y posibles cortes extraordinarios sin definir	Construcción nueva estación denominada Parla Norte	x		x		Banda de mantenimiento y cortes extraordinarios sin definir	Promotor: ADIF Empresa contratista:	
2021-01-20	300	Chamartín	Valencia Nord	Estación de Pinto	Ambos					21 meses	Banda de mantenimiento y posibles cortes extraordinarios sin definir	Construcción nuevo apeadero de La Tenería	x		x		Trabajos por fases, en banda de mantenimiento cuando tenga afectación al tráfico. Modificación en vía e II.SS en acceso a la DP Citroen.	Promotor: ADIF Empresa contratista:	
2021-01-21	520	Ciudad Real	Badajoz	Estación de Puertollano	Ambos	2022	2023	jul.-22	dic.-23	15 meses	Proyecto de construcción de remodelación de la estación de Puertollano LAV+RC. Vía y Electrificación	Remodelación vías y andenes estación Puertollano	x	x	x		Trabajos por fases, con cortes de vías de estacionamiento, y posibles cortes extraordinarios por definir.	Promotor: ADIF Empresa contratista:	
2021-01-22	100	Hendaya	Chamartín	Estación de Navalperal	Ambos	2022	2023	3º trimestre 2022	4º trimestre 2023	15 meses	Todo el día	Construcción paso inferior		x	x		Trabajos por fases, necesitando corte permanente de vías 1 y 2 de estacionamiento en un periodo aproximado de 9 meses, paso de trenes en ambos sentidos por vías desviadas.	Promotor: ADIF Empresa contratista:	

NETWORK STATEMENT 2022\_ADIF-AV\_V0 (ED 03/01/2022)



FECHA RAZÓN Nº CORRELATIVO	LÍNEA			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Periodo del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
	CÓDIGO	DESDE	HASTA			Año de inicio	Año de finalización						Fecha de inicio	Fecha de finalización	CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA			
2021-01-23	400	Alcázar	Cádiz	Estación de Valdepeñas	Ambos	2022	2022	3º trimestre 2022	4º trimestre 2022	5 meses	Todo el día	Construcción paso inferior	x				Trabajos por fases, necesitando corte permanente de vía 1 de estacionamiento en un periodo amplio en la ejecución, trenes impares paso por vía desviada.	Promotor: ADIF Empresa contratista:	

# ÁREA TERRITORIAL NOROESTE

FECHA Nº FOLIA Nº CORRELATIVO	ÁREA TERRITORIAL			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
	CÓDIGO	DESDE	HASTA			Año de inicio	Año de finalización						RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO	SOLO DIÉSEL			
2019-2-006	NOROESTE	120	Vilar-Formoso	Medina del Campo	Salamanca - Ftes Oñoro	ambos	2020	2021	ene.-2020	jul.-22	31 meses	"Electrificación y adaptación de 8 enclavamientos. Túnel de la Almedilla - Rebaje de vía por gálibo: realizado."	x				"TBA 396/20 (12/12/20 al 31/12/21 ) y TBA 391/20 (01/03/21 al 11/12/21). Trabajos de electrificación en ejecución (en este momento centrados en Estación de Salamanca). Trabajos en ENCEs en ejecución, con previsión de inicio PeS a partir nov-21 implicando repartir el trayecto en tres tramos y se dejará en bloqueo telefónico el tramo en el que se carguen los enclavamientos. La afección será la que corresponda a un bloqueo telefónico de tres estaciones. Las actuaciones se iniciarán a partir de diciembre de 2021 y la duración será de una semana por trayecto."	Promotor: ADIF	D. Mantenimiento
2021-2-008	NOROESTE	120	Vilar-Formoso	Medina del Campo	Gomecello	ambos	2020	2021	mar.-2020	jul.-22	28 meses	Construcción paso inferior 64,466 y supresión P/N 63,824.	x	x			"LTV" s a 30 Km/h .desde el Km 64/350 al 64/550, hasta final obra. TBA 88/20 (18/03/20 al 31/10/21). PARALIZADO A LA ESPERA DE LA APROBACIÓN DE UN MODIFICADO."	Promotor: ADIF	PP.NN
2021-2-015	NOROESTE	120	Vilar-Formoso	Medina del Campo	Salamanca - Ftes Oñoro	ambos	2022	2022	mar.-2022	mar.-2022	3 fines de semana	Sustitución de traviesas de madera pte. Padrillo, (MIV). Demolición estructuras pasos superiores sustituidos en obra de gálibos.	x				Entre Salamanca - Tejares, solicitud interrupción de la circulación entre las 08:00 h. y las 20:00 h, 3 fines de semana. Uno de los fines de semana se procederá a la demolición del PS del PK 100/800 (Ciudad Rodrigo - Espeja).		
2021-2-016	NOROESTE	120	Vilar-Formoso	Medina del Campo	Salamanca - Ftes Oñoro	ambos	2022	2022	oct.-2021	oct.-2022	12 meses	Obra de gálibos Salamanca - Fuentes Oñoro. Construcción de pasos superiores. Quedan un total de 5 pasos entre Salamanca y Fuentes.			x		Entre Salamanca - Tejares, No está previsto corte, sólo se implantarán LTVs de 60 km/h para protección de los trabajos (demolición y reconstrucción). máximo 2 limitaciones en toda la línea. Los pasos se ejecutarán de uno en uno.		
2020-2-044	NOROESTE	122	Ávila	Salamanca	Ávila - Salamanca	Vía única	2021	2021	may.-21	ago.-21	2 meses	"Descarga y sustitución de traviesas: - Del Km 99/460 al 101/700. - Del Km 107/926 al 110/057. Sustitución de carril: - Del Km 0/700 al 4/000 "			x		"TBA 132/21 (03/05/21 al 31/10/21) FINALIZADOS LOS TRABAJOS CON AFECCIÓN."	En licitación el tramo Cardeñosa de Ávila - Salamanca.	

# ÁREA TERRITORIAL NOROESTE

FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	ÁREA TERRITORIAL			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA	
	CÓDIGO	DESDE	HASTA			Año de inicio	Año de finalización						Fecha de inicio	Fecha de finalización	CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA				RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD
2020-2-013	NOROESTE	130	Gijón-Sanz Crespo	Venta de Baños	" La Robla - Pola de Lena"	ambos	2021	2022	nov-21	abr-22	6 meses	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Puesta en Servicio de los nuevos enclavamientos de La Robla RC, La Robla AV + Bif. Pajares, así como la renovación del Bloqueo entre LA ROBLA RC y Pruebas ERTMS</li> <li>* Contadores de ejes BIF. PAJARES y LA ROBLA AV, 1er. trimestre 2022.</li> <li>* Previsión comienzo Pruebas ERTMS comenzarán a finales de 2022."</li> </ul>	x				"Previsión PeS: Enclavamiento de LA ROBLA convencional, noviembre 2021. TBP /21 2 cortes de 8 horas."	Promotor: ADIF Empresa contratista: En licitación	D. Construcción
2020-2-014	NOROESTE	130	Gijón-Sanz Crespo	Venta de Baños	León - Santibáñez	ambos	2021	2022	1er. trimestre 2021	1º trimestre 2022	12 meses	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Pruebas ERTMS (2022)</li> <li>* PeS Enclavamiento de SANTIBÁÑEZ, febrero 2022.</li> <li>* Implementar contadores de ejes: LEÓN - SANTIBÁÑEZ y SANTIBÁÑEZ - LA ROBLA."</li> </ul>	x				"2 cortes de 8 h: * LEÓN - SANTIBÁÑEZ. * SANTIBÁÑEZ - LA ROBLA."	Promotor: ADIF Empresa contratista: En licitación	D. Construcción
2020-2-015	LEÓN	130	Gijón Sanz Crespo	Venta de Baños	Bifurcación Base León - Bifurcación Galicia	ambos	2020	2020	jun-20	may-21	11 meses		Sustitución de desvío por escape e instalación de nuevo desvío en Bif. Galicia	x	x			Ejecutada la obra. Actualmente interrumpida circulación por vía II, BIF. GALICIA - SANTIBÁÑEZ, por avería en escape 2-4 (descarrilamiento) Pendiente reparación prevista TBA 400/21 (13/09/21 al 24/09/21).	Promotor: ADIF AV Empresa contratista: UTE ROVER RAIL - ELECNOR y CONVENSA	S.O Noroeste
2020-2-016	LEÓN	130	Gijón Sanz Crespo	Venta de Baños	Santibáñez - La Robla	ambos	2020	2021	jul-20	jul-21	12 meses		Renovación de vía II entre Santibáñez y La Robla (sin afectar a estaciones)	x	x			"Ejecutada la obra. Al paso por 1P embridada LTV a 30 Km/h 25/08/21 hasta entrada en servicio nuevo enclavamiento de LA ROBLA."	Promotor: ADIF AV Empresa contratista: UTE ROVER RAIL - ELECNOR Promotor: ADIF AV	D. Construcción
2020-2-017	LEÓN	130	Gijón Sanz Crespo	Venta de Baños	La Robla - Santibáñez	ambos	2021	2021	abr-21	ago-21	4 meses		Renovación de vía I entre La Robla y Santibáñez (sin afectar a estaciones)	x	x			Ejecutada la obra. LTV a 30 Km/h al paso por desvíos 3P, 5P y 7P, en vía I, hasta entrada en servicio nuevo enclavamiento de LA ROBLA.	Empresa contratista: UTE ROVER RAIL - ELECNOR	D. Construcción
2020-2-018	LEÓN	130	Gijón-Sanz Crespo	Venta de Baños	Santibáñez - Bifurcación Galicia	ambos	2022	2022	ago-22	oct-22	11 meses		Renovación vías de la estación de Santibáñez y renovación de vía I y vía II entre Santibáñez y Bifurcación Galicia	x	x			"Hay un modificado pendiente. Se dará baja de una vía y se establecerá LTV en la otra, alternativamente."	Promotor: SONO	

NETWORK STATEMENT 2022\_ADIF-AV\_V0 (ED 03/01/2022)



/ 1. GRAL.INF.

/ 2. INFRASTR.

/ 3. ACCES.COND.

/ 4. CAPACITY ALLOCATION

/ 5. SERVICES AND CHARGES

/ 6. OPERATIONS

/ 7. SERVICE FACILITIES

/ 8. ANNE.

/ 9. MAPS

/ 10. CATALOG.

# ÁREA TERRITORIAL NOROESTE

FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	ÁREA TERRITORIAL			LÍNEA	TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
	CÓDIGO	DESDE	HASTA				Año de inicio	Año de finalización						Fecha de inicio	Fecha de finalización	CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA			
2020-2-019	LEÓN	130	Gijón-Sanz Crespo	Venta de Baños	Santibáñez - Bifurcación Galicia	ambos	2022	2022	jun.-22	ago.-22	11 meses		Renovación vías pares de la estación de Santibáñez y renovación de vía II entre Bifurcación Galicia y PK 2+800	x		x		Hay un modificado pendiente. Se replantea la obra y se incluye en los trabajos de la fila 2020-2-018	Promotor: SONO	
2020-2-020	LEÓN	130	Gijón Sanz Crespo	Venta de Baños	Estación de Pola de Lena	ambos	2021	2021	feb.-21	feb.-22	14 meses		Remodelación de playa de vías de la estación	x		x		"TBA 456/20 (18/01/21 al 11/12/21). Implica levante de vías 1,3, 5 y 7 y desvíos. Circulación por vía 2 (antigua). Se mantiene el acceso a vías 4, 6, 8 y 10.  * Corte total: - Desde las 23:00 h del 19/11/2021 a las 08:00 h del 20/11/2021. - Desde las 23:00 h del 20/11/2021 a las 08:00 h del 21/11/2021. - Desde las 23:59 h del 01/10/2021 a las 5:00 h del 04/10/2021, noches L/M, M/X, X/J, J/V y V/S, corte de vía 1 de 00:00 h a 05:00 h y VÍAS DE TOPERA entrada desde lado Oviedo SIN SERVICIO.  * LTVs: - Desde las 09:00 h del 18/05/2021 a las 08:00 h del 26/09/2021. LTV a 30 Km/h en vía 2 entre los Kms 107/700 y 108/700. - Desde las 08:00 h del 26/09/2021 a las 23:59 h del 11/12/2021. LTV a 30 Km/h en vía 1 nueva entre los Kms 107/700 y 108/700.  * Desde las 23:00 h del 04/04/2021 a las 8:00 h del 26/09/2021 reducción de la longitud de estacionamiento en el andén de vía 2 a 95 m. A partir de las 08:00 h del 26/09/2021 queda en servicio el nuevo andén, con una longitud de estacionamiento de 256 m."	Promotor: ADIF AV Empresa contratista: UTE DRAGADOS - TECSA	D. Construcción
2020-2-023	LEÓN	130	Gijón Sanz Crespo	Venta de Baños	Bif Galicia - Santibáñez	ambos	2019	2020	ene.-19	jun.-22	41 meses		Demolición y Construcción pasarela PK 0/970 (Pasarela de Párroco Pablo Díez), Construcción pasos superiores PK 1/060 (PS de Párroco Pablo Díez, inicio final 2021, final mayo 2022) y mejora cerramiento RFIG .	x	x		"Banda de Mantenimiento más O.E. en horario nocturno con corte de tensión si fuera necesario, con corte extraordinario de fin de semana: - Demolición y alzamiento de nuevas vigas (puente de Párroco Pablo Díez) 2 cortes de 12 horas diurnos al ser zona urbana, por el ruido que generan (enero 2022 - mayo 2022). - Pasarela. O.E. 383/21 (23/08/21 al 20/09/21). Hinca carriles. O.E. 356/21 (04/10/21 al 04/10/21). Colocación vano central. Corte de 5 horas."	Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE SAN ANDRÉS, CONVENSA (PS)		

NETWORK STATEMENT 2022\_ADIF-AV\_V0 (ED 03/01/2022)

**ÁREA TERRITORIAL NOROESTE**

FECHA IN ZONA Nº CORRELATIVO	ÁREA TERRITORIAL			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Perfodo del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
	CÓDIGO	DESDE	HASTA			Año de inicio	Año de finalización						CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLBO			
2020-2-025	LEÓN	130	Gijón Sanz Crespo	Venta de Baños	Bif Base León - Bif Galicia - Santibáñez	ambos	2019	2020	jun.-19	dic.-20	18 meses	Ripado de vía entre Bif. Base León y Bif Galicia (incluido) (realizado). Montaje doble vía entre Bif Galicia y soterramiento León (realizado). No se pone en servicio hasta tener gálbo en PS PK 1/060 (implica demolición actual PS de Párroco Pablo Díez y construcción de uno nuevo)	x	x	x		Vía única en un tramo por falta de gálbo para vía II en P.S. 1/060 (Párroco Pablo Díez). LTV a 60 Km/h que será futura velocidad de CVM. REALIZADA.	Promotor: ADIF Empresa contratista: CONVENSA	D. Construcción
2020-2-026	LEÓN	130	Gijón Sanz Crespo	Venta de Baños	Bif Asturias - Bif Galicia - Santibáñez	ambos	2019	2020	jun.-19	oct.-21	26 meses	Renovación LAC (realizado a falta de agujas eléctricas escape 2-4 Bif. Galicia).		x	x		"TBA 509/20 (01/02/21 al 16/09/21): Banda de Mantenimiento más O.E. en horario nocturno con corte de tensión. Falta ajuste de catenaria."	Promotor: ADIF Empresa contratista: COBRA	
2020-2-027	LEÓN	130	Gijón Sanz Crespo	Venta de Baños	Bif Clasificación - Estación de León	ambos	2019	2020	jun.-19	abr.-21	20 meses	" Enlace LAC a soterramiento León."	x	x			TBA 529/20 REALIZADA.	Promotor: ADIF Empresa contratista: COBRA	
2020-2-043	LEÓN	130	Gijón Sanz Crespo	Venta de Baños	Bif. Asturias - Santibáñez (Exc.)	ambos	2020	2021	oct.-20	ene.-21	3 meses	Trabajos de renovación de vía y catenaria actuales (Vía terminada, faltan agujas eléctricas).	x	x			"TBA 392/20 REALIZADA. "	Promotor: ADIF Empresa contratista: CONVENSA, COBRA, ALSTOM, UTE SAN ANDRÉS.	
"2020-2-030 (relacionada con 2020-7-003)"	LEÓN	130/084	Gijón Sanz Crespo	Venta de Baños	León Clasificación - Estación de León	Vía Única					11 meses	Obras de adecuación a ancho internacional del soterramiento de León.	x	x			Corte total de circulación en momentos puntuales y trabajos en banda de Mantenimiento, más O.E. en horario nocturno. Queda pendiente hasta tener 3er. hilo entre León y La Robla.	Promotor: ADIF Empresa contratista: Pte de Licitar	
"2020-2-032 (relacionada con 2020-7-006)"	LEÓN	130/084	Gijón Sanz Crespo	Venta de Baños	Bif. Quintana - León Clasificación	Vía Única	2021	2022	jun.-22	jun.-23	12 meses	Demolición de PS existente y construcción de un nuevo PS (Ctra Trobajo del Cerecedo)	x	x	x		Corte total de 12 h en momentos puntuales y trabajos con O.E. en horario nocturno.	Promotor: ADIF Empresa contratista: Pte de Licitar	

# ÁREA TERRITORIAL NOROESTE

FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	ÁREA TERRITORIAL			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Perfodo del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA	
	CÓDIGO	DESDE	HASTA			Año de inicio	Año de finalización						Fecha de inicio	Fecha de finalización	CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA				RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD
2020-2-034	OVIEDO	130	Gijón Sanz Crespo	Venta de Baños	Oviedo - La Corredoria	ambos	2020	2021	mar.-21	dic.-22	21 meses		x	x	x			<p>Ejecución de ampliación del puente de Nicolás Soria. Marco empujado.</p> <p>* LTV a 30 km/h en 100 metros Oviedo convencional y RAM. * Vía general 1 de Oviedo convencional con fondo de saco, entrada lado León. * Durante 3 meses baja vías 6 y 7 de Oviedo convencional.</p>	Promotor: ADIF Empresa contratista: COPCISA Los trabajos están detenidos por un modificado y se prevé retomarlos en febrero de 2022	
2021-2-017	OVIEDO	130	Gijón Sanz Crespo	Venta de Baños	Busdongo - Campomanes	ambos	2021	2022	oct.-21	mar.-22	5 meses				x			<p>Sustitución 8000 traviesas.</p> <p>Banda de Mantenimiento más O.E. en horario nocturno con corte de tensión si fuera necesario.</p>	Promotor: ADIF	
2021-2-018	OVIEDO	130	Gijón Sanz Crespo	Venta de Baños	Campomanes - Pola de Lena	ambos	2021	2022	jul.-22	jul.-22	1 semana							<p>Hinca de un Paso Inferior.</p> <p>Corte total de 72 horas. LTV.</p>	Promotor: ADIF	
2020-2-035		132	Gijón Sanz Crespo	Venta de Baños	Ablaña - Villabona A.	Vía Única								x				<p>Renovación integral de túneles 83 (por vía II) y 90 y 90 bis.</p> <p>Febrero 2021: Redacción proyecto de renovación integral, posible ampliación sección, montaje vía en placa y mejora drenajes e impermeabilizaciones.</p>		
2020-2-036		740	Ferrol	Pravia	Ferrol - Ortigueira	Vía Única	2021	2022	feb.-21	abr.-22	14 meses		x	x				<p>"No tiene afección al ser BT. TBA 341/21 (26/07/21 al 31/12/21). En paralelo se debe realizar la renovación de las cabeceras de las estaciones comprendidas en el trayecto por lo que será necesario implementar LTV a 30 km/h en las estaciones."</p> <p>Adjudicado a Thales.</p>		
2021-2-002		752	Gijón-Sanz Crespo	Laviana	Gijón-Sanz Crespo - Laviana	Vía Única/ambos			sep.-21	jul.-22	22 meses							<p>Renovación integral vía y carril.</p> <p>"Previsto: - Banda de mantenimiento, más O.E., ampliando el horario de los trabajos a 6 h, desde enero de 2022 a agosto de 2022. - Corte total de 48 h un fin de semana. - Cortes totales de 12 h durante los fines de semana, desde enero de 2022 a agosto de 2022."</p> <p>Adjudicada el 30/07/21.</p>		

NETWORK STATEMENT 2022\_ADIF-AV\_V0 (ED 03/01/2022)



## ÁREA TERRITORIAL NOROESTE

FECHA INICIO Nº CORRELATIVO	ÁREA TERRITORIAL			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
	CÓDIGO	DESDE	HASTA			Año de inicio	Año de finalización						RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO	SOLO DIÉSEL			
2021-2-013	752	Gijón-Sanz Crespo	Laviana	AG. A5 TUILLA - EL ENTREGO-LA OSCURA	Vía Única	2022	2022	may.-22	ago.-22	4 meses		Soterramiento Langreo, situado entre LA FELGUERA-VEGA (APD) y SAMA-LOS LLERONES (APD)					- Banda de mantenimiento, más O.E., ampliando el horario de los trabajos a 6 h, desde mayo de 2022 a agosto de 2022.	En licitación la obra de vía.	
2021-2-019	"752/770"			El Berrón				feb.-22	ago.-22	6 meses		Sustitución de travesía.		x			"LTV actual a 10 km/h hasta finalización actuaciones. En licitación 23/07/2021. Conjunto 4 TSU (travesías sin unión) rectas en ancho vía 1.000 mm y entrevías de 3.500 mm más ampliación losa hormigón de asentamiento. El plan marco contempla a partir de la fase 3, cortes extraordinarios: * Fase 3, 14 horas. En sábado. Vía 1. Circulación en vía única por vía 2. Se mantiene circulación por vías 5 y 7. * Fase 4, 14 horas. En domingo. Vía 2. Circulación en vía única por vía 1. Se mantiene circulación por vías 5 y 7 * Fase 5, 14 horas. En sábado. Vía 5. Circulación en vía única por vía 7. Se mantiene circulación por vías 1 y 2 * Fase 6, 14 horas. En domingo. Vía 7. Circulación en vía única por vía 5. Se mantiene circulación por vías 1 y 2 * Fase 7, 15 horas. En sábado. Vías 1, 2, 5 y 7"	En licitación	
2021-2-003	770	Oviedo	Santander	Infiesto - Cabezón de la Sal	Vía Única							Sustitución BT por BAU.					Como es BT no tiene afectación.	Adjudicado.	
2020-2-037	790	Aranguren	La Asunción Universidad	La Asunción - Cistierna	Vía Única	2020	2021	feb.-20	ene.-22	23 meses		Sustitución BT por BAU y BLAU.		x			Como es BT no tiene afectación.	Promotor: ADIF Empresa contratista: CAF Signalling	
2021-2-020	790	Aranguren	La Asunción Universidad	La Asunción - Guardo	Vía Única							Sustitución BT por BAU y BLAU.		x			Actuaciones en Infraestructura. Según el plan marco, se actúa en las estaciones de MALLANA, LA VECILLA, BOÑAR, LA ERCINA, CISTERNA, PUENTE ALMUHEY, LA ESPINA y GUARDO.	El proyecto está en fase de revisión.	

# ÁREA TERRITORIAL NOROESTE

FECHA N.º ZONA N.º CORRELATIVO	IDENTIFICADOR	ÁREA TERRITORIAL			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
		CÓDIGO	DESDE	HASTA			Año de inicio	Año de finalización						CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE V/A	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO			
2021-2-004		800	A Coruña	León	Bembibre - Toral de los Vados	Vía Única						"Sustitución carril y traviesas (10.508) entre los kms: <ul style="list-style-type: none"> <li>Tramo de obra PK 233+000 a 234+600 BRAÑUELAS - PONFERRADA.</li> <li>Tramo de obra PK 259+900 a 265+200 PONFERRADA - A RÚA PETÍN."</li> </ul>					BM, más O.E., ampliando el horario de los trabajos.	En licitación febrero 2021.		
2019-2-008	NOROESTE	800	A Coruña	León	Monforte - Lugo	ambos	2021	2023	2º trimestre 2021	4º trimestre 2023		Obras de renovación, electrificación y adecuación para la Alta Velocidad	x			x	"TBA 141/21 (14/06/21 al 28/11/21) * Desde el día 05/07/21 hasta la finalización de los trabajos, tres LTVs a 30 km/h en 100 metros para trabajos de infraestructura * Desde el día 01/09/21 hasta la finalización de los trabajos, una LTV desplazable de 30 km/h en 300 metros y una LTV desplazable a 60 km/h en 500 metros para trabajos de renovación de vía. Previsto: * Corte total durante tres meses, TBP 375/21(10/01/22 al 10/04/22). * Cortes totales fin de semana, uno al mes, los otros nueve meses restantes, durante el año 2022, TBA 327/21(24/09/21 al 20/12/21). * Banda de mantenimiento, más O.E., ampliando el horario de los trabajos a 6 h, durante todo el año 2022."	Promotor: ADIF		
2020-2-003	NOROESTE	810	Bif. Chapela	Monforte de Lemos	Monforte - Ourense	ambos	2021	2024	dic.-21	1º trimestre 2024.		Obras de renovación, electrificación y adecuación para la Alta Velocidad	x			x	"Previsto: * Corte total durante tres meses. * Cortes totales fin de semana, uno al mes, desde diciembre 2021, los otros nueve meses restantes, durante el año 2022. * Banda de mantenimiento, más O.E., ampliando el horario de los trabajos a 6 h, durante todo el año 2022. * Previsión hasta la finalización de los trabajos, tres LTV´s a 30 km/h en 100 metros para trabajos de infraestructura, una LTV desplazable de 30 km/h en 300 metros y una LTV desplazable a 60 km/h en 500 metros para trabajos de renovación de vía. * Se solicitara corte de fin de semana para rebaje de PS en diciembre 2021"	Promotor: ADIF		
2021-2-021	NOROESTE	810	Bif. Chapela	Monforte de Lemos	Ribadavia - Filgueira				2º trimestre 2022			Tratamiento del tramo metálico de Río Avia			x		Prevista LTV a 30 km/h durante 3 meses			
2021-2-022	NOROESTE	810	Bif. Chapela	Monforte de Lemos	Guillarei - O Porriño				2º semestre 2022	6 meses		Ampliación vías apartado As Gandaras			x		Necesaria LTV para instalación de desvíos nueva estación. Coordinada con la obra de sustitución enclavamientos electrónicos en el trayecto Salvaterra- Louredo Valos para puesta en servicio.			

# ÁREA TERRITORIAL NOROESTE

FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	ÁREA TERRITORIAL			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
	CÓDIGO	DESDE	HASTA			Año de inicio	Año de finalización						CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLBO			
2020-2-038	NOROESTE	810	Bif. Chapela	Monforte de Lemos	Vía Única	2020	2021	nov.-20	ene.-22			Desguarnecido vía ppkk. 141,560 al 166,255.	x				TBA 365/20 (30/11/20 al 31/01/22).	Promotor: ADIF Empresa contratista: COSFESA y APPLUS	
2020-2-039	NOROESTE	810	Bif. Chapela	Monforte de Lemos	Vía Única	2020	2022	3º trimestre 2020	3º trimestre 2022			Instalaciones de Seguridad (nuevos ENCEs)	x			"Corte total 2º semestre 2022. Pendiente de evaluar si es posible con BT en BM  190/20 LE TBA-6 DEL 31/10/20 AL 31/05/22. FASE-4, FASE-5 y FASE-6 * De Lunes a Viernes desde las 07:00h hasta las 22:00 h, permitiendo el paso de cualquier circulación tanto programada como especial. * Noches excepto S/D y D/L desde las 22:00h hasta las 06:00h, permitiendo el paso de cualquier circulación tanto programada como especial.  327/20 LE TBA-1 (01/11/20 al 31/01/22) Interrupción de la circulación en los trayectos afectados y/o trabajos en estaciones. Noches excepto S/D y D/L de acuerdo a la siguiente programación: * SALVATERRA-GUILLAREI del 01 de noviembre al 31 de enero de 2022 desde las 23:30h hasta las 05:39h. * GUILLAREI-LOUREDO VALOS del 01 de febrero de 2021 al 31 de octubre de 2021 desde las 23:10h hasta las 05:10h."	Promotor: ADIF Empresa contratista: Enyse		
2020-2-040	NOROESTE	814	Bif. Chapela	Monforte de Lemos	Vía Única	2020	2022	3º trimestre 2020	3º trimestre 2022			Instalaciones de Seguridad (nuevos ENCEs)	x			"Corte total 2º semestre 2022.  185/20 LE TBA-5 (01/06/20 al 31/05/22) interrupción de la circulación entre los sucesivos trayectos afectados y/o trabajos en estaciones.  DEL 29/06/20 AL 31/05/22. Desde 7:00 h hasta 22:00 h, permitiendo el paso de toda circulación, ya sea especial o programada, tanto de viajeros como de mercancías.  323/20 LE TBA-3 (01/11/20 al 11/12/21) interrupción de la circulación entre los sucesivos trayectos afectados y/o trabajos en estaciones. Noches excepto S/D y D/L desde el 01/10/21 al 11/12/21 de acuerdo a la siguiente programación: * GUILLAREI-TUI y frontera (Valença) desde 23:00h hasta 05:30h (paso tren CAPTRAIN 48822). * GUILLAREI-AG. KM 141/6 (exc.)-GUILLAREI-AG KM.0.9 (inc.)-TUI desde 22:30h (paso tren RM 48816) hasta las 05:20h (paso tren CAPTRAIN 48822)."	Promotor: ADIF Empresa contratista: Enyse		

NETWORK STATEMENT 2022\_ADIF-AV\_V0 (ED 03/01/2022)



1. GRAL.INF.

2. INFRASTR.

3. ACCES.COND.

4. CAPACITY ALLOCATION

5. SERVICES AND CHARGES

6. OPERATIONS

7. SERVICE FACILITIES

8. ANNE.

9. MAPS

10. CATALOG.

## ÁREA TERRITORIAL NOROESTE

FECHA Nº OMA Nº CORRELATIVO	ÁREA TERRITORIAL			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
	CÓDIGO	DESDE	HASTA			Año de inicio	Año de finalización					INICIO	Fecha de finalización	CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA			
2020-2-043	NOROESTE	818	Villagarciá de Arousa Bif. Angueira	Catoira - Pontecesures	Vía única	2021	2021	3º trimestre 2021	3 meses		Sustitución 8577 traviesas			x		Implica LTV 30 Km/h en 500 metros. Banda de mantenimiento, más O.E. sin afectar a trenes.	En licitación hasta febrero de 2021.	
	NOROESTE	818	Villagarciá de Arousa Bif. Angueira	Villagarciá de Arousa-Catoira	Vía única	2022	2022	may.-22	3 meses		Sustitución 8.700traviesas			x		Implica LTV 30 Km/h en 500 metros. Repartiendo traviesas desde acopio PZ. Banda de mantenimiento, más O.E.		
2021-2-014	NOROESTE	822	Bif. Valorio	A Coruña	Bif. Valorio - La Hiniesta (CGD)	Vía única	2022	2022	abr.-22	5 semanas	"Construcción sistema anti-intrusión animales en entorno P.K. 10/000"	x				Corte total durante 15 días naturales, al suponer levante de la superestructura y de la plataforma para la posterior ejecución de una estructura hormigonada.		
	NOROESTE	822	Bif. Valorio	A Coruña	Bandeira - Vedra-Rivadulla	Vía única	2023	2023	2º Semestre 2023	6 meses	Reparación del viaducto sobre el Río Ulla.	x		x		"Corte de la circulación de 15 días naturales (reflejado en plan marco). LTV durante 17 semanas en una longitud de 200 m. a 30 km/h al paso por el viaducto, desde el comienzo del montaje de los andamios en las pilas principales hasta su desmontaje, para la realización de las actuaciones proyectadas en plataforma."		
2021-2-023	NOROESTE	822	Bif. Valorio	A Coruña	Zamora A.V. - Bif. Valorio	Vía única		1er. Trimestre 2022	2 días		Levante del cambiador de ancho de ZAMORA y desvío mixto BIF. EL BOLÓN, después de PeS PEDRALBA-OURENSE.					O.E. con corte de fin de semana.		
2020-2-024	LEÓN		Bif Asturias	Taller Material motor	Acceso desde RFIG a Taller Material Motor León	ambos	2019	2020	jun.-19	mar.-21	21 meses	Renovación de vía y plataforma en vía acceso a taller e instalación nuevos escapes para enlace soterramiento León con Línea a Galicia	x	x	x	"TBA 525/20 FINALIZADA."	Promotor: ADIF Empresa contratista: CONVENSA	
2021-2-005					Nuevas Variantes Ourense. Tramo Taboadela-Túnel de Rante, Tramo -Túnel de Rante - conexión Seixalvo, Conexión Seixalvo - Seixalvo			1er. Trimestre 2022			Nuevas Variantes Ourense. Tramo Taboadela-Túnel de Rante, Tramo -Túnel de Rante - conexión Seixalvo, Conexión Seixalvo - Seixalvo	x				Posible corte que afecte a la infraestructura en explotación al hacer la conexión de tramos (2026).	Pendiente de licitación.	
2021-2-006					Tramo Ourense- Santiago y Vigo-Coruña			2º Semestre 2022			Tramo Ourense- Santiago y Vigo-Coruña pantallas acústicas.	x				Posible corte que afecte a la infraestructura en explotación (BM más posible O.E.)	Pendiente de licitación.	

# ÁREA TERRITORIAL NOROESTE

FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	ÁREA TERRITORIAL			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
	CÓDIGO	DESDE	HASTA			Año de inicio	Año de finalización						Fecha de inicio	Fecha de finalización	CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA			
2021-2-007				A Coruña				"2º. Semestre 2022 (A Coruña)"		41 meses		Futuras Obras en estación de Coruña.	x				"Realización en tres fases: 1) Baja Andén 1 y vías 1, 2, 2A, 10, 12, 18 y 20. 2) Baja Andén 3 y vías 5, 6 y 7. 3) Baja Andén 2 y vías 4 y 3."	"Proyecto nov. 2021. Licitación 1er. Semestre 2022."	
2021-2-011				Santiago de Compostela				1er semestre 2022				Futuras Obras en estación de Santiago de Compostela.					* ANDÉN 1: Se reducirá la longitud de estacionamiento del andén 1 de los 436 m actuales a unos 340 m. * ANDÉN 2: Este andén se divide en tres sectores 2a, 2b, 2c. Se dará de baja el sector 2ª que da servicio a la vía 3a para la ejecución de las cimentaciones, lo que implicará también la baja para la circulación de las vías 2 y 3a. * ANDÉN 3: Se ocuparán unos 80 m para la ejecución de cimentaciones, por lo que quedarán operativos unos 180 m de los 260 m actuales. * Vías 6 y 7: Será necesario cortar alternativamente (primero una y después la otra) para la ejecución de las cimentaciones."	"Licitación: jul. 2021 Comienzo: dic. 2021"	
2021-2-012				Ourense				1er semestre 2022				Futuras Obras en estación de Ourense.						Licitación: 1er. Semestre 2022	
"2020-7-003 (relacionada con 2020-2-030)"	A.V.	084/130	Bif. Venta de Baños León	Bif. Estadio Municipal-León	ambos	2022	2022	Primer semestre 2022	Primer semestre 2022	11 meses		Proyecto Constructivo de Adecuación del Tramo León Clasificación-San Andrés del Rabanedo a la Nueva Configuración de la L.A.V. León-Asturias en el tramo León-Pola. Adecuación a ancho internacional del soterramiento de León.	x			Diferentes cortes extraordinarios de hasta 24 h de duración, para la ejecución de un escape entre las vías 1 y 2 y ejecución de ramal de enlace con la futura vía 7 de la nueva estación pasante de León. En fase de finalización del proyecto, pendiente de licitar la obra.	ADIF AV / - Licitación a finales de 2021.		
"2020-7-006 (relacionada con 2020-2-032)"	A.V.	084/130	Bif. Venta de Baños León	León Cambiador	ambos	2021	2022	feb.-22	feb.-23	12 meses		Demolición de PS existente y construcción de un nuevo PS (Ctra Trabajo del Cerecedo)	x	x	x	Corte total de circulación de 12 horas en momentos puntuales y trabajos en Banda de Mantenimiento más O.E. En fase de finalización del proyecto, pendiente Licitación la obra.	ADIF AV / PTE DE LICITAR		

NETWORK STATEMENT 2022\_ADIF-AV\_V0 (ED 03/01/2022)



/ 1. GRAL.INF.

/ 2. INFRASTR.

/ 3. ACCES.COND.

/ 4. CAPACITY ALLOCATION

/ 5. SERVICES AND CHARGES

/ 6. OPERATIONS

/ 7. SERVICE FACILITIES

/ 8. ANNE.

/ 9. MAPS

/ 10. CATALOG.

## ÁREA TERRITORIAL NOROESTE

FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	IDENTIFICADOR	ÁREA TERRITORIAL			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Periodo del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA	
		CÓDIGO	DESDE	HASTA			Año de inicio	Año de finalización						RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO	SOLO DIÉSEL				
2021-2-009	A.V.	084	Bif. Venta de Baños	León	Villada - Bif. Las Arenas/ Bif. Vilecha - Bif. Clasificación.	ambos	2022	2023	"2º semestre 2022"	"2º semestre 2023"	12 meses		Duplicación de vía Villada-León	x					"Cortes para trabajos previos, 2 de 5 h (banda de mantenimiento) y 2 de 7 h. Fase 1.b: baja la vía 2 entre el desvío 1 de Villada y Bif. Las Arenas. También será necesario interrumpir la circulación entre Bif. Vilecha y Bif. Clasificación durante el tiempo necesario para el montaje de vía, catenaria y elementos de señalización en la zona del desvío 101N de Bif. Vilecha, quedando inhabilitado el cambiador de anchos de Vilecha durante ese periodo."	ADIF AV / PTE DE LICITAR, en supervisión.	
2021-2-010	A.V.	084	Bif. Venta de Baños	León	Bif. Las Barreras - Bif. Las Arenas	ambos	2023	2024	"2º semestre 2023"	"2º semestre 2024"	12 meses		Duplicación de vía Villada-León	x					Fase 2.b: baja la vía 1 entre Bif. Las Barreras y Bif. Las Arenas, por lo que previamente deberá estar restablecido el servicio por vía 2 tras la ejecución de la fase 1.b.	ADIF AV / PTE DE LICITAR	
2021-2-024	A.V.	084	Bif. Venta de Baños	León	Palencia	ambos	2022	2023	feb.-22		12 meses		Mejora del cerramiento existente del tramo urbano de Alta Velocidad en Palencia, entre los PPKK 227/158 y 231/840.					Banda de mantenimiento más O.E. para ampliar horario. No afecta a convencional.	En licitación.		
2021-2-025	A.V.	084	Bif. Venta de Baños	León	Palencia - Bif. Las Barreras	ambos	2022	2022	feb.-22		1 mes		Sustitución de los apoyos POT del viaducto					Banda de mantenimiento más O.E. para ampliar horario. LTV.	Freixenet		

**ÁREA TERRITORIAL SUR**

FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	LÍNEA			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Periodo del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
	CÓDIGO	DESDE	HASTA			Año de inicio	Año de finalización	Fecha de inicio	Fecha de finalización				CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLBO			
2019-3-004	416	Moreda	Granada	Granada		2019	2021	2º semestre 2019	jul.-22		Todo el día	Obras del cambiador de ancho de Granada					LTV de 30 km/h en el entorno del PK 52	Promotor: ADIF AV	"D.G. Construcción Alta Velocidad"
2019-3-006	420	Bif. Las Maravillas	Algeciras	San Pablo - Almoraima (p.k. 129/400 al 155/438)	ambos	2019	2022	may.-19	1º trim. 2022	31,5 meses		Renovación del tramo San Pablo - Almoraima (línea Bobadilla - Algeciras), entre los p.k. 129/400 y 155/438		x		<p>"Desde el 01-10-20 al 31-10-21. Desde el Pk. 129/500 al 156/150 de la Línea 420.</p> <p>Subfase 2.a, desde el Pk. 147/300 al 139/500; Subfase 2.b, del Pk. 133/700 al 129/500; Subfase 2.c, del 139/500 al 135/000; y Subfase 2.d, del 147/300 al 156/150</p> <p>Estas subfases no serán simultáneas sino consecutivas. Comenzará la 2.b una vez finalizada la 2.a., comenzará la 2.c una vez finalizada la 2.b, y comenzará la 2.d una vez finalizada la 2.c.</p> <p>Trabajos a realizar: desguarnecido, embalastado, bateo, perfilado y liberación de tensiones.</p> <p>-LTV a 30 Km/h en 450 m. Esta LTV se traslada a razón de 150 m/diarios pasando de 30 a 60 Km/h, quedando en 60 durante un máximo 6 semanas y 4.500 m. Ésta pasará a velocidad de 80 (o CVM en caso de ser menor a 80) Illegado al estado previo de recepción, una vez finalizados los trabajos de nivelación, soldadura y neutralización. En caso de ser superior a 80, se eliminará la LTV quedando a velocidad del CVM una vez la vía se encuentre en ESTADO DE RECEPCIÓN.</p> <p>No se realizarán trabajos entre las fechas 01/06/21 al 30/09/21. Durante este periodo no existirán LTV´s que no sean las de antes de comenzar los trabajos."</p>	Promotor: ADIF Empresa contratista: GUINOVART	D. Mantenimiento	
2019-3-013	460	Bif. Riofrío	Fuente de Piedra	Bif. Las Maravillas-Antequera	ambos	2019	2021	3º Trimestre 2019	1er trimestre 2022			Obras de "Plataforma y vía de acceso en ancho convencional a la estación de Antequera AV. Vigente TBA corte total (133-195ETBA)				Actualmente corte de vía total	Promotor: ADIF AV	D.G. Construcción	

IDENTIFICADOR	LÍNEA			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
	FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	CÓDIGO	DESDE			HASTA	Año de inicio						Año de finalización	Fecha de inicio	Fecha de finalización	CORTE TOTAL			
2019-3-015	500	Bif. Planetario (M)	Valencia de Alcántara (CC)	"Monfragüe - Cáceres (PK 322+680)"	ambos	2019	-	2º trim. 2019		----		Ejecución y puesta en servicio desvío definitivo en Bif. Casa de la Torre PK 322+680	x	x			Implantación de desvío definitivo en el PK 322+680 para la Bifurcación Casa de la Torre. Limitación temporal de velocidad desde el 01/07/19 a 30 km/h (sentido Plasencia) y a 100 km/h (sentido Cáceres).	Promotor: ADIF - AV Empresa contratista: VIAS	Dirección de Construcción Oeste AV
2019-3-017	510	Aljucén	Cáceres	"Aljucén - Cáceres (p. k. 17/000 y 59/544)"	ambos	2017	2021	2º trim. 2017		45 meses		Enlaces con Red Convencional en los p. k. 17/000 y 59/544	x	x			Relacionada con Alta Velocidad. Corte total en septiembre de 2 días de duración	Promotor: ADIF - AV Empresa contratista: Ferrovial	Dirección de Construcción Oeste AV
2020-3-007	516	Llerena	Llerena	"Mérida-Los Rosales (P.K. 106/000-111/000)"	ambos	2021	2022	1º trimestre 2022	3º trimestre 2022	6 meses		Renovación de vía en el tramo indicado		x			"Se establecerá una LTV a 30 Km/h durante 4 meses aproximadamente Se desplazará LTV 30 de 500m en 500, subiendo a 60-80 Km/h según se vaya avanzando"		D. Mantenimiento
2020-3-008	512	Valdelamusa	Huelva	"Zafra-Huelva (161/800-166/155)"		2021	2022	2º trimestre 2022	1º trimestre 2023	4 meses (prevista AP)		Renovación de vía en el tramo indicado	x				"Renovación de vía en tramos de 90 m diarios durante los cortes de tráfico existentes en los surcos donde no haya circulaciones cuya duración deberá extenderse al menos 5 horas. Hay tramos en los que pudiera ser necesario algún corte de tráfico puntual."		D. Mantenimiento
2020-3-009	422	Arahal	Fuente de Piedra	Arahal-Osuna-Fuente de Piedra. IISS		2021	2022	1º trimestre 2021	3º trimestre 2022	18 meses		Los trabajos se ejecutarán en banda de mantenimiento y otros intervalos regulados por el CTC	x				"Supresión bloqueo telefónico tramo Arahal-Fuente de Piedra e instalación BLAU Instalación enclavamiento electrónico en la estaciones Arahal, Osuna, Marchena y Pedrera."		D. Mantenimiento
2020-3-010	420	Bobadilla	Algeciras	Ampliación de la longitud útil de vía a 750 m en los apartaderos de Campillos y Setenil, del tramo Bobadilla - Algeciras		2021	2024	1º trimestre 2022	3º trimestre 2024	19 meses		Ampliación de vías de apartado a 750 m de longitud útil en las estaciones de Campillos y Setenil.	x				Los trabajos que afectan a las vías en servicio, se realizarán en banda de mantenimiento (3 Horas), excepto los trabajos que requieren mayor número de horas que se realizarán con corte extraordinario de fin de semana.		D. Mantenimiento

NETWORK STATEMENT 2022\_ADIF-AV\_V0 (ED 03/01/2022)

# ÁREA TERRITORIAL SUR

IDENTIFICADOR	LÍNEA			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
	FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	CÓDIGO	DESDE			HASTA	Año de inicio						Año de finalización	Fecha de inicio	Fecha de finalización	CORTE TOTAL			
2020-3-011	420	Jimena de la Frontera	Jimena de la Frontera	Actuación integral en playa de vías y andenes de Jimena de la Frontera y reposición de pasos superiores por gálibos para electrificación futura		2021	2022	2º trimestre 2022	2º trim. 2023	10 meses		Renovación de vía en la estación de Jimena de la Frontera y reposición de dos pasos superiores	x				Los trabajos se realizarán en banda de mantenimiento excepto los que requieren mayor número de horas, como la demolición y ejecución de la nueva estructura de los pasos superiores que se ejecutarán con corte extraordinario de fin de semana		D. Mantenimiento
2020-3-012	530	Monfragüe	Plasencia	Estación de Monfragüe 251+653 L500 LP30 Tramo Monfragüe Bif. El Chaparral LP31 Tramo Bif. El Chaparral - Bif. San Esteban L026 Tramos Plasencia - Bif. San Esteban		2021	-	jul.-21	oct.-21			Renovación del Tramo entre las estaciones Monfragüe y Plasencia incluida las estaciones					Cortes totales en el tramo	Promotor: ADIF - AV Empresa contratista: VÍAS	Dirección de Construcción Oeste AV
2020-3-013	508	Cáceres -	Frontera Portuguesa	Estaciones de Cáceres, Mérida Aljucén y Badajoz. I026: Cáceres Frontera: Tramos: Bif. Casa de La torre - Bif. Romanos, Bif. Granja- Las Encinas -Aljucén, Aljucén - La Garrovilla, Bif. San Nicolás Badajoz, Badajoz Frontera		-	-	4º trimestre 2021	-			Renovación de acceso y estaciones de Cáceres, Mérida, Aljucén y Badajoz y tramo Badajoz frontera Portuguesa					Cortes especiales para renovación de estaciones y renovación de vía	En trámites de adjudicación	Dirección de Construcción Oeste AV
2020-3-014	512	Zafra	Huelva	"Zafra-Huelva"		2021	2022	2º semestre 2021	1º semestre 2022			Proyecto de reparación de puentes y túneles y diversas actividades de mejora.	x				"4 meses de corte de tráfico. Finales del 2021 o principio de 2022. Pendiente concretar fecha"		D. Técnica
2021-3-001	510	Aljucén	Cáceres	"Aljucén - Cáceres (P.K. 1+182)"		2021	2021	4º trimestre 2021	4º trimestre 2021	1 mes		Trabajos de demolición de estructura de la carretera EX209 sobre la vía y ejecución de la nueva.	x	x			Trabajos de ejecución de nueva estructura en presencia de encargado y banda de mantenimiento. Corte de la circulación ferroviaria durante la demolición de la estructura existente (al menos 15 días). A realizar durante el 4º trimestre de 2021.	Promotor: ADIF - AV Empresa contratista: UTE Mérida Norte	Dirección de Construcción Oeste AV

# ÁREA TERRITORIAL SUR

FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	LÍNEA			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
	CÓDIGO	DESDE	HASTA			Año de inicio	Año de finalización						Fecha de inicio	Fecha de finalización	CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA			
2021-3-002	510	Aljucén	Cáceres	"Aljucén - Cáceres (p. k. 61+026)"		2021	2021	2º semestre 2021 septiembre	2º semestre 2021 septiembre			Supresión del paso a nivel existente.					"Corte de vía desde el 22 de septiembre a las 0:00 hasta el 27 de septiembre a las 24:00 para realizar las actividades de: desmontaje de vía, traviesas y balasto; vaciado del terraplén existente, colocación del cajón mediante grúas, formación del relleno del nuevo paso inferior y, finalmente, montaje de vía. Posteriormente se dejará una limitación de velocidad de 30 km/h (has ta el 05 de octubre). Trabajos en banda de mantenimiento para levantar el paso a nivel actual."	Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE TECSA-GEOCISA*	Dirección de Construcción Oeste AV
2021-3-003	500	Bif. Planetario (M)	Valencia de Alcántara (CC)	P.P.K.K. 223+360, 224+063 y 224+289		2021	2021	1º semestre 2022	1º semestre 2022	2 meses		Hinca tubos de hormigón como complemento de las actuales obras de drenaje, debido a construcción de LAV tramo Toril-Río Tiétar		x			Restricción de Velocidad debido al apeo de la vía para la realización de tres hincas de tubos de hormigón de 1200 mm, por motivo de la construcción de la LAV tramo Toril-Río Tiétar, paralela a la línea convencional en ese tramo.	Promotor: ADIF - AV. Empresa contratista: UTE ORTIZ	Dirección de Construcción Oeste AV
2021-3-004	510	Aljucén	Mérida	Aljucén - Cáceres	Ambas direcciones	2021	2021	ago.-21	oct.-21	1,5 meses		Trabajos de ejecución y conexionado de variante sobre el FCC Convencional a la altura de San Rafael en Aljucén. L= 2,2 Km		x			Se colocarán restricciones de velocidad en la zona donde se coloque el abanico de la variante para permitir el acceso de los trenes a descargar el carril y permitir el acceso de la maquinaria pesada de vía. Al final de los trabajos hay que realizar las conexiones tanto sur como norte de la variante para restablecer por ella el tráfico, lo que se realizará en banda de mantenimiento o períodos autorizados por el puesto de mando libres de trenes. SE ESTABLECE UNA LIMITACIÓN 50km/h A PARTIR DEL 19 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 27 DE OCTUBRE. EMITIDA CONSIGNA ATO/CTO 25/21 Y TBA 326/21 SE TBA-1 AL RESPECTO	Promotor: ADIF - AV Empresa contratista: UTE Cuarto de la Jara	Dirección de Construcción Oeste AV
2021-3-005	400	Lora del Río	Los Rosales	LORA DEL RÍO - LOS ROSALES		2021	2021	2º trimestre	4º trimestre 2021	3 meses y 21 días		SUSTITUCIÓN DE CARRIL EN VÍA 1 ENTRE LOS PP.KK. 523/863 AL 528/450 Y VÍA 2 ENTRE LOS PP.KK. 521/111 AL 523/532 Y 523/863 AL 528/450 DEL TRAYECTO LORA DEL RÍO A LOS ROSALES		x			La previsión es realizar los trabajos en Banda de Mantenimiento	No está adjudicada	D. Mantenimiento

NETWORK STATEMENT 2022\_ADIF-AV\_V0 (ED 03/01/2022)

# ÁREA TERRITORIAL SUR

FECHA INICIAL Nº CORRELATIVO	LÍNEA			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
	CÓDIGO	DESDE	HASTA			Año de inicio	Año de finalización						Fecha de inicio	Fecha de finalización	CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA			
2021-3-006	520	Ciudad Real	Badajoz	Montijo		2022	2022	Segundo trimestre 2022	Tercer trimestre 2022	72 h		Sustitución marco P.K. 475+200	x				Corte total de circulación durante 72 h	Promotor: ADIF-AV	Dirección de Construcción Oeste AV
2021-3-007	500	Bif. Planetario (M)	Valencia de Alcántara (CC)	P.K. 213/323 - 222/784		2021	2022	2º semestre 2021	2º semestre 2022	"Pérgolas: 5-5 meses. Pasos superiores: 10 meses, pero se solapan."		"Ejecución de pérgolas en los p.k. 215/315 y 219/691 para paso de la LAV tramo Casatejada-Toril. Demolición de una estructura de la carretera de Casatejada en el P.K. 213/569 y la sustitución de una ODT en el p.k. 215/119. Construcción de cuatro pasos superiores de vigas sobre la LAV y la vía convencional en los P.K. 213/615, 214/568 , 220/650 y 221/978"	x	x		"Limitaciones de velocidad durante la ejecución de las pérgolas y los pasos superiores y durante la supresión de los pasos a nivel. Corte de vía de un fin de semana para la demolición de la estructura y la sustitución de la ODT. Cortes de vía nocturnos para la colocación de las vigas en los pasos superiores y para desmontar los pasos a nivel."	Promotor: ADIF - AV Empresa contratista: UTE GÉVORA-SARRIÓN	Dirección de Construcción Oeste AV	
2021-3-008	500	Bif. Planetario (M)	Valencia de Alcántara (CC)	Arroyo de Santa María-Navalmoral de la Mata (P.P.K.K. 195+995 al 202+764)		2021	2024	Primer trimestre 2022	Tercer trimestre 2024	36 meses		Se plantean desvíos y conexiones provisionales cuando haya interferencia entre la vía convencional y la de LAV. Trabajos de colocación de vía, de ripado y trabajos en plataforma.	x	x		Cortes de vía (se planifican para que sean nocturnos) y limitaciones de velocidad.	No está adjudicada	Dirección de Construcción Oeste AV	
2021-3-009	520	Ciudad Real	Badajoz	Gévora P.K. 507+300		2021	2021	3º trimestre 2021	3º trimestre 2021	3 meses		SUSTITUCIÓN PUENTE PK 507+300 L/CIUDAD. Demolición paso actual con gálibo horizontal 9,40m y gálibo vertical 4,80m. Ejecución nuevo paso superior formado por tres vanos con luces de 12,40 + 17,40 + 19,00 m, obteniéndose una longitud total de 48,80 m (medida en el eje del tablero), y se han proyectado pilas intermedias a ambos lados de la línea ferroviaria	x	x		"TBA prevista para finales de noviembre/diciembre para colocación de vigas. LTV de 100 Km/h desde que se inicie la ejecución de las vigas hasta tener el tablero finalizado. (finales de octubre-finales de noviembre/diciembre)"	Promotor: ADIF - A.V. Empresa contratista: CONVENSA, S.A	Dirección de Construcción Oeste AV	

NETWORK STATEMENT 2022\_ADIF-AV\_V0 (ED 03/01/2022)

**ÁREA TERRITORIAL SUR**

IDENTIFICADOR	LÍNEA			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA	
	FECHA INICIO N° CORRELATIVO	CÓDIGO	DESDE			HASTA	Año de inicio						Año de finalización	Fecha de inicio	Fecha de finalización	CORTE TOTAL				RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA
2021-3-010	508	Badajoz	Km 517,6 Frontera Portuguesa	P.P.K.K. 513+689 y 515+891		2021	2021	principio 2022	principio 2022	3 semanas		Colocación de Escape en vía general en el P.K 513+689 y desvío en el P.K. 891.	x		x			Corte de 12h/24h en fin de semana para colocar los aparatos de vía. 24h de LTV a 30km/h.+ 24h a 60km/h.+ 48h a 80km/h. + 2 semanas para finalizar actuación	Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE COMSA-MARTÍN CASILLAS-SEHUCA	Dirección de Construcción Oeste AV
2021-3-011	510	Mérida	Badajoz	"Mérida - Badajoz (p.k.: 465/300 y 498/300)"	Ambas direcciones	2021	2022	abr.-21	mar.-22	6 meses		Trabajos de ejecución de pantallas de pilotes en la zona de Bifurcación Isla y Bifurcación San Nicolás para conectar la LAV con el FFCC. Actuación también en Montijo	x		x			TBA Isla TBP 381/21. Corte de 00:00 a 07:00 del 07/11 a la circulación V=30 Km/h entre el 07/11 y 10/11. V=60 Km/h entre el 10/11 y el 12/11. V=80 Km/h entre el 12/11 y el 13/11 a las 24:00. Luego V=160 Km/h. TBA Montijo 1 TBP 382/21. Corte del 12/11 a las 16:00 al 15/11 a las 07:00. V=30 Km/h entre el 15/11 y el 19/11 a las 00:00. V=60 entre el 19/11 y el 22/11. V=80 Km/h entre el 22/11 y el 25/11. Fin de limitación. TBA Montijo 2 TBP 382/21 Corte del 19/11 a las 16:00 al 22/11 a las 07:00. V=30 Km/h entre el 22/11 y el 25/11 a las 00:00. V=60 entre el 25/11 y el 28/11. V=80 Km/h entre el 28/11 y el 30/11. Fin de limitación. Restricciones a la velocidad en Bifurcación Isla y en Bifurcación San Nicolás así como en Montijo a la circulación por ejecución de pantallas de pilotes a V=160 Km/h.	Promotor: ADIF - AV Empresa contratista: Ferrovial	Dirección de Construcción Oeste AV
2021-03-12	400	Bif. Las Maravillas	Algeciras	Ronda-Algeciras	ambos	2023		01-enero-2023			Todo el día	Obras relacionadas con la Autopista Ferroviaria Zaragoza Algeciras. Adaptación de gálibos de túneles.	x					Cortes permanentes puntuales. Pendiente de evaluación técnica del proyecto		Dirección de Construcción Oeste AV
2021-3-013	510	Cáceres	Ajucén	p.k. 32+135 - Ajucén		2022	2022			16 horas	Corte en fin de semana	Ripado de vía para conexión del Ramal Norte de Acceso a Mérida (PC By-Pass de Mérida)	x					"Corte de vía en fin de semana. Devolución sobre la nueva plataforma."	Promotor: ADIF - AV Empresa contratista: Ferrovial	Dirección de Construcción Oeste AV
2021-3-014	530	Monfragüe	Plasencia	P.P.K.K. 4+428, y 13+274		2021	2021	4º Trimestre 2021	4º Trimestre 2021	3 meses		Ejecución de pasos superiores en los P.P.K.K. 4+428, y 13+274.			x			Restricción de Velocidad debido los trabajos de ejecución de cimentaciones, pilas, dinteles y tablero de pasos superiores.	Promotor: ADIF - A.V. Empresa contratista: TRAGSA	Dirección de Construcción Oeste AV

NETWORK STATEMENT 2022\_ADIF-AV\_V0 (ED 03/01/2022)



/ 1. GRAL.INF.

/ 2. INFRASTR.

/ 3. ACCES.COND.

/ 4. CAPACITY ALLOCATION

/ 5. SERVICES AND CHARGES

/ 6. OPERATIONS

/ 7. SERVICE FACILITIES

/ 8. ANNE.

/ 9. MAPS

/ 10. CATALOG.

## ÁREA TERRITORIAL SUR

FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	LÍNEA			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Periodo del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA		
	CÓDIGO	DESDE	HASTA			Año de inicio	Año de finalización						Fecha de inicio	Fecha de finalización	CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA				RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GALIBO
2021-3-015	520	Ciudad Real	Badajoz	P.K. 458+723		2022	2022	1er trimestre 2022	3er trimestre 2022	6 meses		SUPRESIÓN DEL PASO A NIVEL EN EL ACCESO A ALJUCÉN - MÉRIDA SITUADO EN LA LÍNEA CONVENCIONAL	x		x			Durante la construcción del paso superior y posterior supresión del paso a nivel, limitaciones de velocidad, un corte nocturno para colocar las vigas y prelosas y posiblemente otro para desmontar el paso a nivel.	No está adjudicada	Dirección de Construcción Oeste AV	
2021-3-016	530	Monfragüe	Plasencia	Estacion de Monfragüe		2021		oct.-21	oct.-21			Remodelación de la cabecera lado Plasencia de la estación		x	x			"Corte de vía en fin de semana que incluirá las actividades de levante de vía, levante de desvíos, levante de paso a nivel, montaje de vía y montaje de desvíos. Posteriormente se dejará una limitación de velocidad de 30 km/h (aproximadamente de 4 días). Cortes durante la banda de mantenimiento (desde las 0:30 h a las 3:30 h de lunes a viernes) para finalización de los trabajos de vía."	Promotor: Adif - AV Empresa contratista: VIAS	D. Mantenimiento	
	512	Calañas	Peguerillas			2021	2022	2º trimestre 2022	2º trimestre 2023	10 meses		PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE RENOVACIÓN DE VÍA. TRAMO: CALAÑAS- PEGUERILLAS	x		x			Necesario corte de vía 5 meses		D. Mantenimiento	
	444			"Anillo cercanías Sevilla PK. 0/932 AL PK. 2/100 Y DEL PK. 2/700 AL 5/117"		2022	2022			2,5 meses		SUSTITUCIÓN DE TRAVIESAS RS POR MONBLOQUES ENTRE BIF. LA NEGRILLA - ESTACIÓN LA NEGRILLA, PK. 0/932 AL PK. 2/100 Y DEL PK. 2/700 AL 5/117, VÍA I DEL ANILLO DE CERCANÍAS DE SEVILLA								D. Mantenimiento	
	422	Pedreira	Fuente de Piedra	Pedreira-Fuente de Piedra		2021	2022	2º trimestre 2022	3º trimestre 2022	4 meses		REHABILITACIÓN DE VÍA ENTRE LOS P.K. 95+335,970 AL 98+412,000 DEL TRAYECTO PEDREIRA - FUENTE DE PIEDRA. LÍNEA 422 BIF. UTRERA A FUENTE DE PIEDRA.									D. Mantenimiento
	400	Los Rosales	Brenes	Los Rosales-Brenes		2022	2022	1º trimestre 2022	4º trimestre 2022	9 meses		PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE CARRIL EN EL TRAYECTO LOS ROSALES - BRENES ENTRE LOS PPKK 537+212 A 549+700 VÍA II. LINEA 400 ALCÁZAR DE SAN JUAN - CÁDIZ									D. Mantenimiento

NETWORK STATEMENT 2022\_ADIF-AV\_V0 (ED 03/01/2022)



/ 1. GRAL.INF.

/ 2. INFRASTR.

/ 3. ACCES.COND.

/ 4. CAPACITY ALLOCATION

/ 5. SERVICES AND CHARGES

/ 6. OPERATIONS

/ 7. SERVICE FACILITIES

/ 8. ANNE.

/ 9. MAPS

/ 10. CATALOG.

# ÁREA TERRITORIAL SUR

FECHA INICIO OBRAS Nº CORRELATIVO	LÍNEA			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
	CÓDIGO	DESDE	HASTA			Año de inicio	Año de finalización						Fecha de inicio	Fecha de finalización	CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA			
430	Pizarra	Aljaima		Bobadilla-Málaga MZ.			2022	2023				SUSTITUCIÓN DE DESVÍOS TIPO A POR TIPO P EN ESTACIONES DE PIZARRA Y ALJAIMA (INCLUYE VÍA Y SEÑALIZACIÓN)							D. Mantenimiento
436	Torremolinos	Fuengirola		Málaga-Fuengirola			2022	2023				SUSTITUCIÓN DE DESVÍOS TIPO A POR TIPO P EN ESTACIONES DE TORREMOLINOS, BENALMÁDENA Y FUENGIROLA (INCLUYE VÍA Y SEÑALIZACIÓN)							D. Mantenimiento
422	Marchena	Pedreira					2022	2023	2º trimestre 2022	1º trimestre 2023		PROYECTO CONSTRUCTIVO DE SUSTITUCIÓN DE DESVÍOS TIPO A POR TIPO P EN LAS ESTACIONES DE MARCHENA, OSUNA Y PEDREIRA. LINEA DE BIF. UTRERA-FUENTE DE PIEDRA							D. Mantenimiento
414	Bif. Almería	Bif. Granada		Bif. Almería-Bif. Granada			2021	2022	4º Trimestre 2021	Primer trimestre 2022	3 meses	OBRA SUSTITUCIÓN DE DESVÍOS EN BIF. ALMERÍA Y BIF. GRANADA. INFRAESTRUCTURA Y SUPERESTRUCTURA				Se estima que se requieren unas 8-10 horas para la instalación de los desvíos.			D. Mantenimiento
512	Peguerillas	Huelva Cargas						2º trimestre 2022	Desconocido (se prevé Ampliación Plazo)	5 meses		RENOVACIÓN INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA Y VÍA. TRAMO: PEGUERILLAS - HUELVA (CARGAS). LÍNEA: ZAFRA - HUELVA				"Renovación de vía en tramos de 90 m diarios durante los cortes de tráfico existentes en los surcos donde no haya circulaciones cuya duración deberá extenderse al menos 5 horas. Hay tramos en los que es necesario cortes de fin de semana."			D. Mantenimiento
516	Zafra	Los Rosales					2022	2023	1º trimestre 2022	4º trimestre 2023	22 meses	SUPRESIÓN DE BLOQUEO TELEFÓNICO ZAFRA-LOS ROSALES							D. Mantenimiento

NETWORK STATEMENT 2022\_ADIF-AV\_V0 (ED 03/01/2022)



# ÁREA TERRITORIAL SUR

FECHA NÚMERO N° CORRELATIVO	LÍNEA			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
	CÓDIGO	DESDE	HASTA			Año de inicio	Año de finalización						CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO			
400	Sevilla Sta. Justa	Sevilla Sta. Justa				2023	2024					RACIONALIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS Y DESVÍOS EN EL CTT DE SEVILLA SANTA JUSTA, CON MOTORIZACIÓN Y TELEMANDO DE DESVÍOS							D. Mantenimiento
400				Espeluy-Lora del Río		2022						SUSTITUCIÓN DE CARRIL INÚTIL T/ESPELUY-LORA DEL RÍO. OBRA							D. Mantenimiento
452						2022	2023	3º trimestre 2022	4º trimestre 2023	15 meses		ACCESO PUERTO DE SEVILLA							D. Mantenimiento
430	Cártama	Cártama				2021	2021	feb.-21	ago.-21	6 meses		SUSTITUCIÓN DEL ENCLAVAMIENTO DE CÁRTAMA TIPO INTERSIG 1905 POR L905E				"Los trabajos se están realizando en banda de mantenimiento Para poner en servicio el enclavamiento se dejará sin servicio la estación de Cártama, durante la banda de Mantenimiento"			D. Mantenimiento
430	Aguilar F.	Aguilar F.				2021	2022	3 trimestre 2021	3º trimestre 2022	11.5 meses		RENOVACIÓN DE VÍA EN LA ESTACIÓN DE AGUILAR DE LA FRONTERA							D. Mantenimiento
420	Bobadilla	Ronda				2022	2022	2 trimestre 2022	4º trimestre 2022	4 meses		TRATAMIENTO DE LA LADERA DE ALMARGEN. TRAYECTO ALMARGEN - SETENIL							D. Mantenimiento

NETWORK STATEMENT 2022\_ADIF-AV\_V0 (ED 03/01/2022)

# ÁREA TERRITORIAL SUR

IDENTIFICADOR	LÍNEA			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
	FECHA N° ZONA N° CORRELATIVO	CÓDIGO	DESDE			HASTA	Año de inicio						Año de finalización	Fecha de inicio	Fecha de finalización	CORTE TOTAL			
	400	Córdoba	Palma del Río			2023	2024					SUSTITUCIÓN DE DESVÍOS A POR P EN LAS ESTACIONES DE EL HIGUERÓN Y VILLARRUBIA							D. Mantenimiento
	400	Est. Alcolea	Est. Alcolea			2024						SUSTITUCIÓN DE DESVÍOS A POR P EN LA ESTACIÓN DE ALCOLEA							D. Mantenimiento
	512	Zafra	Huelva Cargas	Zafra-Huelva Cargas		2022	2024	2º trimestre 2022	4º trimestre 2024	30 meses		SUPRESIÓN DE BLOQUEO TELEFÓNICO TRAMO: ZAFRA - HUELVA CARGAS							D. Mantenimiento
	520	Villanueva Serena	Brazartortas			2022	2024	oct.-22	sep.-24	23 meses		SUPRESIÓN DE BLOQUEO TELEFÓNICO ENTRE VILLANUEVA DE LA SERENA - BRAZARTORTAS/VEREDAS							D. Mantenimiento
	516	Villanueva Río Minas Pedroso		Mérida-Los Rosales		2022	2022	1º trimestre 2022	1º trimestre 2022	6 meses		Reparación del puente sobre la vaguada de la Ribera de Huesna	x				Se prevé corte de vía de 5 semanas entre Villanueva del Río y El Pedroso		D. Mantenimiento
	512	P.K. 103/640	P.K. 106/650	Zafra-Huelva								PROYECTO DE MODERNIZACIÓN, MEJORA Y TRATAMIENTO DE LA CIMENTACIÓN DE LOS PUENTES SITUADOS EN LOS PK 103+640, 106+486 Y 106+650	x				4,5 meses de corte (el acceso los puentes es por la vía y sólo se puede realizar tras haber reparado el puente anterior (se prevé coordinar con la renovación de vía)		D. Mantenimiento

NETWORK STATEMENT 2022\_ADIF-AV\_V0 (ED 03/01/2022)

# ÁREA TERRITORIAL SUR

FECHA N° CORRELATIVO	LÍNEA			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
	CÓDIGO	DESDE	HASTA			Año de inicio	Año de finalización						Fecha de inicio	Fecha de finalización	CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA			
512	28/517			Zafra-Huelva								PROYECTO DE MODERNIZACIÓN, MEJORA Y TRATAMIENTO DE LA CIMENTACIÓN DE PUENTE SOBRE EL Río Ardila (p.k. 28/517)	x				Se prevé 5,5 semanas de corte		D. Mantenimiento
512	76/336			Zafra-Huelva								PROYECTO DE MODERNIZACIÓN, MEJORA Y TRATAMIENTO DE LA CIMENTACIÓN DE PUENTE SOBRE EL Río MÚRTIGAS SITUADO EN EL P.K. 76/338	x				Se prevé 8 semanas de corte		D. Mantenimiento
500	493/045			Madrid-Badajoz		2022		2º trimestre 2022				PROYECTO DE MODERNIZACIÓN, MEJORA Y TRATAMIENTO DE LA CIMENTACIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO ALCAZABA, SITUADO EN EL PK 493+045	x				Se prevé 1 mes de corte		D. Mantenimiento
516	001/266			Mérida-Los Rosales		2022		3º trimestre 2022				PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REFUERZO DEL PUENTE METÁLICO: RÍO GUADIANA, P.K.001/266,	x				Se prevé 2 meses de corte		D. Mantenimiento

## RESTRICCIONES DE CAPACIDAD CON FECHA DE FINALIZACIÓN EN 2021, SIN AFECTAR AL HS 2021-2022

2019-3-003	410	Linares-Baeza	Almería	" Moreda - Almería (Huércal-Viator - Almería) "	ambos	2018	2021	14/11/2018	Abril 2021	28 meses	Todo el día	Supresión del P.N. de Puche del P.K. 248/064 mediante soterramiento de la vía a partir del P.K. 247/000, conjuntamente con trabajos de plataforma futura LAV Murcia – Almería. 184/18 SE TBA-2	x				"Corte total de vía entre Huércal-Viator y Almería desde las 00:00 horas del 14 de Noviembre de 2.018 hasta junio-julio 2021 (esta actuación requiere Resolución de PeS por la AESF). RESTRICCIONES A LA CIRCULACIÓN DURANTE LOS TRABAJOS Baja total del trayecto entre Huércal-Viator y Almería."	Promotor: ADIF Empresa contratista: COMSA SAU	D.G. Construcción
------------	-----	---------------	---------	---	-------	------	------	------------	------------	----------	-------------	--	---	--	--	--	--	--	-------------------

NETWORK STATEMENT 2022\_ADIF-AV\_V0 (ED 03/01/2022)

## ÁREA TERRITORIAL SUR

IDENTIFICADOR		LÍNEA			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Perfodo del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
FECHA N° ZONA N° CORRELATIVO	CÓDIGO	DESDE	HASTA	Año de inicio			Año de finalización	Fecha de inicio	Fecha de finalización	CORTE TOTAL				RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO	SOLO DIÉSEL			
2019-3-019	520	Ciudad Real	Badajoz	"Guadálmez Los Pedroches - Mérida (Guadálmez Los Pedroches - Cabeza del Buey)"	ambos	2020	2021	mar.-20	jun.-21	17 meses	-	Renovación de vía Guadálmez Los Pedroches - Cabeza del Buey					"Trabajos en BM de 23:10 h a 07:00 h 5/20 SE TBP-1 (24/03/20-12/02/21); -Fase 2: Trabajos de desguarnecido de vía desde el 01-10-2020 al 12-02-2021 LTV a 30Km/h relativo a la renovación cada noche, durante el día en los tramos que se hayan renovado se subirán progresivamente a 60 Km/h al día siguiente y a 80Km/h según se vaya nivelando"	Promotor: ADIF Empresa contratista: COMSA	D. Mantenimiento	

# ÁREA TERRITORIAL ESTE

IDENTIFICADOR	LÍNEA			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
	FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	CÓDIGO	DESDE			HASTA	Año de inicio						Año de finalización	CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD			
2019-4-003	300	MADRID-CHAMARTÍN	VALENCIA-NORD	50: La Encina - Xàtiva	ambos	2022	2022	2º semestre 2022	2º semestre 2022	-	-	Puesta en servicio de la L340 en ASFA. Posteriores PeS con ERTMS N1.	X	X			"Conexión entre la L300 y la L340 en la zona del Nudo de La Encina => implica el corte de una de las dos vías generales entre La Encina y PB La Font de la Figuera y posteriormente 4 días de corte total. Previamente será necesario un corte de 3 meses en L340 (actuación con ref: 2021-4-014). Posteriormente se cortará la L300 desde el desvío de conexión hasta Xàtiva para ejecutar la obra de cambio de ancho (actuación con ref: 2019-4-004)"	"Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE LA TEJA (ROVER ALCISA-COALVI-COBRA)"	D. Construcción
2019-4-004	300	MADRID-CHAMARTÍN	VALENCIA-NORD	50: La Encina - Xàtiva	ambos	2022	2024	2º semestre 2022	1º semestre 2024	22 meses	Completo	"Ejecución de obra de cambio de ancho de Xàtiva al nudo de La Teja. Las fechas contempladas prevén la puesta en servicio de la L340 en ASFA, en caso de considerar las fechas de puesta en servicio en ERTMS, sería necesario retrasar las fechas de comienzo y fin aproximadamente un año y medio."	X				Cambio de ancho con corte total entre Xàtiva y el desvío de conexión con la L340	"Promotor: ADIF Empresa contratista: "	D. Construcción
2019-4-006	300	MADRID-CHAMARTÍN	VALENCIA-NORD	60: Xàtiva - Silla	ambos	2021	2023	Abril 2021	Octubre 2023	30 meses	Nocturno	"Trabajos para renovación de vía y catenaria. Las IISS se renovarán con la actuación prevista con ref: 2021-4-004"		X	X		"Renovación de vía y catenaria por trayectos, con cortes de una vía en horario nocturno, generando LTV móviles a 30 y 80km/h sin rebasar tiempo TOC asignado al tramo. Revisión de horario de trenes de viajeros. Previsto iniciar trabajos en estaciones en la segunda mitad del 2022"	"Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE AZVI/COMSA"	D. Mantenimiento
2019-4-011	320	CH.MON.AG 298,4	CARTAGENA	10: Chinchilla - Murcia del Carmen	ambas	2021		4º trimestre 2021				Soterramiento de la estación de Barriomar y Nonduermas	X	X			Definidas y programadas conjuntamente con la empresa adjudicataria en el momento de inicio de las obras	"Promotor: ADIF AV Empresa contratista: UTE Ferrovial - Acciona"	D. Construcción AV
2019-4-013	322	ÁGUILAS	MURCIA MERCAN	20: Murcia Mercancías - Lorca Sutullena	ambas	2021	2021	sep.-21	dic.-21	3 meses	Nocturno	"Rehabilitación de vía por parejas entre Librilla y Totana. La ejecución de esta actuación está condicionada por la actuación con ref: 2020-4-005"			X		LTV a 30km/h en 600m y 80km/h en 1000m	"Promotor: ADIF AV Empresa contratista: "	D. Mantenimiento

NETWORK STATEMENT 2022\_ADIF-AV\_V0 (ED 03/01/2022)



/ 1. GRAL.INF.

/ 2. INFRASTR.

/ 3. ACCES.COND.

/ 4. CAPACITY ALLOCATION

/ 5. SERVICES AND CHARGES

/ 6. OPERATIONS

/ 7. SERVICE FACILITIES

/ 8. ANNE.

/ 9. MAPS

/ 10. CATALOG.

# ÁREA TERRITORIAL ESTE

IDENTIFICADOR	LÍNEA			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
	FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	CÓDIGO	DESDE			HASTA	Año de inicio						Año de finalización	CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD			
2019-4-016	600	VALENCIA-NORD	CAMB. LA BOELLA	10: Valencia Nord - Sagunt	ambas	2020	2021	may.-20	abr.-22	24 meses	Nocturno	Trabajos de adaptación de la electrificación al ancho mixto entre Bif. Puerto FSL y Sagunt.	X	X			"Corte de 23:40 a 5:40 de vía y tensión de ambas vías entre Bif. Puerto y Sagunt, afectando a 2 trayectos máximo, se restablecerá la circulación por una vía previa coordinación con el PM para facilitar el paso de trenes. LTV móvil a 30km/h en 1000m durante 2 días, pasando a 80km/h durante 2 semanas RESTRICCIONES A LA CIRCULACIÓN DURANTE LOS TRABAJOS De lunes a viernes de 23:40h a 05:40h corte de vía y tensión en una de las dos vías entre Bif. Puerto Cabanyal y Sagunt, garantizando siempre un encaminamiento posible para la circulación de los trenes por el tramo afectado."	"Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE ACCIONA - SIEMENS"	D. Construcción
2019-4-017	600	VALENCIA-NORD	CAMB. LA BOELLA	10: Valencia Nord - Sagunt	ambas	2022	2023	jul.-21	dic.-22	18 MESES	-	Enlace en ancho mixto entre las estaciones de Almussafes y Valencia FSL		X			Sin afectación más allá de la derivada de la puesta en servicio de esta nueva línea	-	D. Construcción
2019-4-018	600	VALENCIA-NORD	CAMB. LA BOELLA	10: Valencia Nord - Sagunt	ambas	2022	2023	2º semestre 2022	1º semestre 2024	18 MESES	-	Conversión a ancho mixto la estación de Valencia FSL	X	X			Cortes de fin de semana de la vía entre Valencia Fuente San Luís y Alfafar	"Promotor: ADIF AV Empresa contratista: TECSA"	D. Construcción
2019-4-019	600	VALENCIA-NORD	CAMB. LA BOELLA	30: Castelló - L'Aldea-Amposta	ambas	2022		ene.-22		-	Nocturno	Cambio de ancho a UIC entre Castelló y Vinaròs	X	X			Trabajo nocturnos con ampliación del horario de la Banda de Mantenimiento	-	D. Construcción
2019-4-020	600	VALENCIA-NORD	CAMB. LA BOELLA	30: Castelló - L'Aldea-Amposta	ambas	2022		ene.-22		-	Nocturno	Cambio de ancho a UIC entre Vinaròs y Tortosa - L'Aldea - Vandellòs	X	X			Trabajo nocturnos con ampliación del horario de la Banda de Mantenimiento	-	D. Construcción
2019-4-021	600	VALENCIA-NORD	CAMB. LA BOELLA	40: L'Aldea - Amposta - Camb. La Boella	ambas					-	-	Cambio de ancho a UIC entre Vandellòs y el cambiador de La Boella	X	X				-	D. Construcción

## ÁREA TERRITORIAL ESTE

IDENTIFICADOR	LÍNEA			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
	FECHA N° ZONA N° CORRELATIVO	CÓDIGO	DESDE			HASTA	Año de inicio						Año de finalización	Fecha de inicio	Fecha de finalización	CORTE TOTAL			
2019-4-025	600	VALENCIA-NORD	CAMB. LA BOELLA	20: Sagunt - Castellò de la Plana	ambas	2020	2022	ene.-21	may.-22	16 meses	Nocturno	"Trabajos de adaptación al ancho estándar de la vía I entre Sagunt y Castellò Electrificación trayecto Sagunt - Castellò, vía 2 y vías de apartado pares de Sagunt, Almenara, Moncofar, Burriana y Villarreal Ampliación de plataforma de vías 4 y 6 de Sagunt para acondicionar futuro acceso al Puerto Ampliación de plataforma en vías 3 y 4 de Almenara y Burriana para adaptarlas a trenes de 750m Adaptación de catenaria en la estación de Castellón (prevista para el primer trimestre 2022)"	X	X			"Cortes de 23:50 a 5:50 de vía y tensión de ambas vías entre Sagunt y Castellò, afectando a 2 trayectos máximo, se restablecerá la circulación por una vía previa coordinación con el PM para facilitar el paso de trenes. Se establecerá LTV móvil a 30km/h en 1000m durante 2 días, pasando a 80km/h durante 2 semanas. Restricciones al estacionamiento durante la adaptación de la catenaria en la estación de Castellón"	"Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE ACCIONA - SIEMENS"	D. Construcción
2019-4-029	610	SAGUNT	CAMINREAL	10 Sagunt - Caudiel	Única	2019	2022	Jul.-19	mar.-22	33 meses	Nocturno	"Trabajos de prolongación de vía a 750 metros y sustitución de desvíos en estaciones  216/19 VA TBA-1 FECHAS: 25/11/19 al 24/07/21"	X	X			"216/19 VA TBA-1 (25/11/19-24/07/21): LTV a 30km/h en 1000m y 80km/h en 2500m. Ampliación de banda de mantenimiento a nocturno y cortes puntuales en determinados fines de semana Tramo de Sagunt - Algar: Corte de vía 01:10h a 05:10h Tramo de Algar - Caudiel: Corte de vía 01:00h a 05:20h"	"Promotor: ADIF Empresa contratista: -Rover, Convensa Pavasal"	D. Construcción
2019-4-030	610	SAGUNT	CAMINREAL	20 Caudiel - Teruel	Única	2019	2022	Jul.-19	mar.-22	33 meses	Nocturno	"Trabajos de prolongación de vía a 750 metros y sustitución de desvíos en estaciones  216/19 VA TBA-1 FECHAS: 25/11/19 al 24/07/21"	X	X			"216/19 VA TBA-1 (25/11/19-24/07/21): LTV a 30km/h en 1000m y 80km/h en 2500m. Ampliación de banda de mantenimiento a nocturno y cortes puntuales en determinados fines de semana Tramo de Caudiel - Sarrión: Corte de vía 00:20h a 04:40h Tramo de Sarrión - Teruel: Corte de vía 23:40h a 04:00h"	"Promotor: ADIF Empresa contratista: -Rover, Convensa Pavasal"	D. Construcción
2020-4-004	320	CHINCHILLA	CARTAGENA	Murcia Mercancías - Murcia del Carmen		2022		feb.-22	-	-	Día completo	Obras del tramo Plataforma Nonduermas-Sangonera en Alcantarilla y Murcia Cargas	X				Línea 320 Chinchilla-Cartegena y Línea 322 Murcia Cargas-Águilas. Corte total Línea 322, durante la ejecución de las obras. Todavía no hay fechas programadas.	"Promotor: ADIF AV Empresa contratista: UTE Sando - Aldesa"	D. Construcción AV

NETWORK STATEMENT 2022\_ADIF-AV\_V0 (ED 03/01/2022)



/ 1. GRAL.INF.

/ 2. INFRASTR.

/ 3. ACCES.COND.

/ 4. CAPACITY ALLOCATION

/ 5. SERVICES AND CHARGES

/ 6. OPERATIONS

/ 7. SERVICE FACILITIES

/ 8. ANNE.

/ 9. MAPS

/ 10. CATALOG.

# ÁREA TERRITORIAL ESTE

IDENTIFICADOR	LÍNEA			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO					AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
	FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	CÓDIGO	DESDE			HASTA	Año de inicio						Año de finalización	Fecha de inicio	Fecha de finalización	CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA			
2020-4-005	322	ÁGUILAS	MURCIA MERCANCIAS	20: Murcia Mercancías - Lorca		2021		oct.-21	-	-	Día completo	Obras del tramo Plataforma Totana-Lorca entre las Estaciones de la Hoya y Lorca San Diego	X					Linea 322 Murcia-Cargas-Águilas. Corte total durante la ejecución de las obras	"Promotor: ADIF AV Empresa contratista: CONVENSA"	D. Construcción AV
2020-4-006	320	CHINCHILLA	CARTAGENA	Torre-Pacheco		2022	2022			-	Nocturno	Obras del proyecto de ejecución de mejora de la urbanización y el conjunto arquitectónico de la estación de Torre-Pacheco, Murcia.	X					Trabajos en bordes de andén en banda de mantenimiento	"Promotor: ADIF Empresa contratista: "	D. Estaciones
2020-4-007	336	MURCIA	SAN ISIDRO	San Isidro-Murcia	Única	2022	2023	2º semestre 2022	2º semestre 2023	12,5 meses	Día completo	Cambio de ancho tramo Murcia - San Isidro (Línea Alta Velocidad 046 Monforte del Cid - Murcia), dando de baja la línea L336 de cercanías entre ambas estaciones. Aprobada modificación del contrato (29/12/2020), incluyendo los trabajos correspondientes de catenaria y una estructura de refuerzo en PS en Beniel.	X				Duración total: 12,5 meses. Realización de trabajos en corte total	"Promotor: ADIF Empresa contratista: "	D. Construcción AV	
2020-4-011	310	ARANJUEZ	VALENCIA	Olcesa - Utiel	Única	2021	2021	2º semestre 2021	2º semestre 2021	7 meses	Día	Obras en estación de Cuenca por ampliación de c/Antonio Maura	X					Corte de 1 mes	"Promotor: Ayuntamiento Empresa contratista: "	D. Construcción
2020-4-013	600	VALENCIA-NORD	CAMB. LA BOELLA	40: L'Aldea - Amposta - Camb. La Boella	Ambas	2021	2021	2º semestre 2021	2º semestre 2021	3 meses	Nocturno	Prolongación ERTMS N1 desde L'Hospitalet hasta L'Ametlla	X					Corte total nocturno para conseguir al menos intervalos de 5 horas seguidas de prueba	Promotor: ADIF	D. Construcción
2020-4-014	610	SAGUNT	CAMINREAL	Sagunt-Monreal del Campo	Ambas	2021	2021	nov.-21	nov.-21	15 días	Día completo	BAU entre Monreal del Campo y Sagunt, y otras actuaciones sobre vía y desvíos	X					Corte total durante 2 semanas	Empresa contratista: CAF	D. Construcción
2020-4-015	610	SAGUNT	CAMINREAL	Sagunt-Monreal del Campo	Ambas	2021	2021	may.-21	feb.-22	9 meses	Nocturno	Renovación de desvíos en todas las estaciones de la línea y adaptación a 750m	X	X	X			Cortes en la estación afectada durante 15 horas en las noches de V, S y D	"Promotor: ADIF Empresa contratista: - Rover, Convensa Pavasal"	D. Construcción

NETWORK STATEMENT 2022\_ADIF-AV\_V0 (ED 03/01/2022)



# ÁREA TERRITORIAL ESTE

IDENTIFICADOR	LÍNEA			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA	
	FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	CÓDIGO	DESDE			HASTA	Año de inicio						Año de finalización	CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD				PESO, LONGITUD, GÁLIBO
2020-4-016	600	VALENCIA-NORD	CAMB. LA BOELLA	Sagunt	Ambas	2021	2021	oct.-21	oct.-21	1 mes	Día completo	Adaptación de la vía 6 de Sagunt al tercer carril		X				Corte de la vía 6 de Sagunt durante la afectación	"Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE ACCIONA - SIEMENS"	D. Construcción
2020-4-017	600	VALENCIA-NORD	CAMB. LA BOELLA	Apeadero del Cabanyal	Ambas	2021	2021	jul.-21	sep.-21	2 meses	Día completo	Instalación de catenaria rígida en el túnel de El Cabanyal		X	X			Corte durante 30 días de cada una de las vías en el interior del túnel del Cabanyal	"Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE ACCIONA - SIEMENS"	D. Construcción
2021-4-002	300	MADRID- CHAMARTÍN	VALENCIA-NORD	60: Xàtiva - Silla	ambos	2021	2021	sep.-21	oct.-21	5 fines de semana	Nocturno	Obras de Drenaje Transversal	X		X			Corte total 1 día cada fin de semana durante 12 horas entre Alzira y Silla	"Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE AZVI/COMSA"	D. Construcción
2021-4-003	342	XÀTIVA	ALCOI	10: Xàtiva-Alcoi	única	2021	2022	3er trim. 2021	1er trimestre 2022	7 meses	Nocturno	Instalación de BLAU entre Xàtiva y Alcoi	X					Corte nocturno en horario ampliado a la banda de mantenimiento	-	D. Mantenimiento
2021-4-004	300	MADRID- CHAMARTÍN	VALENCIA-NORD	Valencia - La Encina	Ambas	2021	2023	3er trim. 2021	4º trimestre 2023	26 meses	Nocturno	Actualización de instalaciones de seguridad del tramo nudo La Encina - Xàtiva - Valencia		X				"Se establecerán 4 zonas de actuación: - La Encina - Xàtiva: sin afectación al tráfico entre Moixent y La Encina. Con afectación entre Moixent y Xàtiva que coincidirá con la actuación con ref 2021-4-014 - Xàtiva - Benifaió: afectación coincidente con la actuación con ref 2019-4-006 - Silla: pendiente de definir afectación - Silla - Alfafar: pendiente de definir afectación"	-	D. Mantenimiento
2021-4-005	344	SILLA	GANDÍA	Silla - Cullera	Ambas	2022	2024	4º trim. 22	4º trim. 24	2,4 meses	Nocturno	Renovación de vía y catenaria entre Silla y Cullera			X			Corte nocturno en horario ampliado a la banda de mantenimiento	-	D. Mantenimiento

NETWORK STATEMENT 2022\_ADIF-AV\_V0 (ED 03/01/2022)



/ 1. GRAL. INF.

/ 2. INFRASTR.

/ 3. ACCES. COND.

/ 4. CAPACITY  
ALLOCATION

/ 5. SERVICES  
AND CHARGES

/ 6. OPERATIONS

/ 7. SERVICE  
FACILITIES

/ 8. ANNE.

/ 9. MAPS

/ 10. CATALOG.

# ÁREA TERRITORIAL ESTE

IDENTIFICADOR	LÍNEA			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
	FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	CÓDIGO	DESDE			HASTA	Año de inicio						Año de finalización	CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD			
2021-4-006	600	VALENCIA-NORD	CAMB. LA BOELLA	Valencia Nord	Estación	2023	2025			24 meses	-	Restauración de las fachadas y cubiertas de la estación de Valencia Nord	X					-	D. Estaciones
2021-4-007	600	VALENCIA-NORD	CAMB. LA BOELLA	Valencia FSL - PB Alboraiá	Ambas	2023				-	-	Mejora de la evacuación del apeadero Valencia Cabanyal						-	D. Estaciones
2021-4-008	320	CH.MON.AG 298,4	CARTAGENA	Cartagena	Estación	2021	2023	2º semestre 2022	2º semestre 2024	20 meses	-	Rehabilitación de la estación de Cartagena	X				Restricciones puntuales al estacionamiento de trenes	-	D. Estaciones
2021-4-009	330	LA ENCINA	ALACANT TERMINAL	Villena	Estación					-	-	Mejoras de accesibilidad en la estación de Villena (actualmente en redacción proyecto)	X				Restricciones puntuales al estacionamiento de trenes	Promotor: ADIF	D. Estaciones
2021-4-010	600	VALENCIA-NORD	CAMB. LA BOELLA	Castellón	Estación					8 meses	-	Colocación de aparatos de junta en estructuras sobre la estación de Castellón	X				Restricciones puntuales al estacionamiento de trenes	Promotor: ADIF	D. Estaciones
2021-4-011	336	REG AG KM 463,9	ALACANT-TERMINAL	Orihuela-Miguel Hernández	Estación					3 meses	-	Adecuación del cruce de vías de la estación de Orihuela Miguel Hernández (actualmente en licitación)					-	D. Estaciones	
2021-4-012	330	LA ENCINA	ALACANT TERMINAL	Bif. Alicante - La Encina	Única					-	-	Obras de implantación de tercer carril La Encina a Bif Alicante.					-	D. Construcción AV	
2021-4-013	330	LA ENCINA	ALACANT TERMINAL	Alacant Terminal	Estación					-	-	Ampliación playas de vía ancho estándar (actualmente en proyecto)					-	D. Construcción AV	
2021-4-014	340	MOIXENT	XÀTIVA-AG.KM.47	Moixent-Xàtiva	Única	2022	2022	may.-22	ago.-22	4 meses	completo	Actuaciones para adaptar la L340 al tráfico de la L300 por el futuro desvío por ella	X				"Corte total de la L340 Para la adaptación de la cabecera de la estación de Xàtiva en la cabecera del lado ""La Encina"" , cortes en fin de semana de viernes a lunes de hasta 56 horas en una vía y 6 horas en horario nocturno en las dos vías"	"Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE LA TEJA (ROVER ALCISA-COALVI-COBRA)"	D. Construcción AV

NETWORK STATEMENT 2022\_ADIF-AV\_V0 (ED 03/01/2022)



/ 1. GRAL.INF.

/ 2. INFRASTR.

/ 3. ACCES.COND.

/ 4. CAPACITY ALLOCATION

/ 5. SERVICES AND CHARGES

/ 6. OPERATIONS

/ 7. SERVICE FACILITIES

/ 8. ANNE.

/ 9. MAPS

/ 10. CATALOG.

## ÁREA TERRITORIAL ESTE

IDENTIFICADOR	LÍNEA			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
	FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	CÓDIGO	DESDE			HASTA	Año de inicio						Año de finalización	Fecha de inicio	Fecha de finalización	CORTE TOTAL			
2021-4-015	344	SILLA	GANDÍA	Silla - Gandía	Ambas	2021	2023	4º trim 2021	1º trim 2023	18 meses	Nocturno	BAB Silla - Gandía	X				Corte nocturno en horario ampliado a la banda de mantenimiento	-	D. Construcción
2021-4-016	610	SAGUNT	CAMINREAL	Sagunt - Teruel	única	2023	2023	1º trim 2023	2º trim 2023	5 meses	Completo	Adaptación de gálibos	X				Corte permanente de la línea	-	D. Construcción
2021-4-017	600	VALENCIA-NORD	CAMB. LA BOELLA	Vila-Real - Castelló de la Plana	doble					-	-	Acceso al puerto de Castelló		X			-	-	D. Construcción
2021-4-018	320	CHINCHILLA	CARTAGENA	El Reguerón-Murcia del Carmen	ambas	2022	2022	3º trimestre 2022	4º trimestre 2022	6 meses	Nocturno	Línea afectada por la PeS del tramo de AV Beniel-Murcia del Carmen, de la L046 (en ASFA+ERTMS N2), tramo tercer carril	X					Promotor: ADIF AV Contratista: UTE MONFORTE	D. Construcción
2021-4-019																			
2021-4-020	342	XÁTIVA	ALCOI	10: Xàtiva-Alcoi	única	2023	2023	ene.-23	ene.-24	12 meses	Día completo	Renovación de vía	X				Corte total de la línea	"Promotor: ADIF Contratista: -"	D. Mantenimiento
2021-4-021	310	ARANJUEZ	VALENCIA FSL	Buñol - Utiel	única	2023	2023	ene.-23	ene.-24	12 meses	Día completo	Renovación de vía	X				Corte total de la línea	"Promotor: ADIF Contratista: -"	

IDENTIFICADOR	LÍNEA			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA	
	FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	CÓDIGO	DESDE			HASTA	Año de inicio						Año de finalización	CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD				PESO, LONGITUD, GÁLIBO
2019-5-001	240	S.V. Calders	L'Hospitalet de Llobregat	Castellbisbal – Martorell Seat	ambos	2019	2022	43617	3er trimestre 2023	36 meses	-	Implantación del tercer carril en el Corredor Mediterráneo en el tramo Castellbisbal – Martorell,	x	x	x			"Intervalos extraordinarios nocturnos y fines de semana. Limitaciones de velocidad según avance de los trabajos. Establecimiento de vía única entre 8 y 10 meses entre Castellbisbal-Martorell tras la puesta en servicio del ramal de Costablanca en el 1er trimestre del 2022. Se prevé vía única(1) dCW-MR a determinar en función de autorización de la puesta en servicio del túnel de Costablanca."	Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE Dragados-Tecsa	D. Construcción
2019-5-002	240	S.V. Calders	L'Hospitalet de Llobregat	Martorell - S. Vicenç de Calders	ambos	2018	2022	43132	jun-22	53 meses	-	Implantación del tercer carril en el Corredor Mediterráneo en el tramo Martorell Seat - Sant Vicenç Calders	x	x	x			Intervalos extraordinarios nocturnos y fines de semana. Limitaciones de velocidad según avance de los trabajos. La próxima actuación está prevista en La Granada, construcción de paso inferior y nueva configuración de vías. Empezará en torno al primer trimestre 2022, y se prolongará a lo largo del año 2022. Afectaciones: vías únicas entre Vilafranca y Sant Sadurni. En fechas puntuales, pasos por una sola vía y desviada, dentro de la estación. También se ha de realizar una actuación similar en L' Arboç, con afectación similar pero pendiente de definir las fases. A continuación vía única entre Vilafranca y St. Vicenç durante 4+4 meses aproximadamente para acometer la instalación del tercer carril y finalmente corte en la estación de St. Vicenç de Calders durante 5 meses para la creación de nuevos andenes, ripados de vías e instalación de aparatos de 3 hilos.	Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE Comsa-Acciona	D. Construcción
2019-5-003	210	Miraflores	Tarragona	Bif. Vilaseca - Tarragona	ambos	2018	2021	feb.-18	dic-22	47 meses	-	Implantación del tercer carril en el Corredor Mediterráneo en el tramo Bif. Vilaseca - Tarragona	x	x	x			"Intervalos extraordinarios nocturnos y fines de semana. Se ha realizado el cambio de enclavamiento en septiembre y se seguirá hasta octubre con la sustitución de desvíos en Tarragona Clasificación. Posteriormente se programará el corte de la vía de Salou entre Tarragona y el acceso al Puerto de Tarragona en Tarragona clasificación para el año 2022 para acondicionamiento del viaducto metálico del río Francolí y la instalación de aparatos de dilatación y encarriladoras."	Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE Vías-Electren	D. Construcción
2019-5-004	210	Valencia E. Nord	Sant Vicenç de Calders	Sant Vicenç de Calders - Tarragona	ambos	2018	2022	feb.-18	dic-22	47 meses	-	Implantación del tercer carril en el Corredor Mediterráneo en el tramo Sant Vicenç Calders - Tarragona	x	x	x			Intervalos extraordinarios nocturnos y fines de semana. Limitaciones de velocidad según avance de los trabajos. Pendiente programación corte total de mínimo 8 semanas entre Sant Vicenç de Calders y Tarragona para ejecución túnel Roda de Bará y las estaciones de Altafulla, Torredembarra y la cabecera lado Barcelona de Tarragona. Prevista inicialmente para el año 2022.	Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE Vías-Ogenssa-Electren	D. Construcción

IDENTIFICADOR	LÍNEA			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
	FECHA N° ZONA N° CORRELATIVO	CÓDIGO	DESDE			HASTA	Año de inicio						Año de finalización	CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD			
2019-5-006	270	Cerbère	Bif. Sagrera	"Maçanet - Bif. Sagrera (Mollet Sant Fost)"	ambos	2022	2023	2º trim. 2022	4º trim. 2023	16 meses	-	Recrido de andenes, rípedo de vía y catenaria en vía 4 y construcción de paso inferior en Mollet Sant Fost	x	x			Limitaciones de velocidad y corte de las dos vías generales un fin de semana.	Promotor: RENFE Empresa Contratista: RESCINDIDO EL CONTRATO, ACTUALMENTE EN FASE DE NUEVA LICITACION	RENFE
2019-5-008	204	Bif. Canfranc	Canfranc	Hoya de Huesca-Ayerbe	ambos	2022	2022	1erº sem. 2022	2º sem. 2022	8 meses		Renovación Plasencia-Ayerbe e instalación desvíos Ayerbe	x	x	x		Corte total para renovación de vía (previsto 10 semanas). En licitación	Promotor: ADIF Empresa Contratista: Sin Adjudicar (proyecto redactado)	"D. Mantenimiento J. Coordinación Inversiones"
2019-5-009	200	Madrid-Chamartín	Barcelona Est. França	Villanueva de Gállego-Almudévar	ambos	2022	2023	2º sem. 2022	2º sem. 2023	24 meses		Mejora de la plataforma y corrección asentamientos.	x	x	x		"Intervalo extraordinario para obra mejora plataforma (previsto corte 1 mes verano 2022). Pendiente licitación. Tanto la obra de convencional como la de Alta velocidad (Líneas 200 y 070) la va a ejecutar Alta Velocidad. Incompatible con los trabajos del túnel de Bara."	Promotor: ADIF Empresa Contratista: Sin Adjudicar (proyecto aprobado)	ADIF ALTA VELOCIDAD (Javier Movilla)
2019-5-011	270	Cerbère	Bif. Sagrera	"Girona - Maçanet (Caldes de Malavella - Maçanet Massanes)"	ambos	2021	2023	3 trim. 2021	3 trim. 2023	24 meses	Cortes fin de semana/ Cortes nocturnos	"Renovación integral de catenaria Maçanet-Caldes 505/20 BA TBP-1 FECHAS: 22/02/21 al 23/12/21 Renovación integral de la catenaria de ambas vías generales del trayecto Maçanet - Caldas"	x	x			"Intervalo Extraordinario en periodo nocturno afectando a una vía con cortes especiales en fin de semana para trabajos en estaciones 505/20 BA TBP-1 Del 22/02/21 al 23/12/21 : corte de vía entre Maçanet y Caldas de Malavella. Noches de Lunes a Viernes : De 23.30h. a 05.00h. ( Vía 1 ó 2, indistinta según avance de los trabajos ). Noche Sáb./Dom . : 23.15h. a 06.00h. ( Corte de vía 1 y 2 ). Noche Dom./Lun. : 23.15h. a 04.15h. ( Corte de vía 1 y 2 )."	Adjudicada	"D. Mantenimiento J. Coordinación Inversiones"
2019-5-012	270	Cerbère	Bif. Sagrera	"Girona - Maçanet (Caldes de Malavella - Maçanet Massanes)"	ambos	2022	2024	1 er trim. 2022	3 trim. 2024	32 meses	Intervalo extraordinario en periodo nocturno	BAB Maçanet-Girona	x	x			Restricción de capacidad con corte puntual extraordinario en fin de semana. Intervalos nocturnos afectando a ambas vías por actuación en los ENCES.	Proyecto aprobad. En licitación.	"D. Mantenimiento J. Coordinación Inversiones"
2019-5-013	270	Cerbère	Bif. Sagrera	Girona - Figueres	ambos	2022	2023	1 er trim. 2022	1 er trim. 2023	12 meses	Intervalo extraordinario en periodo nocturno	Renovación de Catenaria Girona-Figueres. Vía Par	x	x			Intervalo Extraordinario en periodo nocturno afectando a una vía con cortes especiales en fin de semana para trabajos en estaciones. Incompatible con el siguiente punto, Figueres-Portbou. Necesario programar en fechas distintas.	En contratación	"D. Mantenimiento J. Coordinación Inversiones"

NETWORK STATEMENT 2022\_ADIF-AV\_V0 (ED 03/01/2022)

IDENTIFICADOR	LÍNEA			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
	FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	CÓDIGO	DESDE			HASTA	Año de inicio						Año de finalización	Fecha de inicio	Fecha de finalización	CORTE TOTAL			
2019-5-014	270	Cerbère	Bif. Sagrera	Figueres - Portbou	ambos	2022	2023	3 trim 2022	3 trim 2023	12 meses	Intervalo extraordinario en periodo nocturno	Renovación de Catenaria Figueres-Portbou	x	x			Intervalo Extraordinario en periodo nocturno afectando a una vía con cortes especiales en fin de semana para trabajos en estaciones. Incompatible con el punto anterior, Girona-Figueres. Necesario programar en fechas distintas.	Promotor: ADIF (Subdirección de construcción de Red Convencional) Proyecto en supervisión	"D. Mantenimiento J. Coordinación Inversiones"
2019-5-015	220	Lleida	L'Hospitalet de Llobregat	Bif Vilanova-PI Catalunya	ambos	2023	2023	1 trim 2023	4 trim 2023	9 meses		Instalación de vía en placa entre el Apeadero de Arc de Triomf y Plaça de Catalunya.	x	x	x		Corte total ambas vías 26 días	Empresa contratista: Acciona	"D. Mantenimiento J. Coordinación Inversiones"
2019-5-016	220	Lleida	L'Hospitalet de Llobregat	Montcada Bifurcació		2021	2022	4 trim 2021	3 trim 2022	8 meses		Instalación nuevo enclavamiento electrónico de Montcada Bifurcación	x	x			Cortes en fines de semana con diferentes afectaciones, para sustitución de desvíos, pruebas y puesta en servicio. Baja alternativa de vías de clasificación para renovación de vía.	Promotor: ADIF (SDORCNE) Empresa contratista: Siemens Proyecto en supervisión.	"D. Mantenimiento J. Coordinación Inversiones"
2019-5-017	254	Aeroport	El Prat del Llobregat	Aeroport - EL Prat del Llobregat	ambos	2022	2024	4º semestre 2023	4º trim 2023	24 meses		Nuevo acceso a la nueva terminal T1 del aeropuerto 'PROYECTO DE ACTUACIONES NECESARIAS PARA LA PUESTA EN SERVICIO DEL ACCESO A LA NUEVA TERMINAL DEL AEROPUERTO DE BARCELONA'	x	x			Intervalos extraordinarios para la construcción de la conexión de la estación de El Prat con el nuevo ramal. Pendiente adjudicación	Promotor: ADIF (Coordinación Inversiones) Empresa contratista: Comsa	DG CONSTRUCCIÓN
2019-5-018	276	Maçanet	Bif. Sagrera	Blanes		2022	2022	2 trim 2022	4 trim 2022	6 meses		SUSTITUCIÓN DE DESVÍOS EN LAS CERCANÍAS DE BARCELONA. ESTACIÓN DE BLANES. L/ BARCELONA A MAÇANET POR MATARÓ	x	x			Intervalos extraordinarios nocturnos y fines de semana. Corte total vía 3 y 5 (afecta rotaciones).	Promotor: ADIF (SDORCNE) Empresa contratista: En contratación.	"D. Mantenimiento JCI Coordinación Inversiones"
2019-5-020	240	S.V. Calders	L'Hospitalet de Llobregat	St Feliu de Llobregat	ambos	2021	2025	2 trim 2021	1 trim 2025	44 meses	-	Soterramiento estación de St. Feliu de Llobregat	x	x			Circulación en variante con vía única, mediante dos escapes al inicio y final del tramo de obras, salvo el tramo de la Estación Provisional de Sant Feliu de Llobregat, que tendrá vía doble, mediante la instalación de otros 2 escapes. Duración de esta variante desde mediados 2022 hasta el final de Obra. En trámite Modificación Proyecto, con autorización de redacción y pendiente la continuidad provisional. Firmada acta de comprobación de replanteo positiva el 21 de junio de 2021, las obras se iniciaron el 22 de junio.	Promotor: ADIF (Subdirección de Construcción) Empresa contratista: ACCIONA CONSTRUCCIÓN S.A.	D. CONSTRUCCIÓN

NETWORK STATEMENT 2022\_ADIF-AV\_ V0 (ED 03/01/2022)

IDENTIFICADOR	LÍNEA			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
	FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	CÓDIGO	DESDE			HASTA	Año de inicio						Año de finalización	Fecha de inicio	Fecha de finalización	CORTE TOTAL			
2019-5-031	240	S.V. Calders	L'Hospitalet de Llobregat	S.V. Calders	ambos	2022	2022	Pte. Licitación		5 meses	Intervalo extraordinario en periodo nocturno	Sustitución de desvíos en la estación de sant vicenç de calders. Se retrasa actuación por tener que modificar el proyecto a la nueva situación.	x	x			Limitaciones de velocidad. Intervalo Extraordinario en periodo nocturno con cortes especiales en fin de semana para trabajos en estaciones	Promotor: ADIF Empresa contratista: REDACTANDO MODIFICACIÓN DEL PROYECTO	"D. Mantenimiento JCI Coordinación Inversiones"
2019-5-032	240	S.V. Calders	L'Hospitalet de Llobregat	S.V. Calders	ambos	2022	2022	Pte. Licitación		5 meses	Intervalo extraordinario en periodo nocturno	Adecuación de las instalaciones de seguridad en la estación de sant vicenç de calders. Se retrasa actuación por tener que modificar el proyecto a la nueva situación.	x	x			Limitaciones de velocidad. Intervalo Extraordinario en periodo nocturno con cortes especiales en fin de semana para trabajos en estaciones	Promotor: ADIF Empresa contratista: REDACTANDO MODIFICACIÓN DEL PROYECTO	"D. Mantenimiento J. Coordinación Inversiones"
2020-5-001	200	Chamartín	BCN Estación França	Estación Tardienta		2021	2022	4º trimestre 2021	2on semestre del 2022	10 meses		Obras del proyecto constructivo de accesibilidad en la estación de Tardienta, Huesca					Recrido de andenes. Trabajos en banda de mantenimiento con algún corte puntual.	Promotor: ADIF Pendiente adjudicación.	ESTACIONES DE VIAJEROS
2020-5-002	270	Cerbère	Bif. Sagrera	Bif. Sagrera-S. Andreu Comtal	ambos	2021	2022	3º trim 2021	3º trim 2022	10 meses		Trabajos de conexión de la vía actual en servicio con la nueva estación de Sant Andreu Comtal. Se acomete de forma coordinada con los trabajos de la nueva estación de la Sagrera en lo referente a la línea R2.	x	x	x		Corte total de ambas vías durante 9 semanas en 2022.	Promotor: ADIF Alta Velocidad Empresa contratista: Varias	ADIF ALTA VELOCIDAD
2020-5-003	222	La Tour de Carol- Erveigt	Bif. Aigües		ambos	2022	2022	Verano 2022	Verano 2022	3 meses y medio	Todo el día	Puente sobre el río Ter (0+535), línea la Tour de Carol. Terraplenes en el área de Figaró.	x				"Puente sobre el río Ter Km 0+535 necesario corte total del tráfico 5 semanas. Terraplenes Figaró necesario 3 meses y medio de corte de tráfico. Ambas se harán coincidir y se abordarán en verano de 2022. "	Promotor: ADIF Empresa contratista: varias	"PUENTE D. TÉCNICA. TERRAPLENES. D. TÉCNICA "
2020-5-004	270	Maçanet	Bif. Sagrera	Bif. Sagrera	ambos	2022	2022	jul.-22	sep.-22	2 meses		Trabajos nueva estación de la Sagrera que conllevan la conexión de la línea R2 al nuevo trazado.	x	x	x		Verano de 2022 (posiblemente julio y agosto de 2022): poner en servicio la línea 270 en su trazado definitivo por el interior de la futura estación intermodal de la Sagrera y, a la vez, poner en servicio la nueva estación subterránea de Sant Andreu Comtal. Esta doble actuación requerirá de un corte de dicha línea de aproximadamente 9 semanas entre Clot y Sant Andreu Comtal. Durante las 9 semanas se requerirá un corte adicional durante las primeras 72h de la línea 276 para adaptar la catenaria a posición definitiva al cambiar la rasante. En las últimas 106 horas de las 9 semanas se requerirá un corte desde Sant Andreu hasta Montcada de la línea 270 para los enlaces de la cabecera norte	Promotor: ADIF Alta Velocidad Empresa contratista: Varias	ADIF ALTA VELOCIDAD

NETWORK STATEMENT 2022\_ADIF-AV\_V0 (ED 03/01/2022)

IDENTIFICADOR	LÍNEA			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
	FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	CÓDIGO	DESDE			HASTA	Año de inicio						Año de finalización	Fecha de inicio	Fecha de finalización	CORTE TOTAL			
2020-5-005	222	La Tour de Carol-Enveigt	Bif. Aigües	Parets - La Garriga	ambos	2022	2023					Duplicación de vía entre Parets y La Garriga. Supresión de varios, remodelación estaciones Parets, Granollers, Les franqueses y La Garriga. Sustitución de los enclavamientos de las estaciones afectadas	x				En esta intervención se incluye la adecuación vía, catenaria e instalaciones de las estaciones afectadas y la obra de infraestructura y superestructura en todo el trayecto. Para acometer dichos trabajos se está proponiendo dos cortes totales de varios meses de duración, desplazados en el tiempo, los cuales aún no están cerrados según la mejor previsión de las obras.	Promotor ADIF	DIRECCIÓN DE PROYECTOS.
2020-5-005	222	La Tour de Carol-Enveigt	Bif. Aigües	Parets - La Garriga	ambos	2022	2024	1º trim 2022	1º trim 2024	25 meses		Duplicación de vía entre Parets y La Garriga.	x	x	x		"Corte Total Temporal. Por definir actualmente en estudio, dos opciones de dos cortes de tres mese o un único corte de cinco meses. Supresión del tráfico y ampliación de bandas de mantenimiento. En esta intervención se incluye la adecuación vía, catenaria e instalaciones de las estaciones afectadas y la obra de infraestructura y superestructura en todo el trayecto. Para acometer dichos trabajos se está proponiendo dos cortes totales de varios meses de duración, desplazados en el tiempo, los cuales aún no están cerrados según la mejor previsión de las obras. (Es una parte de la actuación total)"	"Promotor ADIF En licitación"	D. Mantenimiento. JCI SDORCNE
2020-5-005	222	La Tour de Carol-Enveigt	Bif. Aigües	Parets - La Garriga	ambos	2022	2024	1º trim 2022	2º trim 2024	28 meses		Supresión de varios, remodelación estaciones Parets, Granollers, Les franqueses y La Garriga.	x	x	x		Corte Total Temporal. Por definir actualmente en estudio, dos opciones de dos cortes de tres mese o un único corte de cinco meses. Supresión del tráfico y ampliación de bandas de mantenimiento. (Es una parte de la actuación total)	"Promotor ADIF En adjudicación"	D. Mantenimiento. JCI SDORCNE
2020-5-005	222	La Tour de Carol-Enveigt	Bif. Aigües	Parets - La Garriga	ambos	2021	2024	3º trim 2021	3º trim 2024	36 meses		Supresión de varios, remodelación estaciones Parets, Granollers, Les franqueses y La Garriga. Sustitución de los enclavamientos de las estaciones afectadas	x	x	x		Corte Total Temporal. Por definir actualmente en estudio, dos opciones de dos cortes de tres mese o un único corte de cinco meses. Supresión del tráfico y ampliación de bandas de mantenimiento. (Es una parte de la actuación total)	"Promotor ADIF En adjudicación"	D. Mantenimiento. JCI SDORCNE
2020-5-006			BARNA-EST. DE FRANÇA	PLANA DE PICAMOIXONS- VALLS		2022	2022	4 trim 2022	1 trim 2023	2 MESES		PK1+308 Rehabilitación de la bóveda del túnel de Picamoixons, adecuación de galibó, impermeabilización, mejora de drenaje y tratamiento emboquilles. L10-4	x	x	x		1 MES Corte total. Banda de mantenimiento extendida nocturna y fines de semana (con TBA). Posible implantación de LTV. Se intentará coordinar el corte total con el resto de obras de la Línea	Promotor: ADIF Empresa contratista: PROYECTO EN SUPERVISIÓN	D. Mantenimiento. JCI SDORCNE.

NETWORK STATEMENT 2022\_ADIF-AV\_V0 (ED 03/01/2022)



IDENTIFICADOR	LÍNEA			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
	FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	CÓDIGO	DESDE			HASTA	Año de inicio						Año de finalización	Fecha de inicio	Fecha de finalización	CORTE TOTAL			
2020-5-007	200	MADRID- CHAMARTÍN	BARNA-EST. DE FRANÇA	SALOMÓ - RODA DE BARÀ		2022	2022	3 trim 2022	4 trim 2023	2 MESES		PK25,663 TÚNEL. Rehabilitación de la bóveda del túnel de Mas d'en Soté, adecuación de gálibo, impermeabilización, mejora de drenaje y tratamiento emboquilles.	x	x	x		2 MESES Corte total. Banda de mantenimiento extendida nocturna y fines de semana (con TBA). Posible implantación de LTV. Se intentará coordinar el corte total con el resto de obras de la Línea	Promotor: ADIF Empresa contratista: SUPERVISIÓN	D. Mantenimiento. JCI SDORCNE.
2020-5-008	200	MIRAFLORES	S.VICENÇ DE CALDERS	Salomo Svicente Calders		2023	2024	4 trim 2023	1 trim 2024	2 MESES		pk611+930 VIADUCTO. Trabajos ejecución Losa de reparto bajo las vías y balasto actuales. Viaducto Roda de Barà. L7-9	x	x	x		Corte total 3 semanas. Posible implantación LTV. Posible coordinación del corte total con otros viaductos de la línea. Se intentará coordinar el corte total con el resto de obras de la Línea	Promotor: ADIF Empresa contratista: SUPERVISIÓN	D. Mantenimiento. JCI SDORCNE.
2020-5-009	200	MADRID- CHAMARTÍN	BARNA-EST. DE FRANÇA	VILANOVA - SITGES		2022	2022	3 trim 2022	4 trim 2022	4 MESES		pk640,674 VIADUCTO. Trabajos ejecución Losa de reparto bajo las vías y balasto actuales y pasillos fuera de gálibo. Viaducto Canyelles. L8-9		x			Varias semanas de cortes alternos en 1 vía manteniendo la circulación en la otra mediante LTV. Posibilidad combinar otro viaducto misma línea	Promotor: ADIF Empresa contratista: SUPERVISIÓN	D. Mantenimiento. JCI SDORCNE.
2020-5-010	200	MADRID- CHAMARTÍN	BARNA-EST. DE FRANÇA	VILANOVA - SITGES		2022	2022	3 trim 2022	4 trim 2022	4 MESES		pk636,562 VIADUCTO. Trabajos ejecución Losa de reparto bajo las vías y balasto actuales y pasillos fuera de gálibo. Viaducto Piera. L8-10		x	x		Varias semanas de cortes alternos en 1 vía manteniendo la circulación en la otra mediante LTV. Posibilidad combinar otro viaducto misma línea	Promotor: ADIF Empresa contratista: SUPERVISIÓN	D. Mantenimiento. JCI SDORCNE.
2020-5-011	210	MIRAFLORES	S.VICENÇ DE CALDERS	MORA LA NOVA - REUS		2022	2023	3 trim 2022	3 trim 2023	12 MESES		PK562,501 VIADUCTO. Reparación de los viaductos de Masos incluyendo ejecución de losa de reparto y pasillos fuera de gálibo. L8-12	x	x	x		3 semanas de corte total. Posible implantación LTV en un plazo adicional. Trabajos en banda de mantenimiento extendida (con TBA).	Promotor: ADIF Empresa contratista: SUPERVISIÓN	D. Mantenimiento. JCI SDORCNE.
2020-5-012	240	S.V. Calders	L'Hospitalet de Llobregat	ST.SADURNÍ-MARTORELL		2022	2023	4 trim 2022	3 trim 2023	8 MESES		VIADUCTO. Km 60+380. Reparación Viaducto st. Sadurní incluyendo ejecución de pasillos fuera de gálibo, reconstrucción muretes guardabalasto, mejora drenaje y juntas de dilatación del tablero. L8-14		x	x		Trabajos en banda de mantenimiento extendida (con TBA).	Promotor: ADIF Empresa contratista: SUPERVISIÓN	D. Mantenimiento. JCI SDORCNE.

NETWORK STATEMENT 2022\_ADIF-AV\_V0 (ED 03/01/2022)

IDENTIFICADOR	LÍNEA			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO					AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
	FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	CÓDIGO	DESDE			HASTA	Año de inicio						Año de finalización	Fecha de inicio	Fecha de finalización	CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA			
2020-5-013	270	FRONTERA CERBÈRE/PORTBOU	BIF.ARAGÓ	Figueres - Llança		2023	2024	1 trim 2023	1 trim 2024	12 MESES		PK263,43 VIADUCTO Sustitución tablero metálico puente Llança y mejora de estribos. L9-7	x	x	x			1 corte total de 72+ 1 corte total 24 h (ambos para último trimestre obra). Resto trabajos en banda de mantenimiento. Posible implantación de LTV. Posible ejecución del corte conjuntamente con viaducto cercano.	Promotor: ADIF Empresa contratista: PROYECTO EN SUPERVISIÓN	D. Mantenimiento. JCI SDORCNE.
2020-5-014	270	FRONTERA CERBÈRE/PORTBOU	BIF.ARAGÓ	Figueres - Llança		2023	2024	1 trim 2023	1 trim 2024	12 MESES		PK264,418 VIADUCTO. Sustitución tablero metálico puente Massot y mejora de estribos. L9-12	x	x	x			1 corte total de 72 h + 1 corte total de 40 h (para último trimestre obra). Resto trabajos en banda de mantenimiento. Posible implantación de LTV. Posible ejecución del corte conjuntamente con viaducto cercano.	Promotor: ADIF Empresa contratista: PROYECTO EN SUPERVISIÓN	D. Mantenimiento. JCI SDORCNE.
2020-5-015	210	MIRAFLORES	S.VICENÇ DE CALDERS	ASCÓ - MORA LA NOVA		2022	2022	3 trim 2022	4 trim 2022	2 MESES		PK 519,2 TÚNEL. Rehabilitación de la bóveda del túnel de Ascó, adecuación de rasante, impermeabilización, mejora de drenaje y tratamiento emboquilles. . L10-7	x	x	x			Corte total duración estimada 20 días. Banda de mantenimiento ampliada. Intervalos extraordinarios fines de semana. Posible implantación de LTV	Promotor: ADIF Empresa contratista: PROYECTO EN SUPERVISIÓN	D. Mantenimiento. JCI SDORCNE.
2020-5-016	220	LLEIDA-PIRINEUS	BIF.VILANOVA	ST VICENÇ DE CASTELLET-VACARISSES		2022	2023	1 trim 2023	2 trim 2023	4 MESES		PK312,19 TÚNEL. Rehabilitación de la bóveda del túnel de Gravet, adecuación de rasante, impermeabilización, mejora de drenaje y tratamiento emboquilles. L11-4	x	x	x			Posibles 3 cortes totales de fin de semana. Banda de mantenimiento extendida nocturna y fines de semana. Posible implantación de LTV	Promotor: ADIF Empresa contratista: PROYECTO EN SUPERVISIÓN	D. Mantenimiento. JCI SDORCNE.
2020-5-017	246	MOLLET SANT FOST -	CASTELLBISBAL-AGUJAS RUBÍ	CASTELLBISBAL-RUBÍ		2023	2023	1 trim 2023	3 trim 2023	8 MESES		PK 3,8-4,5 Tratamiento del terraplén, columnas de mortero y sustitución capa de forma, subbalasto y balasto Tramo MOLLET-CASTELLBISBAL. L5-2	x	x	x			Posibilidad de ejecutar trabajos con corte total de 2 meses. 4 meses de corte de 1 vía alternativamente. 2 meses Banda mantenimiento extendida (con TBA).	Promotor: ADIF Empresa contratista: PROYECTO EN REDACCIÓN	D. Mantenimiento. JCI SDORCNE.
2020-5-018	246	MOLLET SANT FOST -	CASTELLBISBAL-AGUJAS RUBÍ	RIERA DE CALDES-BIF.NUDO MOLLET		2022	2023	4 trim 2022	1 trim 2023	6 MESES		PK20+82-20+834 Tratamiento terraplén contiguo estructura sobre la riera de caldes. L5-3		x	x			Banda de mantenimiento extendida (con TBA).	Promotor: ADIF Empresa contratista: PROYECTO EN REDACCIÓN	D. Mantenimiento. JCI SDORCNE.
2020-5-019	238	Castellbisbal-Agujas Llobregat	Barcelona-Morrot	Estación de Can Tunis		2022	2023	2 trim 2022	1 trim 2023	10 MESES		VÍA. Implantación del tercer carril en la vía 2 del túnel de Can Tunis, conexión vía 2 con Calle 4 en ancho mixto. Ancho mixto en vías 18-20-22-46-48-50. Conexión con vía 2 cabecera lado Morrot.		x	x	x		Vías de baja de forma alternativa para renovación de vía y desvíos, cortes en fin de semana y días programados en zonas de afectación a vías generales.	Promotor: ADIF Empresa contratista: OBRA ADJUDICADA	D. Mantenimiento. JCI SDORCNE

FECHA IN ZONA Nº CORRELATIVO	LÍNEA			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Periodo del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
	CÓDIGO	DESDE	HASTA			Año de inicio	Año de finalización	Fecha de inicio	Fecha de finalización				CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO			
2020-5-020	238	Castellbisbal-Agujas Llobregat	Barcelona-Morrot	Calle 4		2022	2023	2 trim 2022	1 trim 2023	10 MESES	-	VÍA. Implantación del tercer carril en la calle 4, conexión del Can Tunis con Puerto de Barcelona.	x	x			Sin afectación RFIG, afecta conexión puerto.	Promotor: ADIF Empresa contratista: OBRA EN LICITACIÓN.	D. Mantenimiento. JCI SDORCNE
2020-5-021	210-600			Tarragona Estación	ambos	2022	2022	1 trim 2022	2 trim 2022	4 meses	-	Renovación de vía, aparatos de vía en la estación de Tarragona y Tarragona Clasificación.	x	x			Renovación de vía en cortes nocturnos de 3 horas. Renovación de aparatos de vía en cortes extraordinarios en fin de semana.	Promotor: ADIF Empresa contratista: EN ADJUDICACIÓN"	D. Mantenimiento. JCI SDORCNE
2020-5-022	238	Castellbisbal-Agujas Llobregat	Barcelona-Morrot	Estación de Can Tunis		2022	2023	3 trim 2022	4 trim 2023	18 MESES	-	IISS. Implantación del tercer carril en la vía 2 del túnel de Can Tunis, conexión vía 2 con Calle 4 en ancho mixto. Ancho mixto en vías 18-20-22-46-48-50 . Conexión con vía 2 cabecera lado Morrot.	x	x	x		Corte total noche puntual para poner el enclavamiento y pruebas.	Promotor: ADIF Empresa contratista: PROYECTO y OBRA EN LICITACIÓN.	D. Mantenimiento. JCI SDORCNE
2020-5-023	238	Castellbisbal-Agujas Llobregat	Barcelona-Morrot	Calle 4		2022	2023	3 trim 2022	4 trim 2023	18 MESES	-	IISS. Implantación del tercer carril en la vía 1 de calle 4, conexión de Can Tunis con Puerto de Barcelona.	x	x	x		Afectación maniobras al puerto	Promotor: ADIF Empresa contratista: Contrato de Proyecto y obra. EN LICITACIÓN.	D. Mantenimiento. JCI SDORCNE
2020-5-025	210	Miraflores	Tarragona	Nonaspe-Fayón	ambos	2022	2022	1º trim 22	2º trim 22	1 semana	-	Depuración vía y supresión LTV en túneles 39 y 40.	x		x		Desguarnecido de vía con medios especiales para retirar carbón acumulado en túnel, en corte de 5-7 días (a definir). Supresión LTV existente.	Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE MIV NORESTE	D. Mantenimiento. JAMZ SDORCNE
2020-5-026	610	Sagunt	Bif. Teruel	Ferreruela-Cariñena	ambos	2019	2022	3er trim 19	4º trim 22	4 jornadas	Cortes fin de semana/ Cortes nocturnos (desvíos)	Trabajos ampliación vías 750 m. en las estaciones de Ferreruela y Cariñena	x		x		"Demoliciones Pasos Superiores y montaje desvíos en vía general: -Demolición puente de Ferreruela, previsto junio 2021, pendiente de autorización de Carreteras del Gobierno de Aragón. -Demolición puente de Cariñena, previsto agosto 2021, pendiente de ENDESA. - Instalación de desvíos en plena vía Ferreruela y Cariñena previstos septiembre y octubre 2020 (cortes nocturnos)"	Promotor: ADIF Empresa contratista: CONVENSA	D. Mantenimiento. JCI SDORCE
2021-05-004	200	Madrid Chamartín	BARNA-EST. DE FRANÇA	Ariza-Zaragoza	ambos	2023		1er trimestre 2023			Todo el día	Obras relacionadas con la Autopista Ferroviaria Zaragoza Algeciras. Adaptación de gálibos de túneles.	x				Cortes permanentes puntuales. Pendiente de evaluación técnica del proyecto		

NETWORK STATEMENT 2022\_ADIF-AV\_ V0 (ED 03/01/2022)

IDENTIFICADOR	LÍNEA			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Perfodo del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
	FECHA N° CORRELATIVO	CÓDIGO	DESDE			HASTA	Año de inicio						Año de finalización	Fecha de inicio	Fecha de finalización	CORTE TOTAL			
2021-5-001	254	Aeroport	El Prat del Llobregat	Aeroport - EL Prat del Llobregat	ambos	2022	2024	1er sem 2022				Nuevo acceso a la nueva terminal T1 del aeropuerto PROYECTO DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD. PROYECTO DE ACTUACIONES NECESARIAS PARA LA PUESTA EN SERVICIO DEL ACCESO A LA NUEVA TERMINAL DEL AEROPUERTO DE BARCELONA¹	x	x			Intervalos nocturnos afectando a ambas vías por actuación en ENCE de El Prat y colaterales. Proyecto en Inicio de Supervisión. Relacionado con punto: 2019-5-017	Promotor: ADIF Empresa contratista: Proyecto con apro técnica pendiente iniciar licitación. "	DG CONSTRUCCIÓN
2021-5-002	610	Zaragoza	Sagunto	Bifurcación Teruel - Teruel		2022	2024	1 trim 2022	1 trim 2024	24 meses	-	Instalación de Línea Aérea de Contacto	x	x	x		Electrificación de la LAC con intervalos en Banda de Mantenimiento y cortes extraordinarios programados. Se aprovechará el corte de la ampliación de gálibos 2021-5-003	Promotor: ADIF Empresa contratista: PROYECTO EN LICITACIÓN	D. Mantenimiento. JCI SDORCNE
2021-5-003	610	Sagunt	Bif. Teruel			2023	2023	1er trimestre 2023	2º trimestre 2023	5,5 meses		Ampliación de gálibos en túneles y Pasos Superiores	x	x	x		Corte total. Vinculado :2021-5-002	Redacción de proyectos	D. Técnica
	210	MIRAFLORES	S.VICENÇ DE CALDERS	MORA LA NOVA - REUS		2023	2024	2 trim 2023	3 trim 2024	15 MESES		PK 556+636 TÚNEL. Rehabilitación del túnel de Argentera, mejoras en la bóveda, impermeabilización, mejora de drenaje y tratamiento emboquilles. . L10-3	x	x			Banda de mantenimiento extendida (con TBA). Intervalos extraordinarios fines de semana. Posible implantación de LTV	Promotor: ADIF Empresa contratista: PROYECTO EN SUPERVISIÓN	
	210	MIRAFLORES	S.VICENÇ DE CALDERS	MORA LA NOVA - REUS		2023	2023	2 trim 2023	3 TRIM 2023	5 meses		PK 544+856 TÚNEL. Rehabilitación del túnel de Capçanes, mejoras en la bóveda, impermeabilización, mejora de drenaje y tratamiento emboquilles. . L10-6	x	x			Banda de mantenimiento extendida (con TBA). Intervalos extraordinarios fines de semana. Posible implantación de LTV	Promotor: ADIF Empresa contratista: PROYECTO EN SUPERVISIÓN	

NETWORK STATEMENT 2022\_ADIF-AV\_V0 (ED 03/01/2022)



FECHA DE PUBLICACIÓN DEL PLAN Nº CORRELATIVO	LÍNEA			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Periodo del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
	CÓDIGO	DESDE	HASTA			Año de inicio	Año de finalización						Fecha de inicio	Fecha de finalización	CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA			
270	BIF.ARAGÓ	Girona - Vilamallà				2023	2024	2 trim 2023	4 trim 2024	18 MESES		PK236,079 VIADUCTO. Sustitución tablero metálico, sustitución de pilas puente Fluvial y mejora de estribos. L9-8	x	x	x		1 corte total de 72 h + 1 corte total de 24 h (para último trimestre obra). Resto trabajos en banda de mantenimiento. Posible implantación de LTV. Posible ejecución del corte conjuntamente con viaducto cercano.	Promotor: ADIF Empresa contratista: PROYECTO EN SUPERVISIÓN	D. Mantenimiento. JCI SDORCNE.
270	BIF.ARAGÓ	Girona - Vilamallà				2022	2023	4 trim 2022	3 trim 2023	10 MESES		PK217,037 VIADUCTO. Sustitución tablero hormigón Riera Palagret, eliminación pilas y mejora de estribos. L8-2	x	x	x		1 corte total de 48 (para último trimestre obra). Resto trabajos en banda de mantenimiento. Posible implantación de LTV. Posible ejecución del corte conjuntamente con viaducto cercano.	Promotor: ADIF Empresa contratista: PROYECTO EN SUPERVISIÓN	D. Mantenimiento. JCI SDORCNE.
210	Sant Vicenç de Calders	Mora la Nova - Reus				2023	2023	2 trim 2023	3 trim 2023	3 MESES		PK569,161 VIADUCTO. Sustitución tablero de hormigón por estructura mixta, refuerzo de pilas y mejora de estribos Riera de Riudecols. L7-4	x	x	x		1 corte total de 4 semanas. Resto trabajos en banda de mantenimiento. Posible implantación de LTV. Posible ejecución del corte conjuntamente con viaducto cercano.	Promotor: ADIF Empresa contratista: PROYECTO EN SUPERVISIÓN	D. Mantenimiento. JCI SDORCNE.
210	Sant Vicenç de Calders	Mora la Nova - Reus				2023	2023	2 trim 2023	3 trim 2023	5 MESES		PK571,587 VIADUCTO. Sustitución tablero de hormigón por estructura mixta, refuerzo de pilas y mejora de estribos Riera de les Borges del Camp. L7-5	x	x	x		En estudio corte total o cortes parciales de 1 vía. Resto trabajos en banda de mantenimiento. Posible implantación de LTV. Posible ejecución del corte conjuntamente con viaducto cercano.	Promotor: ADIF Empresa contratista: PROYECTO EN SUPERVISIÓN	D. Mantenimiento. JCI SDORCNE.
210	Sant Vicenç de Calders	Mora la Nova - Reus				2023	2023	2 trim 2023	3 trim 2023	2 MESES		PK574,19 VIADUCTO. Ejecución de losa de impermeabilización, refuerzo de pilas y mejora de estribos Riera de Maspujols. L7-6	x	x	x		1 corte total de 3 semanas. Resto trabajos en banda de mantenimiento. Posible implantación de LTV. Posible ejecución del corte conjuntamente con viaducto cercano.	Promotor: ADIF Empresa contratista: PROYECTO EN REDACCIÓN	D. Mantenimiento. JCI SDORCNE.
270	BIF.ARAGÓ	Girona				2023	2025	4 trim 2023	1 trim 2025	15 MESES		VIADUCTO ESTACIÓN GIRONA. Impermeabilización del tablero, reparación daños pilas, parte inferior, colocación de barandillas. L7-10		x	x		En estudio corte parcial por vías. Resto trabajos en banda de mantenimiento. Posible implantación de LTV.	Promotor: ADIF Empresa contratista: PROYECTO EN REDACCIÓN	D. Mantenimiento. JCI SDORCNE.
238	BARCELONA MORROT	Riu Llobregat - Barna-C.Tunis				2023	2023	2 trim 2023	4 trim 2023	6 MESES		Tratamiento Terraplén PK 13,990. Retirada capas superiores y restitución. Tratamiento profundo	x	x	x		Corte total (estimado 20 días). Resto trabajos en banda de mantenimiento. Posible implantación de LTV.	Promotor: ADIF Empresa contratista: PROYECTO EN REDACCIÓN	D. Mantenimiento. JCI SDORCNE.

NETWORK STATEMENT 2022\_ADIF-AV\_V0 (ED 03/01/2022)



FECHA INIZONA Nº CORRELATIVO	LÍNEA			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
	CÓDIGO	DESDE	HASTA			Año de inicio	Año de finalización						Fecha de inicio	Fecha de finalización	CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE V/A			
222	Bif. Aiguës	La Garriga - Vic				2023	2023	3 trim 2023	4 trim 2023	4 MESES		Tratamiento Terraplén PK 50,2.	x	x	x		Corte total (pendiente de determinar). Resto trabajos en banda de mantenimiento. Posible implantación de LTV. Posible coordinación obras resto terraplenes misma línea y viaducto Rossell	Promotor: ADIF Empresa contratista: PROYECTO EN REDACCIÓN	D. Mantenimiento. JCI SDORCNE.
222	Bif. Aiguës	La Garriga - Vic				2023	2023	3 trim 2023	4 trim 2023	4 MESES		Tratamiento Terraplén PK 50,7.	x	x	x		Corte total (pendiente de determinar). Resto trabajos en banda de mantenimiento. Posible implantación de LTV. Posible coordinación obras resto terraplenes misma línea y viaducto Rossell	Promotor: ADIF Empresa contratista: PROYECTO EN REDACCIÓN	D. Mantenimiento. JCI SDORCNE.
222	Bif. Aiguës	La Garriga - Vic				2023	2023	3 trim 2023	4 trim 2023	4 MESES		Tratamiento Terraplén PK 41,600.	x	x	x		Corte total (pendiente de determinar). Resto trabajos en banda de mantenimiento. Posible implantación de LTV. Posible coordinación obras resto terraplenes misma línea y viaducto Rossell	Promotor: ADIF Empresa contratista: PROYECTO EN REDACCIÓN	D. Mantenimiento. JCI SDORCNE.
222	Bif. Aiguës	La Garriga - Vic				2023	2024	2 trim 2023	2 trim 2024	12 MESES		Puente Rossell PK 51 Sustitución tramo metálico, mejora de estribos	x	x	x		2 Cortes totales de 48 h. Resto trabajos en banda de mantenimiento. Posible implantación de LTV. Posible coordinación obras terraplenes misma línea	Promotor: ADIF Empresa contratista: PROYECTO EN SUPERVISIÓN	D. Mantenimiento. JCI SDORCNE.
220	bif. Vilanova	S. Vicenç Castell - Terrassa				2023	2023	2 trim 2023	3 trim 2023	4 MESES		Tratamiento Terraplén PK 327,6. L6-7	x	x	x		Corte total (pendiente de determinar). Resto trabajos en banda de mantenimiento. Posible implantación de LTV.	Promotor: ADIF Empresa contratista: PROYECTO EN REDACCIÓN	D. Mantenimiento. JCI SDORCNE.
	BARNA-EST. DE FRANÇA	Binefar - Almacelles				2023	2024	4 trim 2023	1 trim 2024	4 MESES		Tratamiento Terraplén PK 155,1. L6-2	x	x	x		Corte total de 43 días. Resto trabajos en banda de mantenimiento extendida. Posible implantación de LTV. Posible coordinación obras de terraplenes de la misma línea	Promotor: ADIF Empresa contratista: PROYECTO EN SUPERVISIÓN	D. Mantenimiento. JCI SDORCNE.

NETWORK STATEMENT 2022\_ADIF-AV\_V0 (ED 03/01/2022)



FECHA PROMOCIONAL Nº CORRELATIVO	LÍNEA			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Periodo del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
	CÓDIGO	DESDE	HASTA			Año de inicio	Año de finalización						Fecha de inicio	Fecha de finalización	CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA			
	BARNA-EST. DE FRANÇA	Almacelles - Lleida-Pirineus				2023	2024	4 trim 2023	1 trim 2024	5 MESES		Tratamiento Terraplén PK 169,5. L6-5	x	x	x		Corte total de 75 días. Resto trabajos en banda de mantenimiento extendida. Posible implantación de LTV. Posible coordinación obras de terraplenes de la misma línea	Promotor: ADIF Empresa contratista: PROYECTO EN SUPERVISIÓN"	D. Mantenimiento. JCI SDORCNE.
270	Cerbère	Bif. Sagrera	Figueres-Portbou	ambos	2022	2023	2 sem 22	2 sem 23	25 meses	Posibilidad de días completos	Redacción de proyecto constructivo y ejecución de las obras de instalación de bloqueo automático banalizado (B.A.B.) en el tramo Figueres-Portbou		x			Trabajos nocturnos en banda de mantenimiento. Corte especial en algún fin de semana para la puesta en servicio en estaciones.	Promotor: ADIF Empresa contratista: En LICITACION	D. Mantenimiento. JCI SDORCNE	
240	St. Vicenç de Calders Barcelona		L'Arboç-Castellbisbal	ambos	2021	2022	4º trim 21	4º trim 22	12 meses	Cortes fin de semana/ Cortes nocturnos	Tratamiento integral en la línea aérea de contacto en el tramo L'Arboç-Els Monjos-Vilafranca del Penedès-La Granada-Sant Sadurní d'Anoia-Gelida-Martorell-Castellbisbal		x	x		Corte especial en fin de semana	Promotor: ADIF Empresa contratista: En LICITACION	D. Mantenimiento. JCI SDORCNE	
270	Cerbère	Bif. Sagrera	Sagrera-Maçanet-Massanes	ambos	2022	2023	1º trim 22	1º trim 23	12 meses	Cortes fin de semana/ Cortes nocturnos	Tratamiento integral en la línea aérea de contacto en el tramo Sagrera-Mollet-Granollers de la línea Aeroport-Maçanet-Massanes		x	x		Corte especial en fin de semana	Promotor: ADIF Empresa contratista: En contratación"	D. Mantenimiento. JCI SDORCNE	

# ÁREA TERRITORIAL NORTE

FECHA MANTENIMIENTO Nº CORRELATIVO	ÁREA TERRITORIAL			LÍNEA		TRAMO		DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
	CÓDIGO	DESDE	HASTA	Año de inicio	Año de finalización	Fecha de inicio	Fecha de finalización		CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA						RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLBO	SOLO DIÉSEL				
2019-6-001	IRÚN	100	Hendaya	Madrid Chamartín	"Hendaya - Alsasua"	ambos	2017	2017	2022	48 meses	-	Implantación del ancho mixto en el tramo Astigarraga - Irún y estación de Irún. (Obra transferida desde ADIF - AV).	x					" Entre Rentería e Irún: Trabajos de ampliación de gálibo en túnel de Gaintzurizqueta. Obra de vía paralizada en situación de corte total de vía 2 entre Lezo e Irún. Continúan trabajos de IISS y LAC en corte nocturno."	Promotor: ADIF Empresas contratistas: Infra y Vía: COPROSA IISS: SIEMENS-CAF. LAC: ELECNR- ELECTREN	Construcción		
2019-6-002	IRÚN	100	Hendaya	Madrid Chamartín	"Hendaya - Alsasua"	ambos	2017	2021	mar.-17	dic.-21	52 meses	Sustitución del enclavamiento de la estación de Irún	x	x				Cortes extraordinarios de fin de semana según fases del proyecto. GESTO/309-21 del 8 al 12 de Octubre	Promotor: ADIF Empresas contratistas: THALES	Construcción		
2019-6-005	IRÚN	100	Hendaya	Madrid Chamartín	"Hendaya - Alsasua"	ambos	2017	2021	mar.-17	dic.-21	52 meses	Adaptación de Instalaciones de Seguridad y Comunicaciones para implantación del ancho estándar en el trayecto Hernani - Irún	x	x				Banda de mantenimiento ampliada. Cortes extraordinarios de fin de semana según fases del proyecto. GESTO/309-21 del 8 al 12 de Octubre	Promotor: ADIF Empresas contratistas: UTE CAF SIGNALLING - SIEMENS	Construcción		
asa	IRÚN	100	Hendaya	Madrid Chamartín	"Hendaya - Alsasua"	ambos	2021	2022	mar.-21	mar.-22	12 meses	Construcción de paso inferior en la C/ Iztueta de San Sebastián.	x	x	x			Afecta a la estación de San Sebastián . GESTO/309-21 del 8 al 12 de Octubre	Promotor: Ayuntamiento de San Sebastián Empresas contratistas: OHL-Sobrino	Ayuntamiento de San Sebastián		
2019-6-008	IRÚN	100	Hendaya	Madrid Chamartín	"Hendaya - Alsasua"	ambos	2019	2021	jun.-19	sep.-21	Terminada	Obras de construcción de paso superior estación de Hernani P.K. 616/800	x	x				Afectación a circulación y viajeros, posibles retrasos o transbordos por intervalo continuado en fin de semana. Se ha retomado la obra por adjudicación de emergencia .	Promotor: ETS Empresas contratistas SACYR	ETS		
2019-6-010	IRÚN	100	Hendaya	Madrid Chamartín	"Hendaya - Alsasua"	ambos	2018	2021	mar.-18	dic.-21	42 meses	Ejecución paso inferior, ascensores y recricido de andenes en el apeadero de Urnieta		x	x			LTV a 30/60 km/h. Banda de Mantenimiento ampliada.	Promotor: ADIF Empresas contratistas: TRAGSA	Estaciones		
2019-6-011	IRÚN	100	Hendaya	Madrid Chamartín	"Hendaya - Alsasua"	ambos	2018	2021	oct.-18	dic.-21	36 meses	Ejecución paso inferior, ascensores y recricido de andenes en la estación de Andoain		x	x			LTV a 30/60 km/h. Banda de Mantenimiento ampliada. A partir de Octubre se corta la vía 4 para facilitar la obra. Ya no se necesita el corte de vía 4, sólo puntualmente, entonces se solicita Encargado de Trabajos para ese trabajo.	Promotor: ADIF Empresas contratistas: TRAGSA	Estaciones		

NETWORK STATEMENT 2022\_ADIF-AV\_V0 (ED 03/01/2022)



1. GRAL.INF.

2. INFRASTR.

3. ACCES.COND.

4. CAPACITY ALLOCATION

5. SERVICES AND CHARGES

6. OPERATIONS

7. SERVICE FACILITIES

8. ANNE.

9. MAPS

10. CATALOG.

# ÁREA TERRITORIAL NORTE

FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	ÁREA TERRITORIAL			LÍNEA	TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
	CÓDIGO	DESDE	HASTA				Año de inicio	Año de finalización						Fecha de inicio	Fecha de finalización	CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA			
2019-6-012	IRÚN	100	Hendaya	Madrid Chamartín	"Hendaya - Alsasua"	ambos	2018	2022	oct-18	dic-21	27 meses	-	Ejecución recrecido de andenes en el apeadero de Ordizia	x	x			LTV a 30/60 km/h. Banda de Mantenimiento ampliada. Pendiente análisis de riesgos para suprimir la LTV.	Promotor: ADIF Empresas contratistas: TRAGSA	Estaciones
2019-6-013	IRÚN	100	Hendaya	Madrid Chamartín	"Hendaya - Alsasua"	ambos	2022	2022	ene-22	dic-22	12 meses	-	Recrecido de andenes con ripado de vía e instalación de ascensores en la estación de Billabona-Zizurkil	x	x			LTV a 30/60 km/h. Banda de Mantenimiento ampliada. No se acometerá la obra hasta el año 2022. A la espera de un modificado técnico.	Promotor: ADIF Empresas contratistas: COMSA	Mantenimiento
2019-6-014	IRÚN	100	Hendaya	Madrid Chamartín	"Hendaya - Alsasua"	ambos	2021	2021	sep-21	nov-21	Terminada	-	Obras de depuración de balasto y mejora de drenajes túnel de Ikaztegieta entre Legorreta y Tolosa	x	x			Banda de mantenimiento ampliada con LTV a 30 km/h durante los trabajos	Promotor: ADIF Empresas contratistas: UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento
2019-6-015	IRÚN	100	Hendaya	Madrid Chamartín	"Hendaya - Alsasua"	ambos	2022	2022	ene-22	mar-22	3 meses	-	Rehabilitación de vía y mejora de parámetros de vía en túnel de Zumarraga PK 566/128 PK 566/846 T/Zumarraga-Gabiria.	x	x			Afectación prevista: Intervalo extraordinario de 4 jornadas ( fin de semana) Banda de Mantenimiento ampliada Limitaciones a 30 y 60 km/h. Por la otra vía limitaciones a 30 km/h por protección de trabajos.	Promotor: ADIF Empresas contratistas: UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento
2019-6-016	IRÚN	100	Hendaya	Madrid Chamartín	"Hendaya - Alsasua"	ambos	2022	2022	feb-22	jul-22	Paralizada	-	Rehabilitación de vía y mejora de parámetros de vía en túnel de Osina PK 551/232 PK 551/939 T/Otzaurre-Brinkola	x	x			Afectación prevista: Intervalo extraordinario de 4 jornadas ( fin de semana) Banda de Mantenimiento ampliada Limitaciones a 30 y 60 km/h. Por la otra vía limitaciones a 30 km/h por protección de trabajos. Obra paralizada. Nueva redacción de proyecto. No se acometerá la obra previsiblemente hasta el año 2022	Promotor: ADIF Empresas contratistas: Pasa a obra de inversión.	Mantenimiento
2019-6-022	BURGOS	100	Hendaya	Madrid Chamartín	"Miranda de Ebro - Venta de Baños"	ambos	2021	2021	jul-21	sep-21	2 meses	-	Renovación de vía 8 en la estación de Pancorbo	x	x			Corte de vía 8 y corte de tensión que puntualmente afectará a las vías pares de la estación	Promotor: ADIF Empresas contratistas: UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento
2019-6-023	BURGOS	100	Hendaya	Madrid Chamartín	"Miranda de Ebro - Venta de Baños"	ambos	2021	2021	jul-21	sep-21	2 meses	-	Renovación de vía 6 en la estación de Calzada de Bureba	x	x			Corte de vía 6 y corte de tensión que puntualmente afectará a las vías pares de la estación	Promotor: ADIF Empresas contratistas: UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento
2019-6-027	VALLADOLID	160	Santander	Palencia	Santander - Mataporquera	ambos	2021	2022	oct-21	oct-22	Suspendida	-	Adecuación de estaciones y apeaderos entre Torrelavega y Santander	x	x			"Limitaciones de 30 y 60 km/h para trabajos en andenes. Sin fechas previstas actualmente. Suspendida mientras no se reactive la obra de duplicación No habrá cortes extraordinarios de fin de semana para este tipo de trabajo, se realizará en Banda de Mantenimiento ampliada. "	Promotor: ADIF Empresa contratista: COMSA	Mantenimiento

NETWORK STATEMENT 2022\_ADIF-AV\_V0 (ED 03/01/2022)



/ 1. GRAL.INF.

/ 2. INFRASTR.

/ 3. ACCES.COND.

/ 4. CAPACITY ALLOCATION

/ 5. SERVICES AND CHARGES

/ 6. OPERATIONS

/ 7. SERVICE FACILITIES

/ 8. ANNE.

/ 9. MAPS

/ 10. CATALOG.

# ÁREA TERRITORIAL NORTE

FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	ÁREA TERRITORIAL			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA	
	CÓDIGO	DESDE	HASTA			Año de inicio	Año de finalización						RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO	SOLO DIÉSEL				
2019-6-028	VALLADOLID	160	Santander	Palencia	Santander - Mataporquera	ambos	2019	2022	jun.-19	oct.-22	Suspendida	-	Duplicación de vía Torrelavega Santander (1ª fase de Muriedas a Santander) y otras actuaciones entre Guarnizo y Muriedas	x	x	x		"Limitaciones de 30 y 60 km/h con cortes de vía extraordinarios en fines de semana Aprobado gesto, el cual se adjunta 460/20 MI TBP-2 Fechas: 16/03/21 al 02/07/21 Interrupción de la circulación entre Muriedas y Santander. Corte de tensión. De martes a sábados excepto festivos. De 00:00 a 06:00 horas. La Fase 2 aun no se ha definido, los cortes que tendrían que ser, en primera instancia querían que fuera como pone en el GESTO, pero esto lo han vuelto a sopesar. Suspendida mientras se redacta otro modificado técnico."	Promotor: ADIF Empresa contratista: COALVI-ENYSE	Mantenimiento
2019-6-029	VALLADOLID	160	Santander	Palencia	Santander - Mataporquera	ambos	2019	2021	oct.-19	ene.-23	28 meses	-	Mejora de instalaciones de señalización y telecomunicaciones del tramo Mataporquera - Bárcena y Torrelavega - Santander		x			"Banda de mantenimiento ampliada. No hay previstas afecciones extras a la circulación"	Promotor: ADIF Empresa contratista: ENYSE	Mantenimiento
2019-6-031	VALLADOLID	160	Santander	Palencia	Santander - Mataporquera	ambos	2020	2021	mar.-21	jul.-21	Terminada	-	Proyecto constructivo de la adaptación de la estación de Mataporquera para el estacionamiento y apartado de trenes de 750 metros de longitud		x	x		Limitaciones de 30 y 60 km/h con cortes de vía extraordinarios en fines de semana. En ejecución. Comenzaron las obras el día 29 de marzo de 2021. Corte de vía de fin de semana del 11 al 12 de junio	Promotor: ADIF Empresa contratista: COMSA	Mantenimiento
2019-6-037	BURGOS	700	Bilbao Abando	Casetas	Bilbao - Orduña	ambos	2021	2022	sep.-21	sep.-22	12 meses	-	Ejecución paso inferior, ascensores y recrecido de andenes en la estación de Amurrio			x		LTV a 30 km/h. Se tiene que modificar el proyecto, y licitarlo, por lo que se prevé que se empiecen las obras en septiembre de 2021. La duración será también 12 meses. BM ampliada para el montaje de apeos. Sin previsión de Inicio, contrata responsable no inicia trabajos por sobrecostes en el contrato	Promotor: ADIF Empresa contratista: EXTRACO (pendiente de nueva licitación)	Estaciones
2019-6-045	IRÚN	700	Bilbao Abando	Casetas	Miranda de Ebro - Castejón de Ebro	ambos	2022	2022	feb.-22	nov.-22	Sin fechas	-	Sustitución tablero del P.S. Pk 76/601 c/ Vara del Rey en la estación de Logroño. Expediente 142/19 (Pide un aplazamiento del comienzo de la obra el Ayto de Logroño)		x	x		Trabajos con corte de tensión afectando a estación y trayectos colaterales con Fuenmayor y Recajo. Banda de mantenimiento ampliada y LTV de 30 km/h al paso por el punto. Se van a retomar las conversaciones con el ayuntamiento después del verano. Aún no se dispone actualización de fechas	Promotor: Ayuntamiento de Logroño Empresa contratista: UTE Urbanización Vara del Rey	Ayuntamiento de Logroño

# ÁREA TERRITORIAL NORTE

FECHA ÚLTIMA MODIFICACIÓN Nº CORRELATIVO	ÁREA TERRITORIAL			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA	
	CÓDIGO	DESDE	HASTA			Año de inicio	Año de finalización						CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLBO				SOLO DIÉSEL
2019-6-055	RAM NORTE	770	Santander	Oviedo	Cabezón de la Sal - Unquera	ambos	2021	2021	abr.-21	jun.-21	Terminada	-	Renovación de la playa de vías de la Estación de San Vicente de la Barquera, y supresión del P.N. nº 117 P.K. 463/882.	x	x			"En la renovación de la playa de vías de la Estación de San Vicente de la Barquera se contempla: Dar de baja definitivamente la vía 3, eliminando el desvío m4 y dar de baja temporalmente la vía 2 para su renovación y prolongación. Se desplaza y sustituye el desvío m1 (lado Oviedo) desde el P.K. 463/898 al P.K. 463/764 para evitar su ubicación en curva, eliminando el P.N. nº 117, clase A, P.K. 463/882. Toda la actuación se plantea ejecutar en Banda de Mantenimiento ampliada, dado que en la actualidad la última circulación por la tarde permite bloquear la vía sobre las 17:00 horas. Finaliza este mes de junio"	Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE LOTE 7 RAM	Mantenimiento
2019-6-057	RAM NORTE	780	Bilbao La Concordia	Santander	Bilbao La Concordia - Gibaja	ambos	2020	2021	nov.-20	jun.-21	Terminada	-	Refuerzo y revestimiento de los túneles de El Callejo y El Arroyo, PP.KK. 621/198-621/318 y PP.KK. 622/042-622/265.	x	x	x		La 1ª fase con corte total de tráfico ferroviario, con fecha de comienzo prevista el 19 de noviembre de 2020 hasta el 21 de abril de 2021 (5 meses y 2 días). Luego se podrá restablecerse el servicio con una LTV a 30 km/h entre los PP.KK. que se consideren necesarios en dicho momento. La 2ª fase se realizará en Banda de Mantenimiento de 7,25 horas (22:30-5:45) en periodo nocturno durante 1 mes del 29 de abril al 29 de mayo de 2021. Se ejecutarán soldaduras, neutralización de vía y la instalación de la línea aérea de contacto.	Promotor: ADIF Empresa contratista: TRAGSA	Mantenimiento
2020-6-001	BURGOS	100	Hendaya	Madrid Chamartín	"Miranda de Ebro - Venta de Baños"	ambos	2020	2021	abr.-20	abr.-21	Terminada		Sustitución de desvíos A por P en la estación de Torquemada	x	x	x		Banda de Mantenimiento ampliada más intervalos extraordinarios de fin de semana. Limitaciones a 30 y 60 km/h. Por la otra vía limitaciones a 30 km/h por protección de trabajos. Cortes de vías extraordinarios en horario nocturno los tres primeros fines de semana de febrero. Se adjunta GESTO. Se suprime la LTV el día 19 de marzo. Quedarán luego los últimos retoques	Promotor: ADIF Empresa contratista: Vías y Construcciones	Mantenimiento
2020-6-002	BURGOS	100	Hendaya	Madrid Chamartín	"Miranda de Ebro - Venta de Baños"	ambos	2022	2022	mar.-22	sep.-22	6 meses		Tratamiento de trinchera PK 444/300 al 444/650 entre Pancorbo y Bujedo	x	x	x		Limitaciones a 30 km/h y 60 km/h en las dos vías mientras duren los trabajos. Ampliación de Banda de Mantenimiento. Posible afección a viajeros. Sin previsión de transbordos. Ampliación de intervalo de trabajo en Banda de Mantenimiento y trabajos en fin de semana. Se está redactando una nueva ACP por emergencia para realizar el trabajo. Posible corte extraordinario de fin de semana en ambas vías, ya que la solución puede ser la construcción de un túnel artificial. Continua en estudio la posible solución. Sin previsión de inicio. Actualmente se ha establecido una LTV a 30km/h por mal estado del talud, estudiándose un posible aumento a 50km/h próximamente. Se aplazará la intervención hasta el año 2022	Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento

NETWORK STATEMENT 2022\_ADIF-AV\_V0 (ED 03/01/2022)



1. GRAL.INF.

2. INFRASTR.

3. ACCES.COND.

4. CAPACITY ALLOCATION

5. SERVICES AND CHARGES

6. OPERATIONS

7. SERVICE FACILITIES

8. ANNE.

9. MAPS

10. CATALOG.

# ÁREA TERRITORIAL NORTE

FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	ÁREA TERRITORIAL			LÍNEA	TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
	CÓDIGO	DESDE	HASTA				Año de inicio	Año de finalización						Fecha de inicio	Fecha de finalización	CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA			
2020-6-004	IRÚN	100	Hendaya	Madrid Chamartín	"Hendaya - Alsasua"	ambos	2021	2021	may.-21	sep.-21	Terminada		Demolición de paso superior del PK 618/053 T/ Hernani-San Sebastián. Obras de enlace ETS /ADIF .	x	x			Cortes de vía extraordinarios de fines de semana de ambas vías y limitaciones de velocidad durante se trabaja. Está en ejecución	Promotor: ETS Empresa contratista: UTE HERNANI - ASTIGARRAGA	ETS
2020-6-005	IRÚN	100	Hendaya	Madrid Chamartín	"Hendaya - Alsasua"	ambos	2021	2022	ene.-21	dic.-22	19 meses		Conexión de la N.R.F.P.V- con la RED convencional de ADIF en el T/Hernani -San Sebastián para implantación del ancho estándar.	x	x	x		Banda de Mantenimiento ampliada. Cortes de vía extraordinarios de fines de semana si fueran necesarios. Está en ejecución	Promotor: ETS Empresa contratista: UTE HERNANI - ASTIGARRAGA	ETS
2020-6-011	VALLADOLID	160	Santander	Palencia	Santander - Mataporquera	ambos	2021	2021	ene.-21	sep.-21	Paralizada		Proyecto constructivo de mejora de la terminal ferroviaria de estación de Muriedas (fase 1)	x	x			Banda de mantenimiento ampliada con cortes extraordinarios de vía. La obra afecta a vías interiores de la estación de Muriedas. Obra paralizada actualmente. Diferencias con la empresa contratista	Promotor: ADIF Empresa contratista: TECSA	Mantenimiento
2020-6-015	VALLADOLID	100	Hendaya	Madrid Chamartín	"Venta de Baños - Ávila"	ambos	2020	2021	ago.-20	dic.-21	16 meses		Montaje vía y electrificación Variante Valladolid			x		Banda de mantenimiento y cortes extraordinarios de vía. Se han reanudado las actuaciones y las afecciones a la RC solo afectaran en un principio al ramal Valladolid- La Carrera y cuando nos lo soliciten.	Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE FCC-Convensa	Construcción
2020-6-016	IRÚN	100	Hendaya	Madrid Chamartín	Hendaya - Alsasua	ambos	2022	2022	sep.-22	dic.-22	4 meses		Tratamiento de terraplén PK 568/475 entre Zumarraga y Gabiria			x		Banda de mantenimiento ampliada y limitaciones a 30 km/h. Cortes de tensión si fuera necesario	Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento
2020-6-017	IRÚN	100	Hendaya	Madrid Chamartín	Alsasua - Miranda de Ebro	ambos	2021	2021	may.-21	jul.-21	Terminada		Sustitución de traviesas RS por Monobloque entre Vitoria y Alegría de Alava			x		Banda de Mantenimiento ampliada Limitaciones a 30 y 60 km/h. Por la otra vía limitaciones a 30 km/h por protección de trabajos.	Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento
2020-6-019	BURGOS	100	Hendaya	Madrid Chamartín	Alsasua - Miranda de Ebro	ambos	2021	2021	sep.-21	dic.-21	2 meses		Sustitución de carril en barra larga por desgaste y antigüedad entre Miranda y Nanclares			x		Banda de Mantenimiento ampliada Limitaciones a 30 y 60 km/h. Por la otra vía limitaciones a 30 km/h por protección de trabajos	Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento
2020-6-029	BURGOS	700	Bilbao Abando	Casetas	Miranda de Ebro - Castejón de Ebro	ambos	2020	2021	oct.-20	abr.-21	Terminada		Saneamiento de trinchera Briones 118/650. Construcción muro de contención					LTV a 30 km/h y 60 km/h. Banda de Mantenimiento ampliada con corte de tensión. Empezará la obra después de la obra de Emergencia de esa trinchera. Solo quedan los últimos retoques	Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento

# ÁREA TERRITORIAL NORTE

FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	ÁREA TERRITORIAL			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA	
	CÓDIGO	DESDE	HASTA			Año de inicio	Año de finalización						Fecha de inicio	Fecha de finalización	CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA				RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD
2020-6-031	BURGOS	S/N	Polígono Villalonquejar	Burgos Rosa de Lima	Burgos Rosa de Lima - Polígono Villalonquejar	ambos	2021	2021	ene.-21	jul.-21	Terminada	-	Obra de rehabilitación del ramal de Villalonquejar	x				Coordinación con servicios Logísticos. Sólo afecta al Ramal de Villalónquejar, sin afectación a vías generales en la estación de Burgos Rosa de Lima. Se ha ejecutado una primera fase quedando pendiente de ejecución otras dos por medio de sendas ACP, una de ellas ya contratada. Próximo transporte de materiales para su inicio. Sin fechas de inicio para las siguientes fases. Se creará otra obra en el listado para estas fases	Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento
2020-6-032	BURGOS	700	Bilbao Abando	Casetas	Miranda de Ebro - Castejón de Ebro	ambos	2021	2021	oct.-21	dic.-21	3 meses	-	Sustitución de traviesas en el trayecto Fuenmayor a Cenicero		x		Banda de Mantenimiento ampliada. Limitación a 30 km/h. Pendiente de aprobación de una ACP	Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento	
2020-6-033	VALLADOLID	770	Santander	Oviedo	Torrelavega Centro - Santander	ambos	2020	2021	jul.-20	mar.-21	Terminada	-	Depuración de vía en tramos discontinuos entre Torrelavega y Santander			x	Banda de Mantenimiento ampliada. Limitación a 30 km/h	Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE LOTE 7 RAM	Mantenimiento	
2020-6-037	IRÚN	100	Hendaya	Madrid Chamartín	Hendaya - Alsasua	ambos	2020	2023	oct.-20	abr.-23	54 meses	-	Remodelación de la estación de Atocha en San Sebastián, por las obras de el enganche de Alta velocidad	x	x		Supresión y modificación de vías en cinco fases de construcción. Han empezado a levantar vías secundarias en la estación de San Sebastián. Fin de semana del 19/06 al 21/06 colocación de pasarela. Expediente Gesto nº137/21. Corte total de vías de las 00.00 del 19 a las 04,00 del 21.	Promotor: ETS Empresa contratista: UTE ATOTXA	ETS	
2021-6-001	BURGOS	780	Bilbao La Concordia	Santander	Karrantza - Aranguren	ambos	2021	2022	jun.-21	abr.-22	6 meses	-	Revisión y actualización de la línea aérea de contacto entre las estaciones de Karrantza y Aranguren y de la subestación de Karrantza para la puesta en servicio de la electrificación del tramo. SEGÚN NUESTRA INFORMACIÓN TODAVÍA NO SE HA LICITADO			x	Banda de Mantenimiento ampliada. SEGÚN NUESTRA INFORMACIÓN TODAVÍA NO SE HA LICITADO	Promotor: ADIF Empresa contratista: En licitación	Mantenimiento	
2021-6-002	VALLADOLID	160	Santander	Palencia	Santander - Mataporquera	ambos	2021	2021	ene.-21	mar.-21	Terminada	-	Intervención en las explanaciones comprendidas entre 438/870 al 439/410 Lantueno - Pesquera	x	x		Banda de mantenimiento ampliada con LTV si fuera necesario y cortes de tensión	Promotor: ADIF Empresa contratista: COMSA	Mantenimiento	
2021-6-003	BURGOS	700	Casetas	Bilbao Abando	Castejón - Miranda	ambos	2021	2022	nov.-21	abr.-22	6 meses	-	Consolidación de talud junto al apeadero de Haro el Pardo entre los p.k. 126/700 y 126/900			x	Banda de mantenimiento ampliada con LTV a 30/60 km/h si fuera necesario. Hay dificultades con demarcación de Carreteras para extracción de materiales a retirar del talud.	Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento	

NETWORK STATEMENT 2022\_ADIF-AV\_V0 (ED 03/01/2022)



/ 1. GRAL.INF.

/ 2. INFRASTR.

/ 3. ACCES.COND.

/ 4. CAPACITY ALLOCATION

/ 5. SERVICES AND CHARGES

/ 6. OPERATIONS

/ 7. SERVICE FACILITIES

/ 8. ANNE.

/ 9. MAPS

/ 10. CATALOG.

# ÁREA TERRITORIAL NORTE

FECHA Nº FONDA Nº CONSECUTIVO	ÁREA TERRITORIAL			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA	
	CÓDIGO	DESDE	HASTA			Año de inicio	Año de finalización						Fecha de inicio	Fecha de finalización	CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA				RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD
2021-6-004	BURGOS	100	Hendaya	Madrid Chamartín	Miranda - Venta de Baños	ambos	2021	2021	oct.-21	dic.-21	3 meses	-	Sustitución de carril en barra larga por desgaste y antigüedad entre Quintana del Puente y Villodrigo					Bandas de Mantenimiento ampliada. Limitaciones a 30 y 60 km/h. Por la otra vía limitaciones a 30 km/h por protección de trabajos. Pendiente de ACP	Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento
2021-6-005	BURGOS	100	Hendaya	Madrid Chamartín	Miranda - Venta de Baños	ambos	2021	2021	oct.-21	dic.-21	3 meses	-	Sustitución de carril en barra larga por desgaste y antigüedad entre Villaquirán y Estepar					Bandas de Mantenimiento ampliada. Limitaciones a 30 y 60 km/h. Por la otra vía limitaciones a 30 km/h por protección de trabajos. Pendiente de ACP	Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento
2021-6-006	BURGOS	700	Casetas	Bilbao Abando	Castejón - Miranda	ambos	2021	2021	ene.-21	mar.-21	Terminada	-	Tratamiento y rehabilitación de trinchera 123/200 al 123/800					Bandas de mantenimiento ampliada con LTV a 30/60 km/h si fuera necesario.	Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento
2021-6-007	VALLADOLID	770	Santander	Oviedo	Unquera - Santander	ambos	2021	2021	abr.-21	oct.-21	7 meses	-	Mejora de drenaje de la plataforma en tramos discontinuos entre Bezana y Adarzo					LTV a 30 km/h. Banda de Mantenimiento ampliada.	Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE LOTE 7 RAM	Mantenimiento
2021-6-008	VALLADOLID	770	Santander	Oviedo	Unquera - Santander	ambos	2021	2021	ene.-21	jul.-21	Terminada	-	Renovación discontinua de traviesas de hormigón entre Requejada y Mar (Apd)					LTV a 30 km/h. Banda de Mantenimiento ampliada. Se terminó la 1ª fase y se está acometiendo la 2ª fase	Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE LOTE 7 RAM	Mantenimiento
2021-6-009	VALLADOLID	770	Santander	Oviedo	Unquera - Santander	ambos	2021	2021	mar.-21	jul.-21	Terminada	-	Mejora de superestructura de vía mediante la sustitución de traviesas entre los PP.KK. 511/296 y 513/359					LTV a 30 km/h. Banda de Mantenimiento ampliada.	Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE LOTE 7 RAM	Mantenimiento
2021-6-010	BURGOS	780	Bilbao Concordia	Santander	Bilbao Concordia - Karrantza	ambos	2021	2021	jun.-21	sep.-21	Terminada	-	Estabilización de taludes (ambos márgenes) para eliminación de LTV entre los PP.KK. 621/580 - /622/290					LTV a 30 km/h. Banda de Mantenimiento ampliada.	Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE LOTE 7 RAM	Mantenimiento
2021-6-011	VALLADOLID	780	Bilbao Concordia	Santander	Santander - Karrantza	ambos	2021	2021	sep.-21	dic.-21	3 meses	-	Depuración de vía con rebaje de plataforma con mejora de capa de asiento y nueva obra de drenaje transversal en el PK 565/540 entre las estaciones de Beranga y Gama					LTV a 30 km/h. Banda de Mantenimiento ampliada.	Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE LOTE 7 RAM	Mantenimiento

NETWORK STATEMENT 2022\_ADIF-AV\_V0 (ED 03/01/2022)



/ 1. GRAL.INF.

/ 2. INFRASTR.

/ 3. ACCES.COND.

/ 4. CAPACITY ALLOCATION

/ 5. SERVICES AND CHARGES

/ 6. OPERATIONS

/ 7. SERVICE FACILITIES

/ 8. ANNE.

/ 9. MAPS

/ 10. CATALOG.

# ÁREA TERRITORIAL NORTE

FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	ÁREA TERRITORIAL			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA		
	CÓDIGO	DESDE	HASTA			Año de inicio	Año de finalización						Fecha de inicio	Fecha de finalización	CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA				RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLBO
2021-6-012	VALLADOLID	770	Santander	Oviedo	Unquera - Santander	ambos	2021	2022	oct.-21	feb.-22	4 meses	-	Reparación del puente río Escudo junto al túnel P.K. 470/746 y paso superior de la Peruja P.K. 477/126					x	LTV a 30 km/h. Trabajos con Banda de Mantenimiento ampliada	Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE LOTE 7 RAM	Mantenimiento
2021-6-013	IRÚN	100	Hendaya	Madrid Chamartín	San Sebastián - Hendaya	ambos	2021	2022	mar.-21	mar.-22	12 meses	-	Recrido de andenes y paso inferior en Apd Herrera					x	LTV a 30/60 km/h. Banda de Mantenimiento ampliada.	Promotor: Renfe Cercanías Empresa contratista: COMSA	Renfe
2021-6-015	IRÚN	100	Hendaya	Madrid Chamartín	Andoain - San Sebastián	ambos	2021	2022	abr.-21	abr.-22	12 meses	-	Recrido de andenes y paso inferior en Apd Hernani Centro					x	LTV a 30/60 km/h. Banda de Mantenimiento ampliada.	Promotor: Renfe Cercanías Empresa contratista: SERANCO	Renfe
2021-6-016	IRÚN	100	Hendaya	Madrid Chamartín	Brinkola - Altsasu	ambos	2021	2021	jun.-21	sep.-21	Terminada	-	Rehabilitación de vía y mejora de parámetros de vía en túnel de Osineta 548/124 - 548/850 .Otzaurte-Brinkola.					x	Afectación prevista: Intervalo extraordinario de 4 jornadas ( fin de semana) Banda de Mantenimiento ampliada Limitaciones a 30 y 60 km/h. Por la otra vía limitaciones a 30 km/h por protección de trabajos .	Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento
2021-6-017	IRÚN	100	Hendaya	Madrid Chamartín	Zumarraga - Brinkola	ambos	2021	2022	nov.-21	oct.-22	13 meses	-	Ejecución recrido de andenes y paso inferior en el apeadero de Legazpi PK 561/126					x	LTV a 30/60 km/h. Banda de Mantenimiento ampliada.	Promotor: ADIF Empresa contratista:	Estaciones
2021-6-018	IRÚN	710	Altsasu	Castejón de Ebro	Pamplona - Castejón de Ebro	ambos	2021	2021	may.-21	dic.-21	7 meses	-	Construcción de obras de fabricas en el ámbito de la emergencia entre el P.K. 130/300 al 146/462 entre Caparros y Garinoain.					x	Banda de mantenimiento ampliada. PENDIENTE DE APROBACIÓN GESTO previsto dos tramos LTV (30 y 60) por semana, afectará a 6 semanas. (La primera y ultima semana solo existirá una LTV). Tramitado expediente extraordinario para inicio el 25 de octubre. En ejecución los trabajos de accesos	Promotor: ADIF Empresa contratista: TECSA	Mantenimiento
2021-6-019	IRÚN	700	Casetas	Bilbao Abando	Castejón -Cortes de Navarra	ambos	2021	2021	ene.-21	feb.-21	Terminada	-	Sustitución de traviesas entre Tudela y Castejón Vía II					x	Banda de Mantenimiento ampliada Limitaciones a 30/60/90 km/h. Por la otra vía limitaciones a 60 km/h por protección de trabajos	Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento
2021-6-020	VALLADOLID	164	Palencia Arroyo Villalobón	Magaz	Bif. Villamuriel - Magaz	ambos	2021	2021	ene.-21	mar.-21	Terminada	-	Actuaciones Correctoras Programadas para sustitución de traviesas en el tramo Bif. Villamuriel de Cerrato - Magaz vía I y vía II.					x	Banda de Mantenimiento ampliada Limitaciones a 30/60/90 km/h. Por la otra vía limitaciones a 60 km/h por protección de trabajos	Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento

NETWORK STATEMENT 2022\_ADIF-AV\_V0 (ED 03/01/2022)



/ 1. GRAL.INF.

/ 2. INFRASTR.

/ 3. ACCES.COND.

/ 4. CAPACITY ALLOCATION

/ 5. SERVICES AND CHARGES

/ 6. OPERATIONS

/ 7. SERVICE FACILITIES

/ 8. ANNE.

/ 9. MAPS

/ 10. CATALOG.

# ÁREA TERRITORIAL NORTE

FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	ÁREA TERRITORIAL			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA	
	CÓDIGO	DESDE	HASTA			Año de inicio	Año de finalización						CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GALIBO				SOLO DIÉSEL
2021-6-021	VALLADOLID	164	Palencia Arroyo Villalobón	Magaz	Bif. Villamuriel - Magaz	ambos	2021	2021	may-21	jun-21	Terminada	Actuaciones Correctoras Programadas para desguarnecido de balasto en el tramo Bif. Villamuriel de Cerrato - Magaz vía I y vía II.					x	Banda de Mantenimiento ampliada Limitaciones a 30/60/90 km/h. Por la otra vía limitaciones a 60 km/h por protección de trabajos	Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento
2021-6-022	VALLADOLID	100	Hendaya	Madrid Chamartín	Medina del Campo - Ávila	ambos	2021	2021	abr-21	jun-21	Terminada	Sustitución carril Distrito de Arévalo vías I y II (AMNR)					x	LTV a 30 Km/h. protección trabajos vía contigua, banda mantenimiento nocturna	Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento
2021-6-023	VALLADOLID	100	Hendaya	Madrid Chamartín	"Valladolid - Medina del Campo"	ambos	2021	2021	abr-21	jul-21	Terminada	Sustitución carril Distrito de Medina del Campo vías I y II (AMNR)					x	LTV a 30 Km/h. protección trabajos vía contigua, banda mantenimiento nocturna.	Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento
2021-6-024	VALLADOLID	100	Hendaya	Madrid Chamartín	Medina del Campo - Ávila	ambos	2021	2021	oct-21	nov-21	2 meses	Sustitución traviesas RS x PR01 vía I y II del 173/000 al 173/944 Arévalo - Ataques (AMNR)					x	LTV a 30/60 Km/h. Banda de mantenimiento, corte tensión para descarga y sustitución	Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento
2021-6-025	VALLADOLID	100	Hendaya	Madrid Chamartín	Medina del Campo - Ávila	ambos	2021	2021	oct-21	nov-21	2 meses	Desguarnecido mecanizado por trayectos en vías I y II en el distrito de Arévalo (AMNR)					x	LTV a 30/60 Km/h. Banda de mantenimiento, corte tensión	Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento
2021-6-026	VALLADOLID	100	Hendaya	Madrid Chamartín	Estación de Valladolid	ambos	2021	2021	abr-21	jun-21	Terminada	Renovación de vía acceso al deposito de Valladolid Campo Grande (AMNR)					x	Intervalos de trabajos consensuados con la estación	Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento
2021-6-027	VALLADOLID	100	Hendaya	Madrid Chamartín	Estación de Venta de Baños	ambos	2021	2021	abr-21	jun-21	Terminada	Renovación de vías 25,27 y varias desvíos de la estación de Venta de Baños (AMNR)					x	Intervalos de trabajos consensuados con la estación.	Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento
2021-6-028	BURGOS	700	Casetas	Bilbao Abando	Orduña - Bilbao Abando	ambos	2022	2022	mar-22	dic-22	7 meses	Tratamiento y obras de mejora de las trincheras comprendidas entre los P.K. 236/700 al 237/100 entre Miraballes y Arriorriaga					x	LTV a 30/60 km/h. Banda de Mantenimiento ampliada con trabajos diurnos siempre que sea posible y corte de tensión si fuera necesario (trabajos en altura)	Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento

NETWORK STATEMENT 2022\_ADIF-AV\_V0 (ED 03/01/2022)



/ 1. GRAL. INF.

/ 2. INFRASTR.

/ 3. ACCES. COND.

/ 4. CAPACITY ALLOCATION

/ 5. SERVICES AND CHARGES

/ 6. OPERATIONS

/ 7. SERVICE FACILITIES

/ 8. ANNE.

/ 9. MAPS

/ 10. CATALOG.

# ÁREA TERRITORIAL NORTE

FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	IDENTIFICADOR	ÁREA TERRITORIAL			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
		CÓDIGO	DESDE	HASTA			Año de inicio	Año de finalización						RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO	SOLO DIESEL			
2021-6-029	BURGOS	700	Casetas	Bilbao Abando	Orduña - Bilbao Abando	ambos	2021	2021	oct-21	dic-21	2 meses	-	Sustitución de carril entre Arrgorriaga y Ollargan					LTV a 30 Km/h en la vía que se trabaja. Banda de mantenimiento ampliada	Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento
2021-6-030	VALLADOLID	162	Solvay Factoría	Sierrapando	Sierrapando - Solvay factoría	ambos	2021	2022	oct-21	oct-22	12 meses	-	Construcción de pasos inferiores para ampliación de autovía entre el P.K. 0/325 y el 0/395.					LTV a 30 km/h con banda de mantenimiento ampliada	Promotor: Carreteras de Cantabria Empresa contratista:	Carreteras de Cantabria
2021-6-031	IRIÚN	700	Casetas	Bilbao Abando	Castejón de Ebro - Logroño	ambos	2021		abr-21	ago-21	Terminada	-	Tratamiento de la trinchera del P.K. 52/500 al 52/900 entre Alcanadre y Arrubal					Banda de Mantenimiento ampliada con LTV a 30 km/h. Se tiene previsto hacer voladuras con explosivos para el tratamiento de la trinchera, se necesita corte de vía durante el tiempo que se haga la voladura y luego mirar en la vía que no haya desprendimientos por las voladuras. Las voladuras se harán en Banda de Mantenimiento Ampliada. Hay GESTO. 5 semanas a partir del 13 Abril. La LTV continua en vigor	Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento
2021-6-032	VALLADOLID	772	Solares	Orejo	Solares - Liérganes	ambos	2021	2021	jul-21	sep-21	Terminada	-	Mejora de drenaje de la plataforma en tramos discontinuos entre La Cavada y Liérganes					LTV a 30 km/h. Banda de Mantenimiento ampliada.	Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE LOTE 7 RAM	Mantenimiento
2021-6-033	VALLADOLID	780	Santander	Bilbao Concordia	Treto - Marrón	ambos	2021	2021	jul-21	oct-21	3 meses	-	Tratamiento de trinchera en bocas de entrada y salida del túnel nº 153 (El Cuervo) P.K. 575/012 entre Treto y Marrón					LTV a 30 km/h. Banda de Mantenimiento ampliada.	Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE LOTE 7 RAM	Mantenimiento
2021-6-034	VALLADOLID	780	Santander	Bilbao Concordia	Treto - Marrón	ambos	2021	2021	jul-21	nov-21	3 meses	-	Protección de trinchera entre el PP.KK. 574/200 y el 574/400 Treto - Marrón					LTV a 30 km/h. Banda de Mantenimiento ampliada.	Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE LOTE 7 RAM	Mantenimiento
2021-6-035	VALLADOLID	160	Palencia	Santander	Monzón de Campos	ambos	2021	2021	oct-21	dic-21	3 meses	-	Proyecto constructivo de la adaptación de la estación de Monzón de Campos para el estacionamiento y apartado de trenes de 750 metros de longitud					"Limitaciones de 30 y 60 km/h con cortes de vía extraordinarios en fines de semana. Fines de semana: 28/29-08-2021, 11/12-09-2021, 16/17-10-2021 y 23/24-10-2021, noches S/D y D/L de 23:45 a 8:30 horas. Adjunto GESTO"	Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE AZVI-ISPALVIA	Mantenimiento

# ÁREA TERRITORIAL NORTE

FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	ÁREA TERRITORIAL			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA		
	CÓDIGO	DESDE	HASTA			Año de inicio	Año de finalización						Fecha de inicio	Fecha de finalización	CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA				RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO
2021-6-036	BURGOS	700	Casetas	Bilbao Abando	Logroño - Fuenmayor	ambos	2022	2022	sep.-22	dic.-22	4 meses	-	Saneamiento de la plataforma en el túnel del Cortijo p.k. 83/365	x	x	x			En estudio posible solución técnica. LTV a 30 km/h y posibilidad de corte de vía continuo en fin de semana. Banda de mantenimiento ampliada. Sin previsión de inicio, pero se aplazará al menos al segundo semestre de 2022. Dificultad para la extracción y tratamiento del material contaminado.	Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento
2021-6-037	BURGOS	100	Madrid	Hendaya	Burgos - Quintanapalla	ambos	2022	2022	feb.-22	jun.-22	4 meses	-	Saneamiento de abombamientos en zonas gunitadas en el túnel 1 de la Brújula. (A la espera de la solución a adoptar por Jefatura de Túneles)			x		Limitaciones a 30 km/h en las dos vías mientras duren los trabajos con corte de tensión. Ampliación de Banda de Mantenimiento. Visitada la obra por todas las partes responsables. En estudio la solución a consensuar con la SD de Infraestructura y Vía. Sin previsión de inicio, pero con toda probabilidad se ejecutará este año.	Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento	
2021-6-038	BURGOS	100	Madrid	Hendaya	Quintana del Puente	ambos	2021	2021	oct.-21	dic.-21	2 meses	-	Sustitución de desvíos AxC con traviesas sintéticas en la cabecera sur y materiales convencionales en la cabecera norte en la estación de Quintana del Puente		x	x		Banda de Mantenimiento ampliada más intervalos extraordinarios de fin de semana para montar los cuerpos centrales de los escapes necesitando entre 4 a 6 horas de corte para ambas vías. Limitaciones a 30 y 60 km/h según avance de la obra. Por vía contraria siempre limitaciones a 30 km/h por protección de trabajos. Sin previsión exacta. Elaborando proyecto ACP. Obra promovida por la Gerencia de Área de Vía (J. A. Rivas) con traviesas sintéticas en la cabecera sur y materiales convencionales en la cabecera norte. Las dos fases están contratadas. Materiales ya pedidos. Hay retrasos en la entrega de materiales	Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento	
2021-6-039	VALLADOLID	100	Madrid	Hendaya	"Valladolid C.G. - Tres Hermanos"	ambos	2021	2021	feb.-21	oct.-21	6 meses	-	Proyecto de construcción del Paso Inferior entre las calles Nochevieja y Andrómeda en el P.K. 250/970 entre Valladolid C.G. y Tres Hermanos	x	x	x		LTV a 30 km/h con corte extraordinario de vía en fines de semana.	Promotor: ADIF AV Empresa contratista: COMSA	Construcción Alta Velocidad	
2021-6-040	BURGOS	700	Casetas	Bilbao Abando	Llodio	ambos	2021	2022	sep.-21	mar.-21	6 meses	-	Recreo de andenes estación de Llodio			x		LTV a 30 km/h. Banda de Mantenimiento ampliada.	Promotor: Renfe Cercanías Empresa contratista: SERANCO	Renfe Cercanías	

# ÁREA TERRITORIAL NORTE

FECHA INICIO Nº CORRELATIVO	ÁREA TERRITORIAL			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA	
	CÓDIGO	DESDE	HASTA			Año de inicio	Año de finalización						Fecha de inicio	Fecha de finalización	CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA				RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD
2021-6-041	BURGOS	724	Santurtzi	Bilbao Mercancías	Bilbao Mercancías	ambos	2021	2021	mar-21	dic-21	10 meses	-	Nuevo Paso Superior en muelles del Puerto (pp. kk. 16/280). Estación Bilbao Mercancías.	x				"Trabajos con Banda de Mantenimiento ampliada. Izado de vigas y colocación de prelosas nuevo acceso al Puerto de Bilbao ZAD-3. Corte de vías 3,4,5 y 6 de Bilbao Mercancías. Corte de tensión afectando trayecto Santurce-Bilbao Mercancías y estación Bilbao Mercancías. Adjunto GESTO. Fin de semana desde las 00:00 horas del 18-09-2021 (noche V/S) hasta las 02:00 horas del 20-09-2021. Fin de semana desde las 00:00 horas del 02-10-2021 (noche V/S) hasta las 02:00 horas del 04-10-2021. Noches de L/M a V/S desde el día 11-10-2021 al 06-11-2021 desde las 00:00 horas a las 08:00 horas (excepto festivos 12-10-21 y 01-11-21)."	Promotor: Puerto Autónomo de Bilbao Empresa contratista: TECSA - AMENABAR	Puerto Autónomo de Bilbao
2021-6-042	IRUÑ	100	Madrid	Hendaya	San Sebastián	ambos	2021	2021	abr-21	ago-21	Terminada	-	Obra del proyecto de ejecución de demolición de edificaciones Calle Mundaiz 14 W y 18 en la estación de San Sebastián.	x			Estas obras se desarrollan en el mismo ámbito de las obras de la estación de Atotxa y entendemos que están entre los PKs 622.000 y 622.150. Se está pendiente del desalajo de los edificios para poder iniciar los trabajos. Cuando se inicien se solicitará limitación de velocidad y corte de tensión durante los trabajos nocturnos. En ejecución	Promotor: ADIF Empresa contratista:	Estaciones	
2021-6-043	BURGOS	100	Madrid	Hendaya	Quintana del Puente - Quintanilleja	ambos	2021	2021	oct-21	dic-21	5 meses	-	Sustitución de traviesas y carril entre Quintana del Puente y Quintanilleja.		x		LTV a 30/60 km/h. Banda de Mantenimiento ampliada con trabajos diurnos siempre que sea posible, y corte de tensión en descarga. Sin previsión de inicio (Jefatura de C. Inv.). Se realizó la propuesta de inversión. Sin conocimiento de cómo van los plazos de tramitación.	Promotor: ADIF Empresa contratista:	Mantenimiento	
2021-6-044	VALLADOLID	770	Oviedo	Santander	Unquera - San Vicente de la Barquera	ambos	2021	2021	jun-21	sep-21	2 meses	-	Demolición de los Pasos Superiores situados en los PP.KK. 458/927 y 460/693 de la línea 770 Santander-Oviedo, en el término municipal de Val de San Vicente (Cantabria).	x	x		Fechas del 07/06/21 al 19/06/21. Horario: De L/M a V/S en horario de 13:00 h a 9:30 h (intervalos de 20 horas 30 minutos), comenzando el lunes a las 13:00 horas y finalizando el sábado a las 9:30 horas. Se adjunta GESTO. Demolido el del 458/927, el otro pendiente	Promotor: ADIF Empresa contratista: CYCASA	Mantenimiento	
2021-6-045	IRUÑ	700	Casetas	Bilbao Abando	Castejón de Ebro - Miranda de Ebro	ambos	2021	2021	oct-21	dic-21	3 meses	-	Trabajos por emergencia por rotura de colector del ayuntamiento de Logroño en la estación.			x	Actualmente LTV a 60 Km/h y previsión de 30 km/h en cuanto se proceda a los trabajos de sustitución de traviesas y desguarnecido. Tramitado expediente extraordinario. A la espera de GESTO.	Promotor: ADIF Empresa contratista: TECSA	Mantenimiento	
2021-6-046	VALLADOLID	100	Madrid	Hendaya	Ávila - Venta de Baños	ambos	2021	2023	oct-21	oct-23	24 meses	-	Proyecto de construcción de tres Pasos Inferiores en las calles panaderos y Labradores en la estación de Valladolid C.G.	x	x	x	LTV a 30 km/h con corte extraordinario de vía en fines de semana. Falta solicitar GESTO	Promotor: Ayuntamiento de Valladolid Empresa contratista: MARCO INFRAESTRUCTURAS	Ayuntamiento de Valladolid	

# ÁREA TERRITORIAL NORTE

FECHA N.º DE LA N.º CORRELATIVO	ÁREA TERRITORIAL			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA		
	CÓDIGO	DESDE	HASTA			Año de inicio	Año de finalización						CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO				SOLO DIÉSEL	
2021-06-47	VALLADOLID	100	Madrid	Hendaya	Ávila - Venta de Baños	ambos	2021	2021	oct.-21	nov.-21	3 meses	-	Sustitución carril Distrito de Medina del Campo vía I (AMNR)					x	LTV a 30 Km/h. protección trabajos vía contigua, banda mantenimiento nocturna	Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento
2021-6-048	VALLADOLID	100	Madrid	Hendaya	Ávila - Venta de Baños	ambos	2021	2023	sep.-21	nov.-21	4 meses	-	Sustitución carril Distrito de Arévalo vía I (AMNR)					x	LTV a 30 Km/h. protección trabajos vía contigua, banda mantenimiento nocturna	Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento
2021-06-49	VALLADOLID	100	Madrid	Hendaya	Ávila - Venta de Baños	ambos	2021	2021	oct.-21	dic.-21	3 meses	-	Sustitución de travесas RS por PR-VE en el tramo Adanero - Arévalo vía II (ACP)					x	LTV a 30 Km/h. protección trabajos vía contigua, banda mantenimiento nocturna	Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento
2021-6-050	VALLADOLID	100	Madrid	Hendaya	Ávila - Venta de Baños	ambos	2021	2023	oct.-21	dic.-21	3 meses	-	Renovación de travесas entre los PP.KK. 157+407 - 159+793 en el tramo Ávila - Medina del Campo vía I (ACP)					x	LTV a 30 Km/h. protección trabajos vía contigua, banda mantenimiento nocturna	Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento
2021-06-51	VALLADOLID	100	Magaz	Palencia Arroyo Villalobon	Magaz - Bifurcación Villamuriel	ambos	2021	2021	oct.-21	dic.-21	3 meses	-	Sustitución de travесas entre los PP.KK. 5+212 y 4+081 de la vía I y II en el By Pass de Magaz (ACP)					x	LTV a 30 Km/h. protección trabajos vía contigua, banda mantenimiento nocturna	Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento
2021-6-052	BURGOS	100	Madrid	Hendaya	"Venta de Baños - Burgos Rosa de Lima"	ambos	2021	2021	sep.-21	dic.-21	3 meses	-	Renovación parcial de materiales vía tramo Quintana del Puente - Villodrigo - Villaquirán por vía II.					x	Banda de Mantenimiento ampliada Limitaciones a 30 y 60 km/h. Por la otra vía limitaciones a 30 km/h por protección de trabajos.	Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento
2021-06-53	BURGOS	100	Madrid	Hendaya	Burgos Rosa de Lima - Miranda de Ebro	ambos	2021	2021	sep.-21	dic.-21	3 meses	-	Sustitución de carril por defectos graves en diversos puntos entre el PK 317/672 y el 468/350.					x	Banda de Mantenimiento ampliada Limitaciones a 30 y 60 km/h. Por la otra vía limitaciones a 30 km/h por protección de trabajos.	Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento

# ÁREA TERRITORIAL NORTE

FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	ÁREA TERRITORIAL			LÍNEA	TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
	CÓDIGO	DESDE	HASTA				Año de inicio	Año de finalización						Fecha de inicio	Fecha de finalización	CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA			
2021-6-054	BURGOS	700	Casetas	Bilbao Abando	"Logroño - Miranda de Ebro"	ambos	2021	2021	jul-21	nov-21	3 meses	-	Emergencia de las obras motivadas por las lluvias torrenciales producidas los días 14 y 17 de junio de 2021 en el trayecto Fuenmayor - Logroño con nº de expediente EM21-83132.	x	x			Banda de mantenimiento ampliada, cortes de vía especiales en fin de semana, solicitados por expediente gestos pendientes de confirmar, LTV a 30 km/h establecida por mal estado de la vía generado por las fuertes lluvias, se mantendrá durante la ejecución de la obra.	Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento
2021-06-55	IRÚN	100	Madrid	Hendaya	San Sebastián - Irún	ambos	2021	2023	oct-21	jun-23	19 meses	-	Proyecto de ampliación de la longitud útil de las vías 3,5,7 y 9 en la estación de Lezo-Rentería	x	x			En 1ª fase afectará a vías secundarias suprimiendo el dv nº 12, con corte de tensión en Banda de Mantenimiento. En 2ª fase se retranqueará el dv nº 6, y será necesario corte de fin de semana, pero no se actuará en este desvío hasta verano del 2022, en el que se tramitará un GESTO	Promotor: Puerto de Pasaia Empresa contratista: COMSA	Puerto de Pasaia
2021-6-056	IRÚN	100	Madrid	Hendaya	"Brinkola - Irún"	ambos	2021	2022	oct-21	jun-22	8 meses	-	Sustitución de Hilo de Contacto en las Cercanías de San Sebastián, trayecto Brinkola - Irún		x			Banda de mantenimiento ampliada. Adjunto GESTO	Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE Brinkola-San Sebastián (Electren y Electren)	Mantenimiento

IDENTIFICADOR	LÍNEA			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO					AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA
	FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	CÓDIGO	DESDE			HASTA	Año de inicio						Año de finalización	Fecha de inicio	Fecha de finalización	CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA		
2020-7-08	010	Madrid - Puerta de Atocha	Sevilla-Santa Justa	Madrid-Puerta de Atocha - Sevilla-Santa Justa	ambos	2021	2024			36 meses	-	Renovación de infraestructura y superestructura, así como de migración al ERTMS en la línea de AV Madrid-Sevilla.: Renovación de traviesas y desvíos, desguarnecido de balasto, impermeabilización de puentes, energía y CMS	X	X	X			Renovación de desvíos: - Segunda fase: inicio nov-2021. Fin ene-2023(duración 15 meses). Sustituir 63 desvíos: Corte extraordinario en fin de semana nocturno correspondiente a los trabajos de montaje del aparato de vía y su traslado previo ya premontado. Corte de una de las vías alternas y de las dos vías de 0:00 a 7:00 con LTVs a 80 km/h. Incrementos máximos de marcha de hasta 5 minutos. TBP377/21LI en Los Gavilanes 01-11-21/22-11-21 y TBP385/21LI en Yeles 22-11-21/13-12-21.-Tercera fase: Sin previsión. Sustituir 100 desvíos y sus traviesas.  Sustitución de traviesas entre Calatrava y Hornachuelos (agosto 21-abril 22). Trabajos en banda de mantenimiento de Lunes a Viernes con LTV a determinar desplazable cada día en 600 metros durante 8 meses. TBP376/21LI entre Conquista-Adamuz del 04-10-21 al 02-04-22 con LTV de 160 km/h desplazable de hasta 3 km.  Impermeabilización de puentes entre Villanueva y Adamuz verano 2022 con corte total de cada vía durante 40 días. Hasta el segundo semestre de 2022 incrementos de marcha de hasta 5 minutos en un sentido de la marcha entre Córdoba y Sevilla. Desde el segundo semestre de 2022 y durante 2023, posibles incrementos de marcha de entre 5 y 10 minutos entre Madrid y Sevilla. Durante épocas concretas de finales de 2022 y 2023, además de lo anterior, posibilidad de establecer PAT por establecimiento de vías únicas, junto con nuevos incrementos de marcha de 5 minutos.	ADIF- Dirección Técnica
2021-7-001	010-050			Madrid Puerta Atocha	ambos	2022	2025	2º semestre de 2022	-	32 meses*	-	Proyecto del Nuevo Acceso a Cerro Negro (se encuentra en fase de redacción de proyecto)						Afección a disponibilidad de infraestructura en análisis dado que el proyecto se encuentra en redacción. Previsión inicio de obras 2º semestre 2022	ADIF AV- Construcción / pendiente de licitar
2020-7-002	010-050			Madrid Puerta Atocha	ambos	2022	2023	2º semestre de 2022	-	18 meses*	-	Proyecto de ampliación de vías 16 y 17. (se encuentra en fase de redacción de proyecto)						Afección a disponibilidad de infraestructura en análisis dado que el proyecto se encuentra en redacción. Previsión inicio de obras 2º semestre 2022	ADIF AV- Construcción / pendiente de licitar
2019-7-12	010	Madrid - Puerta de Atocha	Sevilla-Santa Justa	Estación de Almodóvar	ambos	2022	2022	feb-22	may-22	14 semanas	-	ByPass de Almodóvar del Río. Hincia de 2 ODTs (Obra Drenaje Transversal) en el PK 363+200			X			Es necesario apeo. LTV a 30 km/h durante 14 semanas en ambas vías.	ADIF AV- Construcción
2019-7-13	036	Antequera SA	Granada	Bif. Riofrío - Loja	ambos	2021	2022	25/10/2021	21/01/2022	3 meses	-	Variante de Loja (viaducto de Riofrío). Reubicación de postes catenaria pk 149+500. Ejecución de vano sobre el FFCC.			X			LTV a 30 km/h durante 3 meses. TBP394/21LI.	ADIF AV- Construcción

NETWORK STATEMENT 2022\_ADIF-AV\_V0 (ED 03/01/2022)

IDENTIFICADOR	LÍNEA			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO					AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	
	FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	CÓDIGO	DESDE			HASTA	Año de inicio						Año de finalización	CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO			SOLO DIÉSEL
2019-7-14	036	Antequera SA	Granada	Loja - Bif. La Chana	ambos	2021	2021	ene-22	abr-22	4 meses	-	Muros de refuerzo en pilas pk 163+230							LTV a 30 km/h durante 4 meses.	ADIF AV- Construcción
2019-7-04	050	Límite ADIF - LFPSA	Madrid -Puerta de Atocha	Estación de Figueres Vilafant	ambos	-	-	-	-	-	-	Obras de adecuación en la estación de Figueres Vilafant a su disposición definitiva, previsto TBA 80/14							Solo afecta a la capacidad de estacionamiento de Figueres Vilafant. Una vez finalizados se eliminará la LTV a 160 km/h de Figueres-Vilafant. Trabajos finalizados a falta de software.	ADIF AV- Construcción
2019-7-05	050	Límite ADIF - LFPSA	Madrid -Puerta de Atocha	Estación de Figueres Vilafant	ambos	-	-	-	-	-	-	Incluir LTV de Figueres Vilafant Vía IV a 30 km/h en SSP.							LTV 30 km/h	ADIF AV- Construcción
2021-7-01	050	Límite ADIF - LFPSA	Madrid -Puerta de Atocha	Sants-Bif Mollet	Vía 1 (lado mar)	2022	2023	mar-22	dic-23	19 meses	-	Ejecución estación Sagrera: Infraestructura, vía, LAC, CMS							Corte total de circulación vía 1 entre Sants y Bif Mollet. Posible adecuación de los cruces sin afectaciones, pero en algún caso, incrementos de marcha de hasta 5 minutos .	ADIF AV- Construcción
2021-7-02	050	Límite ADIF - LFPSA	Madrid -Puerta de Atocha	Sants-Bif Mollet	Vía 2 (lado montaña)	2023	2024	nov-23	jun-25	19 meses	-	Ejecución estación Sagrera: Infraestructura, vía, LAC, CMS							Corte total de circulación vía 2 entre Sants y Bif Mollet. Posible incremento a algunas circulaciones puntuales.	ADIF AV- Construcción
2019-7-08	080	Burgos Rosa de Lima	Madrid Chamartín Clara Campoamor	Valladolid	ambos	2018	-	mar-18	-	-	-	Integración R.A.F. en Valladolid con 16 Pasos Inferiores							"Ejecución de 16 Pasos Inferiores en acceso a Valladolid, con una duración de 30 días por paso. Hincia de cajón con LTV a 30 km/h durante 30 días. 1.- P.I. Plaza Rafael Cano p.k. 181/241 finalizado. 2.- P.I. c/ Mirto p.k. 174/500 1º finalizado. 3.- P.I. c/ Andrómeda y Nochevieja p.k. 181/850 en obras. Previsión de apeo de vía y limitación a 30 km/h. TBP 256/21MI del 26-09-21 al 22-11-21. 4.- P.I. c/ Panaderos y Labradores, p.k. 179/800. Fase de proyecto finalizada. Previsión inicio 3º o 4º trimestre del 2021."	Sociedad Valladolid Alta Velocidad / VARIAS

NETWORK STATEMENT 2022\_ADIF-AV\_V0 (ED 03/01/2022)

IDENTIFICADOR	LÍNEA			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	
	FECHA N° ZONA N° CORRELATIVO	CÓDIGO	DESDE			HASTA	Año de inicio						Año de finalización	CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD			PESO, LONGITUD, GÁLIBO
2019-7-09	080	Burgos Rosa de Lima	Madrid Chamartín Clara Campoamor	Madrid Chamartín Clara Campoamor	ambos	2022	-	C.sur: 2º semestre de 2021. C. norte y resto de actuaciones: 1er semestre 2022	-	8 meses (cabecera sur) y 10 meses (resto de actuaciones y c.norte)*	-	Ampliación de vías UIC de Chamartín, transformando a ancho UIC las vías 14 y 15 actuales de ancho ibérico. Construcción de Cimentaciones y Pilas entre las vías 13 y 17 del Cubrimiento de la Cabecera Sur de la Estación de Chamartín					X	Afección por corte en vías 16 a 18. Puesta en servicio cabecera sur: 2º semestre de 2022. Puesta en servicio cabecera norte: 1er semestre de 2023.	ADIF AV- Construcción
2019-7-10	080	Burgos Rosa de Lima	Madrid Chamartín Clara Campoamor	Madrid Chamartín Clara Campoamor	ambos	2022	-	1er semestre 2022	-	60 meses*	-	Ampliación y remodelación de la playa de vías y andenes de AV y del Edificio de Viajeros de la Estación de Chamartín (vías 22-25)					X	Afección por corte en vías 14 a 21. Afección a los locales comerciales de la plaza y de la fachada sur de la estación. Modificación de acceso rodado y peatonal desde la calle Hiedra. Previsto inicio de obras 1er semestre 2022.	ADIF AV- Construcción
2020-7-02	080	Chamartín	Bif. Venta de Baños	Estación Valladolid Campo Grande	ambos	2021	2021	mar-22	jun-22	4 meses	Nocturno	Obras del proyecto de ejecución de nueva marquesina en el andén 1 de la estación de Valladolid Campo Grande						En trámite de contratación. Trabajos nocturnos. Cortes puntuales para paso de material. Corte de algún sector de vía de estacionamiento de trenes.	Promotor: ADIF
2020-7-04	080	Burgos Rosa de Lima	Madrid Chamartín Clara Campoamor	Río Duero - Valladolid	ambos	2022	2024	feb-22	abr-24	26 meses	-	"Proyecto Constructivo de Actuaciones de Mejora Río Duero-Valladolid Campo Grande. Expediente 3.19/20830.0049"					X	Renovación de carril y reducción de puntos de soldadura. Ejecución muro de protección de pilas en P.S. c/Daniel del Olmo entre vías 1 y 2. Colocación de vallado de separación de AV y RC entre Río Duero y Pinar de Antequera. Modificación pulsadores iluminación y conexión evacuación en ambas bocas en túnel Pinar de Antequera. Afectación a AV solo de corte de tensión en catenaria.	ADIF AV- Construcción
2021-7-004	080	Bif. Venta de Baños	Madrid Chamartín	Madrid Chamartín	ambos	2022	2023	2º semestre 2022	-	15 meses*	-	Acceso a Terminal T4 de Barajas en ancho estándar						Pendiente de licitar y adjudicar. Afección a disponibilidad de infraestructura: afección de corta duración por corte de la vía 2 de la LAV Madrid-Valladolid-Venta de Baños.	ADIF AV- Construcción / pendiente de licitar
2021-7-15	080	Burgos Rosa de Lima	Madrid Chamartín Clara Campoamor	Bif. Las Pajareras-Valladolid	ambos	-	-	-	-	35 meses	-	Proyecto Constructivo de Duplicación de Vía de Ancho Estándar Al Norte de la Estación de Valladolid Campo Grande Hasta el Nudo Norte de Valladolid-Variante Este. En fase de redacción de proyectos.	X	X				Afectación: Infraestructura, Vía y Electrificación.	

NETWORK STATEMENT 2022\_ADIF-AV\_V0 (ED 03/01/2022)

# ADIF - Alta Velocidad

IDENTIFICADOR	LÍNEA			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Periodo del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO					AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA
	FECHA N° ZONA N° CORRELATIVO	CÓDIGO	DESDE			HASTA	Año de inicio						Año de finalización	CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO		
2021-7-16	080	Burgos Rosa de Lima	Madrid Chamartín Clara Campoamor	Bif. Las Pajareras-Valladolid	ambos	-	-	-	-	-	-	Proyecto de la Remodelación de la Estación de Valladolid Campo Grande. En fase de redacción de proyectos.						Afectación: Plataforma, superestructura, vía, electrificación e instalaciones de seguridad y comunicaciones.	
2021-7-17	080	982	Bif Medina	Bif Pedralba	ambos	2022	2022	1º semestre 2022	-	-	-	Levante del Cambiador de Zamora y del desvío 2C en vía de tercer carril.						Corte total de vía durante un fin de semana.	ADIF AV- Construcción

## RESTRICCIONES DE CAPACIDAD CON FECHA DE FINALIZACIÓN EN 2021, SIN AFECTAR AL HS 2021-2022

2020-7-09	010	Madrid - Puerta de Atocha	Sevilla-Santa Justa	Sevilla- Santa Justa	ambos	2021	2021	04/05/2021	04/11/2021	4 meses	-	Adecuación de Vías de Estacionamiento y maniobras en las Estaciones de Santa Justa y Majarabique. En ejecución TBA2 140/21 LI	x	x			Vías sin servicio entre febrero y abril (987 y 997) Trabajos en banda de mantenimiento. Vías (988, 989 y 990).	ADIF
2021-7-14	042	Bif Albacete	Alicante	Chinchilla-Bonete	ambos	2021	2021	20/09/2021	22/10/2021	1 mes	-	Levante de rasante de la vía entre del Km 360/760 al 361/380 entre Chinchilla-Bonete					TBA395/21 LI con LTV a 80 km/h	ADIF AV- Construcción
2019-7-07	080	Bif. Venta de Baños	Madrid Chamartín	Río Duero - Valladolid	ambos	2017	2021	jul.-17	dic.-21	-	-	Duplicación de vía Río Duero - Valladolid	x	x			"Obra finalizada. Con la puesta en servicio en ASFA y entrada de nuevo CVM. Pendiente puesta en servicio ERTMS N1 entre RDU-VA, previsión 4º trimestre 2021"	ADIF AV / Varias (Vía, LAC e Instalaciones)
2021-7-003	040-024	Madrid Chamartín	Bif. Torrejón de Velasco		ambos	2021		Previsión comunicación AESF solicitud puesta en servicio: oct. 2021	dic.-21			Puesta en servicio del tramo Chamartín-Torrejón de Velasco					Afección a disponibilidad de infraestructura: no se afecta a la capacidad de la infraestructura existente. El ámbito de esta puesta en servicio incluye la conexión de las vías UIC (16-21) de la Cabecera Sur de la estación de Chamartín con las vías 1 y 2 de la LAV 040 Chamartín Torrejón de Velasco y la L024 ramal 1 exterior Bifurcación Blancales - Yeles	ADIF AV- Construcción

NETWORK STATEMENT 2022\_ADIF-AV\_V0 (ED 03/01/2022)





**adif**  
ALTA VELOCIDAD